

И.О "А" фонд капремонта МКД"

Карточка счета 60.01.1 за 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Содержание Содержит "" И Контрагенты Равно "ООО "М-Строй"" И Договоры Равно "доп. согл. к дог. № М-484-П-156 от 03.10.2016"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет	Кредит	Текущее сальдо
				Счет	Счет	
Сальдо на начало						0,00
30.11.2016	Поступление (акт, накладная) 0000-000364 от 30.11.2016 23:59:59 Услуги по ремонту МКД по вх.д. 2 от 30.11.2016	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...><...>	ООО "М-Строй" доп. согл. к дог. № М-484-П-156 от 03.10.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000364 от 30.11.2016 23:59:59	86.03	60.01.1	121 633,02 К 121 633,02
09.12.2016	Списание с расчетного счета 0000-000945 от 09.12.2016 12:49:22 Полный расчет за капремонт на осн. доп. согл. к дог. М-484-П-156 от 03.10.2016 по адресу: Майкоп, ул. Школьная 166 по вх.д. 829 от 09.12.2016	ООО "М-Строй" доп. согл. к дог. № М-484-П-156 от 03.10.2016 Списание с расчетного счета 0000-000945 от 09.12.2016 12:49:22	40703810812000000 077, АДЫГЕЙСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАН К" Майкоп, ул. Школьная 166	60.01.1	121 633,02 55.04.2	
Обороты за период и сальдо на конец				121 633,02	121 633,02	0,00

ПАО АКБ "НОВАЦИЯ" Г. МАЙКОП		БИК	047908700
Банк получателя		Сч. №	30101810300000000700
ИНН 0105040152	КПП 010501001	Сч. №	40702810900000001182
ООО "М-Строй"			
Получатель			

Счет на оплату № 42 от 09 декабря 2016 г.

Поставщик ООО "М-Строй", ИНН 0105040152, КПП 010501001, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г.,
(Исполнитель): Первомайская ул., дом № 169, кв.4, тел.: +7(8772) 52-44-09, факс: +7(8772) 52-44-09

Покупатель НО "АР фонд капитального ремонта МКД", ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Адыгея
(Заказчик): Респ, Майкоп г., Профсоюзный пер, дом № 15а

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Полный расчет по капитальному ремонту МКД, расположенному по адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Школьная, 166 по доп. согл. к дог. № М-484-П-156 от 03.10.2016	1	шт	121 633,02	121 633,02

Итого: 121 633,02

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 121 633,02

Всего наименований 1, на сумму 121 633,02 руб.

Сто двадцать одна тысяча шестьсот тридцать три рубля 02 копейки

Руководитель



Бухгалтер

09.12.2016

Поступ. в банк плат.

09.12.2016

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

829

09.12.2016

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто двадцать одна тысяча шестьсот тридцать три рубля 02 копейки

ИНН 0105981008	КПП 010501001	Сумма	121633 - 02		
НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества МКД"		Сч. №	40703810812000000077		
Платательщик		БИК	047908745		
АДЫГЕЙСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г МАЙКОП			Сч. №	30101810200000000745	
Банк плательщика		БИК	047908700		
ПАО АКБ "НОВАЦИЯ" Г МАЙКОП			Сч. №	30101810300000000700	
Банк получателя		Сч. №	40702810900000001182		
ИНН 0105040152	КПП 010501001		Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "М-Строй"		Наз. пл.			
Получатель		Код			Рез. поле

Полный расчет за капремонт на осн. доп. согл. к дог. М-484-П-156 от 03.10.2016 по адресу: Майкоп, ул. Школьная 166

Сумма 121633-02

Без налога (НДС)

Назначение платежа


Подписи

Отметки банка

М.П.

Пшигонов Руслан Меджидович

Петрик Ирина Александровна



Информация об ЭП документа:

Статус документа: ЭП действительна

Подпись 1:

Ф.И.О. подписанта: Пшигонов Руслан Меджидович

Подпись 2:

Ф.И.О. подписанта: Петрик Ирина Александровна

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор:
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик: ООО "М-Строй"
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп,
ул. Школьная, 166

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Объект: Капитальный ремонт существующей кровли МКД

Вид операции	номер	М-484-П-16		
	дата	13	07	2016
		Доп. соглашение		
		03.10.2016		

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	10.10.2016

Отчетный период	
с	по
03 10 2016	10 10 2016

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Капитальный ремонт существующей кровли МКД (доп. работы)		121.633,02	121.663,02	121.633,02
Итого					121.633,02
Сумма НДС					
Всего с учетом НДС					121.633,02

Заказчик: Директор НО "АР фонд капремонта МКД"

Р.М.Пшигонов

М П

Подрядчик: Директор ООО "М-Строй"

М.М.Губжиков

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "М-Строй"
 Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Школьная, 166
 Объект - капитальный ремонт существующей кровли МКД

		Код
Форма по ОКУД		0322005
10 ОКПО		
10 ОКПО		
10 ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	М-484-П-16
	дата	13.07.2016
		Дополнительное соглашение
		03.10.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	10.10.2016	03.10.2016	10.10.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль- октябрь 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 121 633,02 руб.

Номер а		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуживающих машины	
							в т.ч. оплата труда							в т.ч. оплата труда	на ед- цу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 2. Кровля															
1	1	Прайс-	Ендовая нижняя Н-312, дл. 2м	шт	8	92,07		92,07		4728,13			4728,13		

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Подшивка свесов профнастилом	100 м2 потолка	0,192	173,61	10,51			662,77	644,4	18,37		24,9	5,5
			НР (546,8 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (644,4 руб.) СП (248,45 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (644,4 руб.)			163,1									
3	3	ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	21,12	55,97		55,97		7588,07			7588,07		
4	4	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	857,6	0,16		0,16		880,85			880,85		
5	5	Прайс-лист	Планка диагональная 0,5 Н-89	шт	8	17,92		17,92		920,26			920,26		
6	6	Прайс-лист	Угол внутренний С-145х145 (ПЭ,01,8017,0,45)	м	192	31,16		31,16		38404,28			38404,28		
7	7	Прайс-лист	Угол наружный С-50х50-МП(ПЭ,01,8017,0,45)	м	168	14,02		14,02		15119,53			15119,53		
8	8	Прайс-лист	Планка карнизная С-80х115(ПЭ,01,8017,0,45)	м	168	20,25		20,25		21838,12			21838,12		
Слуховое окно 4шт															
9	9	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	0,5419	562,1	138,78	137,6		4352,07	3185,31	688,08	478,68	41,23	25,69
			НР (2834,5 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3284,78 руб.) СП (1306,69 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3284,78 руб.)			285,72	8,21					99,47		0,79	9,66

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	10	ТССЦ-101-4568 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	м2	59,609	64,07		64,07		24515,89			24515,89		
Раздел 3. Вентканалы															
11	11	ТЕР12-01-022-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля	100 м2 обрешет ки	0,896	7081,75	114,21	6407,1		46583,67	8983,46	749,06	36851,15	74,23	66,51
			НР (7793,69 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (9031,76 руб.) СП (3592,83 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (9031,76 руб.)			560,44	3,01				48,3			0,29	4,65
12	12	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	14	14,16	0,96			3404,45	3306,07	98,38		1,93	27,02
			НР (3169,86 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (3306,07 руб.) СП (1547,24 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (3306,07 руб.)			13,2									
13	13	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01- 011-01	1 колпак	42	7,58	0,96	-0,01		5274,1	4981,65	295,14	-2,69	0,97	40,74
			НР (4776,41 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (4981,65 руб.) СП (2331,41 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (4981,65 руб.)			6,63									
14	14	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Обшивка венканалов профнастилом	100 м2 кровли	0,896	562,1	138,78	137,6		6281,62	4580,02	910,24	791,36	41,23	36,94
			НР (4065,81 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (4711,69 руб.) СП (1874,31 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (4711,69 руб.)			285,72	8,21				131,67			0,79	12,7

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	15	ТССЦ-101-4568 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	м2	98,56	64,07		64,07		40535,58			40535,58		
16	16	Прайс-лист	Угол наружный НС-90х90 (ПЭ,01,8017,0,45)	м	36	21,81		21,81		5040,1			5040,1		
17	17	Прайс-лист	Угол наружный С-50х50-МП(ПЭ,01,8017,0,45)	м	96	14,02		14,02		8639,72			8639,72		
18	18	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	133	12,49	1,98			26934,83	25007,18	1927,65		1,46	194,18
			НР (23017,81 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (25007,18 руб.) СП (12702,65 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (25007,18 руб.)			10,51									
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										35568,87	2805,4	620,99	32142,48		392,51
												14,51			1,4
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										261704,02	50688,09	4686,92	206329,01		396,58
												279,44			27,01
В том числе, справочно:															
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 43, 18)										47,22	27,92	19,3			4,068
												1,11			0,1075
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗМ=17,89 (Поз. 13, 19-23, 55, 44, 14, 16, 47-49, 43, 45-46, 18, 50)										194614,01	47854,77	4046,63	142712,61		
												263,82			25,5039
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 13, 19-23, 55, 44, 14, 16, 47-49, 43, 45-46)										31473,92			31473,92		
Накладные расходы										46204,88					
В том числе, справочно:															
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 644,4) (Поз. 18)										546,8					
120%*(0,85*0,94) ФОТ (от 8287,72) (Поз. 13, 19-23, 55, 44, 14, 16, 47-49)										7946,27					
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 17028,23) (Поз. 43, 45-46)										14694					
128%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 25007,18) (Поз. 50)										23017,81					
Сметная прибыль										23603,58					
В том числе, справочно:															
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 644,4) (Поз. 18)										248,45					
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 8287,72) (Поз. 13, 19-23, 55, 44, 14, 16, 47-49)										3878,65					
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 17028,23) (Поз. 43, 45-46)										6773,83					
83%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 25007,18) (Поз. 50)										12702,65					

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого										331512,48					396,58
															27,01
В том числе:															
Материалы										206329,01					
Машины и механизмы										4686,92					
ФОТ										50967,53					
Накладные расходы										46204,88					
Сметная прибыль										23603,58					
Коэффициент лимита финансирования 0,36690329										-209879,46					
ВСЕГО по акту										121633,02					396,58
															27,01

Сдал: Директор ООО "М-Одрон"

(должность, подпись, расшифровка)

М.М.Губжоков

Принял: Директор НО "АР фонд капремонта МКД"

(должность, подпись, расшифровка)

Р.М.Пшигонов

Сторожилов

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Школьная, 166
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-02-02
(локальная смета)

на капитальный ремонт существующей кровли МКД (дополнительные работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 121633,02 руб.

Средства на оплату труда _____ 50967,53 руб.

Сметная трудоемкость _____ 396,58 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 2. Кровля																
1	Прайс-лист	Ендовая нижняя Н-312, дл. 2м	шт	8	92,07 591/1, 18/5, 44				736,56							
2	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Подшивка свесов профнастилом 173,61 = 3 924,26 - 0,42 х 8 869,84 - 0,0033 х 7 671,42 НР (546,8 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (644,4 руб.) СП (248,45 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (644,4 руб.)	100 м2 потолка	0,192 (1,072-0,88)	173,61	163,1	10,51		33,33	31,32	2,01		24,9	4,78		
3	ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	21,12 19,2*1,1	55,97				1182,09							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	857,6 107,2*8	0,16				137,22							
5	Прайс-лист	Планка диагональная 0,5 Н-89	шт	8	17,92 115/1, 18/5, 44				143,36							
6	Прайс-лист	Угол внутренний С-145х145 (ПЭ,01,8017,0,45)	м	192	31,16 200/1, 18/5, 44				5982,72							
7	Прайс-лист	Угол наружный С-50х50-МП(ПЭ,01,8017,0,45)	м	168	14,02 90/1, 18/5, 44				2355,36							
8	Прайс-лист	Планка карнизная С-80х115(ПЭ,01,8017,0,45)	м	168	20,25 130/1, 18/5, 44				3402							
Слуховое окно 4шт																
9	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности 562,10 = 8 444,76 - 30 х 16,27 - 128 х 57,77 НР (2834,5 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3284,78 руб.) СП (1306,69 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3284,78 руб.)	100 м2 кровли	0,5419 (66,6-12,41)/100	562,1	285,72	138,78	8,21	304,6	154,83	75,2	4,45	41,23	22,34	0,79	0,43
10	ТССЦ-101-4568 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	м2	59,609 54,19*1,1	64,07				3819,15							
Итого по разделу 2 Кровля									123946,38					31,19		9,66
Раздел 3. Вентканалы																
11	ТЕР12-01-022-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля 7 081,75 = 8 602,51 - 116 х 13,11 НР (7793,69 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (9031,76 руб.) СП (3592,83 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (9031,76 руб.)	100 м2 обрешетки	0,896 89,6/100	7081,75	560,44	114,21	3,01	6345,25	502,15	102,33	2,7	74,23	66,51	0,29	0,26
12	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала 14,16 = 340,33 - 0,0001 х 9 749,94 - 0,038 х 8 557,72 НР (3169,86 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (3306,07 руб.) СП (1547,24 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (3306,07 руб.)	1 колпак	14	14,16	13,2	0,96		198,24	184,8	13,44		1,93	27,02		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 $7,58 = 171,16 - 0,0001 \times 9 \times 749,94 - 0,019 \times 8 \times 557,72$ НР (4776,41 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (4981,65 руб.) СП (2331,41 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (4981,65 руб.)	1 колпак	42	7,58	6,63	0,96		318,36	278,46	40,32		0,97	40,74		
14	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Обшивки венканалов профнастилом $562,10 = 8 \times 444,76 - 30 \times 16,27 - 128 \times 57,77$ НР (4065,81 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (4711,69 руб.) СП (1874,31 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (4711,69 руб.)	100 м2 кровли	0,896 89,6/100	562,1	285,72	138,78	8,21	503,64	256,01	124,35	7,36	41,23	36,94	0,79	0,71
15	ТССЦ-101-4568 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	м2	98,56 89,6*1,1	64,07				6314,74							
16	Прайс-лист	Угол наружный НС-90х90 (ПЭ,01,8017,0,45)	м	36	21,81 140/1,18/5,44				785,16							
17	Прайс-лист	Угол наружный С-50х50-МП(ПЭ,01,8017,0,45)	м	96	14,02 90/1,18/5,44				1345,92							
18	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 $12,49 = 16,17 - 0,00011 \times 11 \times 103,25 - 0,00043 \times 5 \times 169,78 - 0,0003 \times 799,15$ НР (23017,81 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (25007,18 руб.) СП (12702,65 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (25007,18 руб.)	1 решетка	133	12,49	10,51	1,98		1661,17	1397,83	263,34		1,46	194,18		
Итого по разделу 3 Вентканалы									207566,1					365,39		17,35
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									35568,87	2805,4	620,99	14,51		392,51		1,4
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									261704,02	50688,09	4686,92	279,44		396,58		27,01
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 43, 18)									47,22	27,92	19,3	1,11		4,068		0,1075
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗМ=17,89 (Поз. 13, 19-23, 55, 44, 14, 16, 47-49, 43, 45-46, 18, 50)									194614,01	47854,77	4046,63	263,82				25,5039
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 13, 19-23, 55, 44, 14, 16, 47-49, 43, 45-46)									31473,92							
Накладные расходы									46204,88							
В том числе, справочно:																
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 644,4) (Поз. 18)									546,8							
120%*(0,85*0,94) ФОТ (от 8287,72) (Поз. 13, 19-23, 55, 44, 14, 16, 47-49)									7946,27							
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 17028,23) (Поз. 43, 45-46)									14694							
128%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 25007,18) (Поз. 50)									23017,81							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									23603,58							
В том числе, справочно:																
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 644,4) (Поз. 18)									248,45							
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 8287,72) (Поз. 13, 19-23, 55, 44, 14, 16, 47-49)									3878,65							
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 17028,23) (Поз. 43, 45-46)									6773,83							
83%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 25007,18) (Поз. 50)									12702,65							
Итого									331512,48					396,58		27,01
В том числе:																
Материалы									206329,01							
Машины и механизмы									4686,92							
ФОТ									50967,53							
Накладные расходы									46204,88							
Сметная прибыль									23603,58							
Коэффициент лимита финансирования 0,36690329									-209879,2							
ВСЕГО по смете									121633,02					396,58		27,01

Составил: М.М. Губжоков М.М. Губжоков
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.Ю. Филиппов Филиппов А.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА М-484-П-16

г. Майкоп

«03» октября 2016 г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице директора Пшигонова Руслана Меджидовича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «М-Строй», в лице Губжокова Мурата Мурадиновича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах от «11» июля 2016 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. «п.3. Порядок оплаты работ»:

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 2 878 667 (два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 55 копеек, НДС не предусмотрен.

3.2. Указанная в пункте 3.1. стоимость работ увеличению не подлежит.

3.3. Оплата по Договору осуществляется частями:

3.3.1. Предоплата в размере 30% от стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома указанной в пункте 3.1. в течении 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления счета на оплату;

3.3.2. Дальнейший расчёт производится после предоставления промежуточных форм актов выполненных работ по капитальному ремонту, но не чаще одного раза в месяц;

3.3.3. Остаток денежных средств, в размере 20 % от стоимости работ указанной в пункте 2.1. Договора выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в течении 10-дней с даты подписания Заказчиком указанных документов.

ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 3 000 300,57 (три миллиона триста) рублей 57 копеек, НДС не предусмотрен.

3.2. Указанная в пункте 3.1. стоимость работ увеличению не подлежит.

3.3. Оплата по Договору осуществляется частями:

3.3.1. Предоплата в размере 30% от стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома указанной в пункте 3.1. в течении 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления счета на оплату;

3.3.2. Дальнейший расчёт производится после предоставления промежуточных форм актов выполненных работ по капитальному ремонту, но не чаще одного раза в месяц;

3.3.3. Остаток денежных средств, в размере 20 % от стоимости работ указанной в пункте 2.1. Договора выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в течении 10-дней с даты подписания Заказчиком указанных документов.

2. «п.4.Сроки выполнения работ»:

4.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки выполнения отдельных этапов работ по капитальному ремонту, оговоренных настоящим Договором, определяются графиком производства работ и поставки оборудования, необходимого для производства работ, разрабатываемым и представляемым Подрядчиком, утверждаемым Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться только по согласованию

сторон, с оформлением дополнительного соглашения, оформленного в установленном порядке.

4.3. Выполнение Подрядчиком работ сверх объемов не учтенных дополнительным соглашением к Договору Заказчиком не принимается и не оплачивается.

4.4. Срок начала работ: не позднее « 13 » июля 2016 года.

4.5. Срок окончания работ: « 10 » октября 2016 года.

4.6. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания приемочной комиссией акта о приемке в эксплуатацию законченных работ по капитальному ремонту объекта.

4.7. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

Остальные условия ДОГОВОРА ПОДРЯДА М-484-П-16 от «13» июля 2016 года оставить без изменений.

3. Подписи сторон

Заказчик:

Директор НО «АР фонда капремонта МКД»



Р. М. Пшигонов

Подрядчик:

Директор ООО «М-Строй»



М.М.Губжоков

УТВЕРЖДАЮ:

Директор НО
"АР фонд капитального ремонта МКД"

М.П.Шигонов



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-02-02

Капитальный ремонт существующей кровли МКД (дополнительные работы)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Кровля				
13	Ендовая нижняя Н-312, дл. 2м	шт	8	
18	Подшивка свесов профнастилом	100 м2 потолка	0,192 1,072-0,88	
19	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	21,12 19,2*1,1	
20	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	704 88*8	
21	Планка диагональная 0,5 Н-89	шт	8	
22	Угол внутренний С-145х145 (ПЭ,01,8017,0,45)	м	192	
23	Угол наружный С-50х50-МП(ПЭ,01,8017,0,45)	м	168	
55	Планка карнизная С-80х115(ПЭ,01,8017,0,45)	м	168	
Слуховое окно 4шт				
43	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: сложная кровля	100 м2 кровли	0,5419 (66,6-12,41)/100	
44	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	м2	59,609 54,19*1,1	
Раздел 2. Вентканалы				
45	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля	100 м2 обрешетки	0,896 89,6/100	
14	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	14	
16	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	42	
46	Обшивка вентканалов профнастилом	100 м2 кровли	0,896 89,6/100	
47	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	м2	98,56 89,6*1,1	
48	Угол наружный НС-90х90 (ПЭ,01,8017,0,45)	м	36	
49	Угол наружный С-50х50-МП(ПЭ,01,8017,0,45)	м	96	
50	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	133	

Составил: _____ Филиппов А.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

