

# Карточка счета 60.01.1 за 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Договоры Равно "М-38-П-16 от 11.04.2016"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Счет	Дебет	Кредит	Текущее сальдо
Сальдо на начало							0,00
15.04.2016	Списание с расчетного счета 0000-000215 от 15.04.2016 12:36:35 Аванс 30% за капремонт согл. дог. М-38-П-16 от 11.04.2016 по адресу: Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова 40 по вх.д. 194 от 15.04.2016	Индивидуальный Предприниматель Гатагу Хамед Нухович М-38-П-16 от 11.04.2016 Списание с расчетного счета 0000-000215 от 15.04.2016 12:36:35	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова 40	60.01.1	529 195,20	55.04.1	К -529 195,20
25.04.2016	Поступление (акт, накладная) 0000-000102 от 25.04.2016 0:00:00 Услуги по ремонту МКД по вх.д. от 26.04.2016	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...><...>	Индивидуальный Предприниматель Гатагу Хамед Нухович М-38-П-16 от 11.04.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000102 от 25.04.2016 0:00:00	86.03		60.01.1 1 051 628,00	К 522 432,80
26.04.2016	Списание с расчетного счета 0000-000283 от 26.04.2016 23:59:59 Промеж. платеж за капремонт согл. дог. М-38-П-16 от 11.04.2016 по адресу: Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова 40 по вх.д. 224 от 26.04.2016	Индивидуальный Предприниматель Гатагу Хамед Нухович М-38-П-16 от 11.04.2016 Списание с расчетного счета 0000-000283 от 26.04.2016 23:59:59	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова 40	60.01.1	881 992,00	55.04.1	К -359 559,20
10.05.2016	Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 10.05.2016 12:00:00 Услуги по ремонту МКД по вх.д. от 11.05.2016	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...><...>	Индивидуальный Предприниматель Гатагу Хамед Нухович М-38-П-16 от 11.04.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 10.05.2016 12:00:00	86.03		60.01.1 712 356,00	К 352 796,80
11.05.2016	Списание с расчетного счета 0000-000381 от 11.05.2016 0:00:02 Оконч. платеж за капремонт согл. дог. М-38-П-16 от 11.04.2016 по адресу: Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова 40 по вх.д. 258 от 11.05.2016	Индивидуальный Предприниматель Гатагу Хамед Нухович М-38-П-16 от 11.04.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000101 от 11.04.2016 12:00:05	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова 40	60.01.1	352 796,80	55.04.1	
Обороты за период и сальдо на конец					1 763 984,00	1 763 984,00	0,00

# ДОГОВОР ПОДРЯДА № М-38-П-16

г. Майкоп

« 11 » апреля 2016 г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице директора Пшигонова Руслана Меджидовича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и индивидуального предпринимателя Гатагу Хамеда Нуховича, действующего на основании Положения (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на свой риск, из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором по капитальному ремонту переустройство вентилируемой крыши в неветилируемую (далее - работы) МКД, (далее по тексту - объект), расположенного по адресу: Республика Адыгея, хутор Гавердовский, ул. Титова № 40, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору, а так же Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Республики Адыгея от « 05 » апреля 2016 года № 277.

1.2. Результаты работы по настоящему Договору считаются принятым со дня предоставления Заказчику следующих документов:

- акт приёмки завершённого капитального ремонта многоквартирного дома (или вида работ), подписанный всеми представителями, согласно требований к технической документации СНиП;
- документ, подтверждающий соответствие параметров отремонтированного многоквартирного дома проектной, сметной документации и подписанный лицом, выполняющим ремонтно-строительные работы, осуществляющим строительный контроль, и Заказчиком;
- сертификаты на применяемые материалы и счета-фактуры (прайс-листы) подтверждающие цену материалов, отображенных в отчетной документации (форма КС-2).
- заполненный и подписанный общий журнал работ, проводимых на объекте, указанном в п. 1.1. данного Договора;
- акты скрытых работ, подписанных лицом, осуществляющим строительный контроль;
- Исполнительные схемы по факту выполнения работ по капитальному ремонту МКД, подписанные лицами, осуществляющим ремонтно-строительные работы, осуществляющим строительный контроль и Заказчиком;
- акты приёмки законченных капитальным ремонтом общедомовых инженерных сетей и узлов учета, согласованные с ресурсоснабжающими организациями и (или) поставщиками ЖКУ;

1.3. Заказчик берет на себя обязательство перечислить денежные средства Подрядчику за выполнение работ определенных в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

## 2. Порядок оплаты работ

2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 1 763 984,00 (один миллион семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек НДС не предусмотрен.

2.2. Указанная в пункте 2.1. стоимость работ увеличению не подлежит.

2.3. Оплата по Договору осуществляется частями:

2.3.1. предоплата в размере 30% от стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома указанной в пункте 2.1. в течении 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления счета на оплату;

2.3.2. дальнейший расчёт производится после предоставления промежуточных форм актов выполненных работ по капитальному ремонту, но не чаще одного раза в месяц;

2.3.3. Остаток денежных средств, в размере 20 % от стоимости работ указанной в пункте 2.1. Договора выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в течении 10-дней с даты подписания Заказчиком указанных документов.

### **3. Сроки выполнения работ**

3.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки выполнения отдельных этапов работ по капитальному ремонту, оговоренных настоящим Договором, определяются графиком производства работ и поставки оборудования, необходимого для производства работ, разрабатываемым и представляемым Подрядчиком, утверждаемым Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться только по согласованию сторон, с оформлением дополнительного соглашения, оформленного в установленном порядке.

3.3. Выполнение Подрядчиком работ сверх объемов не учтенных дополнительным соглашением к Договору Заказчиком не принимается и не оплачивается.

3.4. Срок начала работ: не позднее «18» апреля 2016года.

3.5. Срок окончания работ: «23» мая 2016 года.

3.6. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания приемочной комиссией акта о приемке в эксплуатацию законченных работ по капитальному ремонту объекта.

3.7. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

### **4. Обязанности Заказчика**

4.1. Передать в работу Подрядчику объект в течение 3 дней со дня подписания Договора Сторонами.

4.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

4.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

4.4. Оплачивать выполненные работы в соответствии с разделом № 2 настоящего Договора.

4.5. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

### **5. Обязанности Подрядчика**

5.1. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.2. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные,



гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.3. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.4. При проведении скрытых работ приступать к выполнению последующих ремонтных работ, допускается только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

5.5. В течении 10 дней с даты подписания Договора разместить за свой счет информационный стенд, с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. Размер и место размещения стенда согласуется с представителем «Заказчика».

5.6. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8:00 по 21:00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.7. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

5.8. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.9. Нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств «Субподрядчиками», в случае их привлечения и устранения за свой счет;

5.10. В случае привлечения контрольными или надзорными органами «Заказчика» или его должностных лиц к административной ответственности (уплате административного штрафа) за нарушение «Подрядчиком» в ходе производства ремонтных работ качества ремонта, пожарной безопасности, санитарного содержания жилищного фонда, «Подрядчик» оплачивает начисленные суммы штрафа, в течение 10 дней с момента получения от «Заказчика» соответствующего обращения;

5.11. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указания приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.12. За свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору;

5.13. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

5.14. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

5.15. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.16. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.17. Представить к принятию Заказчику акты на выполнение отдельных этапов работ по форме КС-2, с обязательным приложением исполнительной документации (Общий журнал работ, акты на скрытые работы), исполнительные схемы и т. д. согласно РД-11-02 2006 сертификаты на качество применённых материалов и конструкций в срок, указанный в пункте 4.1

5.18. Нести ответственность за срыв сроков в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.19. Не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Договора документацию без письменного согласия Заказчика.

5.20. Сдать объект в эксплуатацию в установленные разделом 3 настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает в себя общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.20. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.21. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

## **6. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию**

6.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в редакции изменений N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17 - 16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

6.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить Заказчику счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3 (на печатном носителе, в электронном виде ГРАНД-Смета формата «.XML» и электронном варианте формата «книга Excel 97-2003»). Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

6.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

6.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

## **7. Гарантии качества по сданным работам**

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

7.2. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.



7.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

7.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

7.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

## **8. Ответственность сторон**

8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

8.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока, от стоимости, указанной в пункте 2.1. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.2., 5.3., 5.6., 5.8.) Заказчик немедленно останавливает работы и письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

8.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

8.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

8.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или просрочка исполнения обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

## **9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К

обстоятельства непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

## **10. Порядок расторжения Договора**

10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

10.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 3.1 настоящего Договора даты начала работ.

10.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

10.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 10.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

10.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

## **11. Разрешение споров**

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

11.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

## **12. Особые условия**

12.1. Подрядчик обязан собственными силами и средствами на территории рабочей площадки установить все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить все временные присоединения к следующим коммуникациям: водоснабжения, электросетям.

### 13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

13.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

### 14. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Локальный сметный расчет
2. График выполнения работ

### 15. Местонахождение и реквизиты сторон

#### Заказчик:

НО «АР фонд капремонта МКД»  
Адрес: Республика Адыгея,  
г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.  
ИНН 0105981008  
КПП 010501001  
ОГРН 1130100000601  
ОКАТО 79401000000  
ОКПО 16244559  
Расчетный счет: 40604810401000016238  
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»  
г. Ростов на Дону  
БИК 046015602  
e-mail: kaprem01@mail.ru

#### Подрядчик:

ИП «Гатагу Хамед Нухович»  
РА г. Адыгейск, ул. Кушмизокова, 12/2  
Р/с: 40802810201000008581  
К/с: 30101810600000000602  
ИНН 010700197447  
КПП  
ОГРН  
ОКПО  
БИК  
Юго-Западный банк СБ РФ  
г. Ростов-на-Дону

### 16. Подписи сторон

#### Заказчик:

Директор НО «АР фонда капремонта МКД»



Р. М. Пшигонов

М.П.

#### Подрядчик:

ИП «Гатагу Хамед Нухович»



Х. Н. Гатагу

М.П.



Продавец: Индивидуальный предприниматель Гитагу Хамед Нухович  
Адрес: Республика Адыгея (Адыгея), г. Адыгейск ул. Кушмизокова № 12 кв. 2  
ИНН: 010700197447  
Расчетный счет: 40802810201000008581  
Кор. счет: 30101810600000000602  
БИК: 046015602

Покупатель: НО "АР ФОНД КАПРЕМОНТА МКД"  
Адрес: 385000, респ Адыгея, г Майкоп, пер Профсоюзный, 15А  
ИНН: 0105381008  
КПП: 010591007  
Расчетный счет: 40504810401000016238  
Кор. счет: 30101810600000000602  
БИК: 046015602  
Банк: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ


**Счет № 5 от 11.04.2016**

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Аванс в размере 30 % по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома № 40 по ул Титова, х. Гавердовский согласно договора № М-38-П-16 от 11.04.2016 г.		1	529 195,20р.	529 195,20р.
Итого:			1		529 195,20р.

Сумма прописью: пятьсот двадцать девять тысяч сто девяносто пять рублей 20 копеек. Без НДС.

Индивидуальный предприниматель

Бухгалтер

  
Х. Н. Гатагу

15.04.2016

15.04.2016

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 194

15.04.2016

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Пятьсот двадцать девять тысяч сто девяносто пять рублей 20 копеек

ИНН 0105981008	КПП 010501001	Сумма	529195-20	
НО "АР фонд капремонта МКД"		Сч. №	40604810401000016238	
Платательщик		БИК	046015602	
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. №	30101810600000000602	
Банк Плательщика		БИК	046015602	
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. №	30101810600000000602	
Банк Получателя		Сч. №	40802810201000008581	
ИНН 010700197447	КПП 0	Вид оп.	01	Срок плат.
Индивидуальный Предприниматель Гатагу Хамед Нухович		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Аванс 30% за капремонт согл. дог. М-38-П-16 от 11.04.2016 по адресу: Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова 40 Сумма 529195-20 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК046015602
ПРОВЕДЕНО
15.04.2016

Продавец: Индивидуальный предприниматель Гатагу Хамед Нухович  
Адрес: Республика Адыгея (Адыгея), г. Адыгейск ул. Кушмизокова № 12 кв. 2  
ИНН: 010700197447  
Расчетный счет: 40802810201000008581  
Кор. счет: 30101810600000000602  
БИК: 046015602

Покупатель: НО "АР ФОНД КАПРЕМОНТА МКД"  
Адрес: 385000, респ Адыгея, г Майкоп, пер Профсоюзный, 15А  
ИНН: 0105981008  
КПП: 010501001  
Расчетный счет: 40604810401000016238  
Кор. счет: 30101810600000000602  
Банк: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

**Счет №5 от 26.04.2016**

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Промежуточная оплата по актам выполненных работ согласно договора № М-38-П-16 от 11.04.2016 г.- реконструкция плоской кровли в шатровую по адресу: г.Майкоп х Гавердовский ул.Титова, д.40		1	881992,0р.	881992,0р.
Итого:			1		881992,0р.

Сумма прописью: восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто два рубля. Без НДС.

Индивидуальный предприниматель

Х.Н.Гатагу

Бухгалтер



26.04.2016

Поступ. в банк плат.

26.04.2016

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 224

26.04.2016

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто два рубля 00 копеек

ИНН 0105981008	КПП 010501001	Сумма	881992=		
НО "АР фонд капремонта МКД"		Сч. №	40604810401000016238		
Плательщик		БИК	046015602		
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. №	30101810600000000602		
Банк Плательщика		БИК	046015602		
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810600000000602		
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. №	40802810201000008581		
Банк Получателя		Вид оп.	01	Срок плат.	
ИНН 010700197447	КПП 0	Наз. пл.		Очер. плат.	5
Индивидуальный Предприниматель Гатагу Хамед Нухович		Код		Рез. поле	
Получатель					

Промеж. платеж за капремонт согл. дог. М-38-П-16 от 11.04.2016 по адресу: Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова 40 Сумма 881992-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк  
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк  
БИК046015602  
ПРОВЕДЕНО  
26.04.2016

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ИНН 010700197447	КПП 0		
Получатель: Индивидуальный предприниматель Гатагу Хамед Нухович		Сч. №	40802810201000008581
Банк получателя: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	046015602
		Сч. №	30101810600000000602

Счет на оплату № 8 от «11» мая 2016 г.

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Гатагу Хамед Нухович, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Кушмизокова № 12 кв 2

Покупатель: НО «Адыгейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15А.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Окончательный расчет за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома № 40 по ул. Титова, х. Гавердовский, г. Майкоп согласно договора № М-38-П-16 от 11.04.2016г.	1	руб	352 796,80	352 796,80

Итого: 352 796,80  
Без налога (НДС) -  
Всего к оплате: 352 796,80

Всего наименований 1, на сумму 352 796,80

Триста пятьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть рублей 80 копеек  
(сумма прописью)

Индивидуальный предприниматель



Бухгалтер

М.П.

*(Handwritten signature of X.N. Gatagu)*

Х.Н. Гатагу

12.05.2016

Поступ. в банк плат.

12.05.2016

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 258

11.05.2016

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Триста пятьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть рублей 80 копеек

ИНН	0105981008	КПП	Сумма	352796-80	
НО "АР фонд капремонта МКД"			Сч. №	40604810401000016238	
Платательщик			БИК	046015602	
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ				Сч. №	30101810600000000602
Банк Плательщика			БИК	046015602	
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ				Сч. №	30101810600000000602
Банк Получателя			Сч. №	40802810201000008581	
ИНН	010700197447	КПП			
Индивидуальный Предприниматель Гатагу Хамед Нухович			Вид оп.	01	Срок плат.
			Наз. пл.		Очер. плат.
			Код		Рез. поле
			Получатель		

Оконч. платеж за капремонт согл. дог. М-38-П-16 от 11.04.2016 по адресу: Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова 40

Сумма 352796-80

Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк  
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк  
БИК 046015602  
ПРОВЕДЕНО  
12.05.2016



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:  
ИП

X.H.Tafary

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор НО

"АР фонд капитального ремонта МКД"

Р.М.Пшигонов

2016 г.

Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова, 40

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: М-38-ПСД-16-КД

Сметная стоимость строительных работ 1763,984 тыс. руб.

Средства на оплату труда 317,296 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 42904,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали НР (771 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (877 руб.) СП (442 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (877 руб.)	100 м2 покрытия	0,8 80/100	61,34	53,71	7,63		49	43	6		8,58	6,86		
2	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (1305 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (1485 руб.) СП (748 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (1485 руб.)	100 м2 покрытия	0,8 80/100	115,27	90,02	25,25		92	72	20		14,38	11,5		
3	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка верхней части вентшахт (металлические зонты) (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (1287 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (1342 руб.) СП (628 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (1342 руб.)	1 колпак	7	9,91	9,24	0,67		69	65	4		1,35	9,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка: кирпичных стен НР (7641 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (8694 руб.) СП (4382 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (8694 руб.)	1 м3	6,2	135,62	58,59	77,03	8,89	841	363	478	55	8,24	51,09	1,15	7,13
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									33060					1623,33		159,4
Раздел 2. Кровля																
5	ТЕР10-01-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м НР (18095 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (21325 руб.) СП (8222 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (21325 руб.)	1 конструкция	6	979,96	163,61	135,13	8,31	5880	982	811	50	21,67	130,02	0,8	4,8
6	ТССЦ-102-0028 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	3,2 0,8*2,4	1841,04				5891							
7	ТССЦ-101-3696 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 75х50 мм	т	0,0224 22,4/1000	6258,18				140							
8	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0,08 80/1000	5367,18				429							
9	ТССЦ-204-0029 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0,012 12/1000	5352,2				64							
10	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных НР (878 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1163 руб.) СП (463 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1163 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,013 1,3/100	12264,56	4092,1	2387,94	192,72	159	53	31	3	598,26	7,78	18,62	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,326	674,36				894							
12	<b>ТЕР46-03-013-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм НР (1353 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (1539 руб.) СП (776 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (1539 руб.)	100 отверсти й	1,9 190/100	108,32	39,6	68,72		206	75	131		5,79	11		
13	<b>ТЕР09-05-003-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами НР (2200 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3399 руб.) СП (1768 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3399 руб.)	100 шт. болтов	1,9 190/100	89,5	86,63	2,87		170	165	5		11,9	22,61		
14	<b>ТССЦ-101-1714</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,02043 20,43/1000	15854,58				324							
15	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка стропил НР (34490 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (40646 руб.) СП (15671 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (40646 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	12,17	2553,74	160,68	43,69	1,56	31079	1955	532	19	24,09	293,18	0,15	1,83
16	<b>ТССЦ-204-0029</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0,016 16/1000	5352,2				86							
17	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (свесы) НР (287 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (304 руб.) СП (138 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (304 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,1	2347,39	151,43	36,7		235	15	4		22,5	2,25		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	<b>ТССЦ-201-0832</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Бруски деревянные 50*50 мм	м	26	4,93				128							
19	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство: карнизов НР (13746 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (14580 руб.) СП (6613 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (14580 руб.)	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,725 72,5/100	3751,25	978,12	89,24		2720	709	65		143	103,68		
20	<b>ТЕР10-01-022-06</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Подшивка свесов: профнастилом по дереву НР (1412 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1664 руб.) СП (642 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1664 руб.)	100 м2 потолка	0,4941 49,41/100	173,61	163,1	10,51		86	81	5		24,9	12,3		
21	<b>ТССЦ-101-4562</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	54,351 49,41*1,1	55,97				3042							
22	<b>ФССЦ-101-7314</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для карниза длиной 2000 мм	шт.	47	69,17				3251							
23	<b>ТССЦ-101-1845</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	395,28 8*49,41	0,16				63							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	<b>ТССЦ-101-2404</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	186	6,15				1144							
25	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы НР (117279 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (135910 руб.) СП (54065 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (135910 руб.)	100 м2 кровли	4,96 496/100	11988,96	1312,72	449,47	17,46	59465	6511	2229	87	173,87	862,4	1,68	8,33
26	<b>ТССЦ-101-4568</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	м2	545,6 496*1,1	64,07				34957							
27	<b>ФССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	шт.	32	44,69				1430							
28	<b>ФССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	48	137,12				6582							
29	<b>ООО "Кровельный центр"</b>	Планка капельная 0,5 Н-208 дл.2м	шт	48	37,39				1795							
<b>Итого по разделу 2 Кровля</b>									1466309					29733,37		339,91
<b>Раздел 3. Водосточная система</b>																
30	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство желобов: подвесных НР (3566 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (4133 руб.) СП (1644 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (4133 руб.)	100 м желобов	0,92 92/100	242,98	214,84	28,14	1,66	224	198	26	2	31,41	28,9	0,16	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	<b>ТССЦ-301-5826</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм	шт.	30,66	129,1				3958							
32	<b>ТССЦ-301-5827</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	128	22,98				2941							
33	<b>ТЕРр58-15-1</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей НР (3607 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (5439 руб.) СП (2545 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (5439 руб.)	100 м труб	0,63 63/100	418,57	418,57			264	264			60,4	38,05		
34	<b>ТССЦ-301-5835</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.	21	147,69				3101							
35	<b>ТССЦ-301-5839</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель трубы МП, размер 76x102 мм	шт.	44	19,7				867							
36	<b>ТССЦ-301-5841</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.	39	40,47				1578							
37	<b>ТССЦ-301-5834</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	9	15,31				138							
Итого по разделу 3 Водосточная система									101895					1377,53		3,4
Раздел 4. Слуховые окна																



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка стропил НР (46 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (54 руб.) СП (21 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (54 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,0191	2553,74	160,68	43,69	1,56	49	3	1		24,09	0,46	0,15	
39	<b>ТЕР10-01-082-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укладка по фермам прогонов: из брусьев НР (46 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (54 руб.) СП (21 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (54 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,023	2071,08	116,11	40,43	1,56	48	3	1		15,04	0,35	0,15	
40	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (обшивка) НР (106 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (125 руб.) СП (48 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (125 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,042	2347,39	151,43	36,7		99	6	2		22,5	0,95		
41	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укладка ходовых досок НР (15 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (18 руб.) СП (7 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (18 руб.)	100 м ходов	0,028 2,8/100	1529,34	25,57	14,51	0,83	43	1			3,8	0,11	0,08	
42	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство слуховых окон НР (804 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (948 руб.) СП (366 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (948 руб.)	1 слуховое окно	1	394,37	45,35	25,57	1,14	394	45	26	1	6,63	6,63	0,11	0,11
43	<b>ТССЦ-101-0915</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,5 м	компл.	1	37				37							
44	<b>ТССЦ-301-4266</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Решетки жалюзийные из уголка окрашенного по деревянной обрешетке, размером 600х6000 мм	шт.	1	102,54				103							
45	<b>ТЕР12-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности НР (386 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (447 руб.) СП (178 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (447 руб.)	100 м2 кровли	0,075 7,5/100	562,1	285,72	138,78	8,21	42	21	10	1	41,23	3,09	0,79	0,06


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТССЦ-101-4568 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	м2	8,25 7,5*1,1	64,07				529							
48	ООО "Кровельный центр"	Планка примыкания Н-250 дл.2м	шт	19,4	74,93				1454							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									21266					238,47		3,93
Раздел 5. Огнезащитная обработка																
49	ТЕР26-02-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «МИГ-9» НР (22397 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (31146 руб.) СП (13343 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (31146 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	4,96 496/100	420,57	305,27	97,73		2086	1514	485		41,42	205,44		
50	Прайс-лист ОС ООО "Сигнал1"	Огнезащитный состав Миг-0,9 для деревянных чердачных конструкции, стропил. Для 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251-98 расход 600гр/м2	кг	303	7,48				2266							
Итого по разделу 5 Огнезащитная обработка									86426					4226,69		
Раздел 6. Вентшахты (7шт)																
51	ТЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 НР (865 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (984 руб.) СП (496 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (984 руб.)	1 м3	0,5	972,33	95,83	1,3		486	48	1		14,63	7,32		
52	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас для облицовки и утепления вентканалов) НР (1829 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2826 руб.) СП (1470 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2826 руб.)	1 т конструкций	0,28174 281,74/1000	1483,57	444,23	658,91	39,84	418	125	186	11	63,28	17,83	3,82	1,08
53	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2817	9389,64				2645							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	<b>ТЕР26-01-037-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных НР (15566 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (21647 руб.) СП (9274 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (21647 руб.)	1 м3 изоляция	6,8	643,22	154,71	82,68		4374	1052	562		20,04	136,27		
55	<b>ТССЦ-104-1238</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Вата минеральная «ISOVER» Каркас-M37-100	м3	6,596	429,38				2832							
56	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Обшивка внутренних поверхностей вентканалов из листовой оцинкованной стали НР (11146 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (12917 руб.) СП (5138 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (12917 руб.)	100 м2 покрытия	0,81 81/100	938,26	771,21	30,07	2,08	760	625	24	2	112,75	91,33	0,2	0,16
57	<b>ТССЦ-101-2778</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	м2	81	35,21				2852							
58	<b>ТЕР12-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности НР (2933 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3399 руб.) СП (1352 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3399 руб.)	100 м2 кровли	0,56 56/100	562,1	285,72	138,78	8,21	315	160	78	5	41,23	23,09	0,79	0,44
59	<b>ТССЦ-101-4562</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	61,6 56*1,1	55,97				3448							
60	ООО "Кровельный центр"	Планка примыкания Н-250 дл.2м	шт	10,5	74,93				787							
61	<b>ТССЦ-101-2404</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	112	6,15				689							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство фартука : сталью оцинкованной по дереву НР (182 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (215 руб.) СП (83 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (215 руб.)	100 м2 потолка	0,06 6/100	198,93	163,1	10,51		12	10	1		24,9	1,49		
63	ТССЦ-101-3190 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,0252	13640,42				344							
Итого по разделу 6 Вентшахты (7шт)									209420					5705,48		37,57
Раздел 7. Разные работы																
64	ТССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т груза	5,26	46,76				246							
65	ТССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т груза	5,26	14,77		14,77		78		78					
Итого по разделу 7 Разные работы									963							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									201778	15164	5802	236		2085,43		24,33
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1524435	312001	53099	5295		42904,88		544,21
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 4, 12, 51, 3, 22, 26-29, 31-32, 34-37, 46, 48, 57, 59-60, 25, 30, 45, 56, 58, 5, 15, 20, 38-42, 62, 6-9, 16-19, 21, 23-24, 43-44, 61, 63, 10, 13, 52, 33, 49, 54, 65)									3728	2275	1451	59		312,8145		6,0825
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗ=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-2, 4, 12, 51, 3, 22, 26-29, 31-32, 34-37, 46, 48, 57, 59-60, 25, 30, 45, 56, 58, 5, 15, 20, 38-42, 62, 6-9, 16-19, 21, 23-24, 43-44, 61, 63, 10-11, 13, 52, 14, 53, 33, 49, 54, 50, 55, 65)									1142119	294562	45845	4999		40506,611		513,7938
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 1-2, 4, 12, 51, 3, 22, 26-29, 31-32, 34-37, 46, 48, 57, 59-60, 25, 30, 45, 56, 58, 5, 15, 20, 38-42, 62, 6-9, 16-19, 21, 23-24, 43-44, 61, 63, 10-11, 13, 52, 14, 53, 49, 54, 50, 55)									176810							
Накладные расходы									264255							
В том числе, справочно:																
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 5439) (Поз. 33)									3607							
90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 6225) (Поз. 13, 52)									4029							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 52793) (Поз. 49, 54)							37963							
		105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1163) (Поз. 10)							878							
		110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 13596) (Поз. 1-2, 4, 12, 51)							11950							
		118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 14902) (Поз. 6-9, 16-19, 21, 23-24, 43-44, 61, 63)							14050							
		118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 65066) (Поз. 5, 15, 20, 38-42, 62)							55211							
		120%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1342) (Поз. 3, 22, 26-29, 31-32, 34-37, 46, 48, 57, 59-60)							1287							
		120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 156770) (Поз. 25, 30, 45, 56, 58)							135280							
		Сметная прибыль							130553							
		В том числе, справочно:														
		63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 14902) (Поз. 6-9, 16-19, 21, 23-24, 43-44, 61, 63)							6760							
		63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 65066) (Поз. 5, 15, 20, 38-42, 62)							25087							
		65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 6781) (Поз. 3, 22, 26-29, 31-32, 34-37, 46, 48, 57, 59-60, 33)							3173							
		65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 157933) (Поз. 25, 30, 45, 56, 58, 10)							62826							
		70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 13596) (Поз. 1-2, 4, 12, 51)							6852							
		70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 52793) (Поз. 49, 54)							22617							
		85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 6225) (Поз. 13, 52)							3238							
		Итого							1919243					42904,88		544,21
		В том числе:														
		Материалы							1159089							
		Машины и механизмы							53099							
		ФОТ							317296							
		Накладные расходы							264255							
		Сметная прибыль							130553							
		Коэффициент конкурсного снижения 0,919104							-155259							
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1763984</b>					<b>42904,88</b>		<b>544,21</b>

Составил: ИП  Х.Н.Татару  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Филиппов А.Ю.  
(должность, подпись, расшифровка)



Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Гатагу Х.Н.  
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, х. Гавердовсекий, ул. Титова,40

Объект - Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП (контракт)	номер	М-38-П-16
	дата	11.04.2016
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
Общий	10.05.2016	21.04.2016	10.05.2016

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель -июнь 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 1763,984 тыс. руб.

Номера		Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Обслуж-х машины	
												оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,8	61,34	7,63		49	43	6	8,58	6,86
			НР (771 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (877 руб.) СП (442 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (877 руб.)			53,71							
2	2	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,8	115,27	25,25		92	72	20	14,38	11,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		России от 31.12.14 №937/пр	НР (1305 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (1485 руб.) СП (748 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (1485 руб.)			90,02							
3	3	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка верхней части вентиляхт (металлические зонты) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (1287 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (1342 руб.) СП (628 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (1342 руб.)	1 колпак	7	9,91	0,67		69	65	4	1,35	9,45
						9,24							
4	4	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка: кирпичных стен НР (7641 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (8694 руб.) СП (4382 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (8694 руб.)	1 м3	6,2	135,62	77,03		841	363	478	8,24	51,09
						58,59	8,89				55	1,15	
													7,13
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									33060				1623,33
													159,4
Раздел 2. Кровля													
5	5	ТЕР10-01-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м НР (18095 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (21325 руб.) СП (8222 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (21325 руб.)	1 конструкци я	6	979,96	135,13		5880	982	811	21,67	130,02
						163,61	8,31				50	0,8	
													4,8
6	6	ТССЦ-102-0028 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	3,2	1841,04			5891				
7	7	ТССЦ-101-3696 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 75х50 мм	т	0,0224	6258,18			140				
8	8	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0,08	5367,18			429				
9	9	ТССЦ-204-0029 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0,012	5352,2			64				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,013	12264,56	2387,94		159	53	31	598,26	7,78
			НР (878 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1163 руб.) СП (463 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1163 руб.)			4092,1	192,72				3	18,62	0,24
11	11	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,326	674,36			894				
12	12	ТЕР46-03-013-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	100 отверстий	1,9	108,32	68,72		206	75	131	5,79	11
			НР (1353 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (1539 руб.) СП (776 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (1539 руб.)			39,6							
13	13	ТЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	1,9	89,5	2,87		170	165	5	11,9	22,61
			НР (2200 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3399 руб.) СП (1768 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3399 руб.)			86,63							
14	14	ТССЦ-101-1714 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,02043	15854,58			324				
15	15	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкци и	12,17	2553,74	43,69		31079	1955	532	24,09	293,18
			НР (34490 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (40646 руб.) СП (15671 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (40646 руб.)			160,68	1,56				19	0,15	1,83
16	16	ТССЦ-204-0029 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0,016	5352,2			86				
17	17	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (свесы)	1 м3 древесины в конструкци и	0,1	2347,39	36,7		235	15	4	22,5	2,25
			НР (287 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (304 руб.) СП (138 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (304 руб.)			151,43							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	<b>ТССЦ-201-0832</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Бруски деревянные 50*50 мм	м	26	4,93			128				
19	19	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуты х поверхност ей карнизов	0,725	3751,25	89,24		2720	709	65	143	103,68
			НР (13746 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (14580 руб.) СП (6613 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (14580 руб.)			978,12							
20	20	<b>ТЕР10-01-022-06</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Подшивка свесов: профнастилом по дереву	100 м2 потолка	0,4941	173,61	10,51		86	81	5	24,9	12,3
			НР (1412 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1664 руб.) СП (642 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1664 руб.)			163,1							
21	21	<b>ТССЦ-101-4562</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	54,351	55,97			3042				
22	22	<b>ФССЦ-101-7314</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для карниза длиной 2000 мм	шт.	47	69,17			3251				
23	23	<b>ТССЦ-101-1845</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	395,28	0,16			63				
24	24	<b>ТССЦ-101-2404</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	186	6,15			1144				
25	25	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	4,96	11988,96	449,47		59465	6511	2229	173,87	862,4
			НР (117279 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (135910 руб.) СП (54065 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (135910 руб.)			1312,72	17,46				87	1,68	8,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	<b>ТССЦ-101-4568</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	м2	545,6	64,07			34957				
27	27	<b>ФССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт.	32	44,69			1430				
28	28	<b>ФССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	48	137,12			6582				
29	29	<b>ООО</b> "Кровельный"	Планка капельная 0,5 Н-208 дл.2м	шт	48	37,39			1795				
<b>Итого по разделу 2 Кровля</b>									1466309				<b>29733,4</b>
													<b>339,91</b>
<b>Раздел 3. Водосточная система</b>													
30	30	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство желобов: подвесных НР (3566 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (4133 руб.) СП (1644 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (4133 руб.)	100 м желобов	0,92	242,98 214,84	28,14 1,66		224	198	26 2	31,41 0,16	28,9 0,15
31	31	<b>ТССЦ-301-5826</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм	шт.	30,66	129,1			3958				
32	32	<b>ТССЦ-301-5827</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	128	22,98			2941				
33	33	<b>ТЕРр58-15-1</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей НР (3607 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (5439 руб.) СП (2545 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (5439 руб.)	100 м труб	0,63	418,57 418,57			264	264		60,4	38,05
34	34	<b>ТССЦ-301-5835</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.	21	147,69			3101				
35	35	<b>ТССЦ-301-5839</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель трубы МП, размер 76x102 мм	шт.	44	19,7			867				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	<b>ТССЦ-301-5841</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.	39	40,47			1578				
37	37	<b>ТССЦ-301-5834</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	9	15,31			138				
<b>Итого по разделу 3 Водосточная система</b>									101895				<b>1377,53</b>
													<b>3,4</b>
<b>Раздел 4. Слуховые окна</b>													
38	38	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка стропил НР (46 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (54 руб.) СП (21 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (54 руб.)	1 м3 древесины в конструкци и	0,0191	2553,74 160,68	43,69 1,56		49	3	1	24,09 0,15	0,46
39	39	<b>ТЕР10-01-082-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укладка по фермам прогонов: из брусьев НР (46 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (54 руб.) СП (21 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (54 руб.)	1 м3 древесины в конструкци и	0,023	2071,08 116,11	40,43 1,56		48	3	1	15,04 0,15	0,35
40	40	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (обшивка) НР (106 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (125 руб.) СП (48 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (125 руб.)	1 м3 древесины в конструкци и	0,042	2347,39 151,43	36,7		99	6	2	22,5	0,95
41	41	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укладка ходовых досок НР (15 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (18 руб.) СП (7 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (18 руб.)	100 м ходов	0,028	1529,34 25,57	14,51 0,83		43	1		3,8 0,08	0,11
42	42	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство слуховых окон НР (804 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (948 руб.) СП (366 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (948 руб.)	1 слуховое окно	1	394,37 45,35	25,57 1,14		394	45	26 1	6,63 0,11	6,63 0,11
43	43	<b>ТССЦ-101-0915</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,5 м	компл.	1	37			37				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	ТССЦ-301-4266 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Решетки жалюзийные из уголка окрашенного по деревянной обрешетке, размером 600х6000 мм	шт.	1	102,54			103				
45	45	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности НР (386 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (447 руб.) СП (178 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (447 руб.)	100 м2 кровли	0,075	562,1	138,78		42	21	10	41,23	3,09
46	46	ТССЦ-101-4568 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	м2	8,25	64,07			529				0,06
47	48	ООО "Кровельный"	Планка примыкания Н-250 дл.2м	шт	19,4	74,93			1454				
Итого по разделу 4 Слуховые окна									21266				238,47
													3,93
Раздел 5. Огнезащитная обработка													
48	49	ТЕР26-02-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «МИГ-9» НР (22397 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (31146 руб.) СП (13343 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (31146 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,96	420,57	97,73		2086	1514	485	41,42	205,44
49	50	Прайс-лист ОС ООО "Сигнал1"	Огнезащитный состав Миг-0,9 для деревянных чердачных конструкции, стропил. Для 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251-98 расход 600гр/м2	кг	303	7,48			2266				
Итого по разделу 5 Огнезащитная обработка									86426				4226,69
Раздел 6. Вентшахты (7шт)													
50	51	ТЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 НР (865 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (984 руб.) СП (496 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (984 руб.)	1 м3	0,5	972,33	1,3		486	48	1	14,63	7,32
						95,83							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	52	<b>ТЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас для облицовки и утепления вентканалов)  НР (1829 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2826 руб.) СП (1470 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2826 руб.)	1 т конструкци й	0,28174	1483,57	658,91		418	125	186	63,28	17,83
						444,23	39,84				11	3,82	1,08
52	53	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2817	9389,64			2645				
53	54	<b>ТЕР26-01-037-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных  НР (15566 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (21647 руб.) СП (9274 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (21647 руб.)	1 м3 изоляция	6,8	643,22	82,68		4374	1052	562	20,04	136,27
						154,71							
54	55	<b>ТССЦ-104-1238</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Вата минеральная «ISOVER» Каркас-M37-100	м3	6,596	429,38			2832				
55	56	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Обшивка внутренних поверхностей вентканалов из листовой оцинкованной стали  НР (11146 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (12917 руб.) СП (5138 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (12917 руб.)	100 м2 покрытия	0,81	938,26	30,07		760	625	24	112,75	91,33
						771,21	2,08				2	0,2	0,16
56	57	<b>ТССЦ-101-2778</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	м2	81	35,21			2852				
57	58	<b>ТЕР12-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности  НР (2933 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3399 руб.) СП (1352 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3399 руб.)	100 м2 кровли	0,56	562,1	138,78		315	160	78	41,23	23,09
						285,72	8,21				5	0,79	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	59	ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	61,6	55,97			3448				
59	60	ООО "Кровельный	Планка примыкания Н-250 дл.2м	шт	10,5	74,93			787				
60	61	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	112	6,15			689				
61	62	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство фартука : сталью оцинкованной по дереву НР (182 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (215 руб.) СП (83 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (215 руб.)	100 м2 потолка	0,06	198,93	10,51		12	10	1	24,9	1,49
62	63	ТССЦ-101-3190 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,0252	13640,42			344				
Итого по разделу 6 Вентшахты (7шт)									209420				5705,48
													37,57
Раздел 7. Разные работы													
63	64	ТССЦпг01-01-01- 041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т груза	5,26	46,76			246				
64	65	ТССЦпг03-21-01- 010 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т груза	5,26	14,77	14,77		78		78		
Итого по разделу 7 Разные работы									963				
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									201778	15164	5802		2085,43
											236		24,33
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									1524435	312001	53099		42904,9
											5295		544,21
В том числе, справочно:													
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 4, 12, 51, 3, 22, 26-29, 31-32, 34-37, 46, 48, 57, 59-60, 25, 30, 45, 56, 58, 5, 15, 20, 38-42, 62, 6-9, 16-19, 21, 23-24, 43-44, 61, 63, 10, 13, 52, 33, 49, 54, 65)									3728	2275	1451		312,815
											59		6,0825
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗ=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-2, 4, 12, 51, 3, 22,									1142119	294562	45845		40506,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26-29, 31-32, 34-37, 46, 48, 57, 59-60, 25, 30, 45, 56, 58, 5, 15, 20, 38-42, 62, 6-9, 16-19, 21, 23-24, 43-44, 61, 63, 10-11, 13, 52, 14, 53, 33, 49, 54, 50, 55,											4999		513,794
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 1-2, 4, 12, 51, 3, 22, 26-29, 31-32, 34-37, 46, 48, 57, 59-60, 25, 30, 45, 56, 58, 5, 15, 20, 38-42, 62, 6-9, 16-19, 21, 23-24, 43-44, 61, 63, 10-11, 13, 52, 14, 53, 49, 54, 50, 55)									176810				
Накладные расходы									264255				
В том числе, справочно:													
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 5439) (Поз. 33)									3607				
90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 6225) (Поз. 13, 52)									4029				
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 52793) (Поз. 49, 54)									37963				
105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1163) (Поз. 10)									878				
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 13596) (Поз. 1-2, 4, 12, 51)									11950				
118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 14902) (Поз. 6-9, 16-19, 21, 23-24, 43-44, 61, 63)									14050				
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 65066) (Поз. 5, 15, 20, 38-42, 62)									55211				
120%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1342) (Поз. 3, 22, 26-29, 31-32, 34-37, 46, 48, 57, 59-60)									1287				
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 156770) (Поз. 25, 30, 45, 56, 58)									135280				
Сметная прибыль									130553				
В том числе, справочно:													
63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 14902) (Поз. 6-9, 16-19, 21, 23-24, 43-44, 61, 63)									6760				
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 65066) (Поз. 5, 15, 20, 38-42, 62)									25087				
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 6781) (Поз. 3, 22, 26-29, 31-32, 34-37, 46, 48, 57, 59-60, 33)									3173				
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 157933) (Поз. 25, 30, 45, 56, 58, 10)									62826				
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 13596) (Поз. 1-2, 4, 12, 51)									6852				
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 52793) (Поз. 49, 54)									22617				
85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 6225) (Поз. 13, 52)									3238				
Итого									1919243				42904,9
													544,21
В том числе:													
Материалы									1159089				
Машины и механизмы									53099				
ФОТ									317296				
Накладные расходы									264255				
Сметная прибыль									130553				
Козффициент конкурсного снижения 0,919104									-155259				
ВСЕГО по акту									1763984				42904,9
													544,21


 Сдел: ИП А.Н. Гатагу  
 (должность, подпись, расшифровка)  
 Принял: Директор НО "АР фонд капитального ремонта МКД"  
 (должность, подпись, расшифровка)

Расчет проверил  
 Главный специалист  
 Филиппов А.Ю.  
 Страница 10

Инвестор:  
 Заказчик: НО "Ар фонд капремонта МКД"  
 Подрядчик: ИП Гатагу Х.Н.  
 Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп,  
 х. Гавердовский, ул. Титова,40  
 Объект: Переустройство неветилируемой крыши  
 на вентилируемую крышу

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	М-38-П-16
	дата
	11 04 2016
Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
			с	по
	5	10.05.2016	27.04.2016	10.05.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	<p>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</p> <p>Реконструкция мягкой кровли на шатровую МКД</p> <p>Окончательный расчет 20% от стоимости договора №М-38-П-16 от 11.04.2016г.</p> <p>Промежуточный платеж не более 80% от стоимости договора №М-38-П-16 от 11.04.2016г.</p>		<p>1 763 984,00</p> <p>352 796,80</p> <p>1 411 187,20</p>	<p>1 793 984,00</p> <p>352 796,80</p> <p>1 411 187,20</p>	<p>352 796,80</p>
Итого					352 796,80
Сумма НДС					
Всего с учетом НДС					352 796,80

Заказчик: Директор НО "АР фонд капремонта МКД"

М П



Р.М.Пшигонов



Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - НО "Ар фонд капремонта МКД"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Гатагу Х.Н.  
 Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова, 40

Объект - Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
ельности по ОКДП		
онтракт)	номер	М-38-П-16
	дата	11.04.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	10.05.2016	27.04.2016	10.05.2016

## АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель- май 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 352796,80 руб.

Номера		Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Обслуж-х машины	
												оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3. Водосточная система													
1	32	ТССЦ-301-5827 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	115,14	22,98			2646				
2	33	ТЕРр58-15-1 Приказ Минстроя	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0,63	418,57			264	264		60,4	38,05

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		России от 31.12.14 №937/пр	НР (3607 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (5439 руб.) СП (2545 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (5439 руб.)			418,57							
3	34	ТССЦ-301-5835 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.	21	147,69			3101				
4	35	ТССЦ-301-5839 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель трубы МП, размер 76x102 мм	шт.	44	19,7			867				
5	36	ТССЦ-301-5841 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.	39	40,47			1578				
6	37	ТССЦ-301-5834 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	9	15,31			138				
Итого по разделу 3 Водосточная система									65063				782,87
Раздел 4. Слуховые окна													
7	38	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка стропил НР (46 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (54 руб.) СП (21 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (54 руб.)	1 м3 древесины в конструкци и	0,0191	2553,74 160,68	43,69 1,56		49	3	1	24,09 0,15	0,46
8	39	ТЕР10-01-082-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укладка по фермам прогонов: из брусьев НР (46 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (54 руб.) СП (21 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (54 руб.)	1 м3 древесины в конструкци и	0,023	2071,08 116,11	40,43 1,56		48	3	1	15,04 0,15	0,35
9	40	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (обшивка) НР (106 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (125 руб.) СП (48 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (125 руб.)	1 м3 древесины в конструкци и	0,042	2347,39 151,43	36,7		99	6	2	22,5	0,95
10	41	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укладка ходовых досок НР (15 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (18 руб.) СП (7 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (18 руб.)	100 м ходов	0,028	1529,34 25,57	14,51 0,83		43	1		3,8 0,08	0,11
11	42	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое	1	394,37	25,57		394	45	26	6,63	6,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	НР (804 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (948 руб.) СП (366 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (948 руб.)	окно		45,35	1,14				1	0,11	0,11
12	43	ТССЦ-101-0915 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,5 м	компл.	1	37			37				
13	44	ТССЦ-301-4266 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Решетки жалюзийные из уголка окрашенного по деревянной обрешетке, размером 600х6000 мм	шт.	1	102,54			103				
14	45	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности НР (386 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (447 руб.) СП (178 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (447 руб.)	100 м2 кровли	0,075	562,1	138,78		42	21	10	41,23	3,09
						285,72	8,21				1	0,79	0,06
15	46	ТССЦ-101-4568 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	м2	8,25	64,07			529				
16	48	ООО "Кровельный"	Планка примыкания Н-250 дл.2м	шт	19,4	74,93			1454				
Итого по разделу 4 Слуховые окна									21266				238,47
													3,93

#### Раздел 5. Огнезащитная обработка

17	49	ТЕР26-02-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «МИГ-9» НР (22397 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (31146 руб.) СП (13343 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (31146 руб.)	100 м2 обрабатыв аемой поверхност и	4,96	420,57	97,73		2086	1514	485	41,42	205,44
						305,27							
18	50	Прайс-лист ОС ООО "Сигнал1"	Огнезащитный состав Миг-0,9 для деревянных чердачных конструкци, стропил. Для 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251-98 расход 600гр/м2	кг	303	7,48			2266				
Итого по разделу 5 Огнезащитная обработка									86426				4226,69

#### Раздел 6. Вентшахты (7шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	51	ТЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 НР (865 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (984 руб.) СП (496 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (984 руб.)	1 м3	0,5	972,33	1,3		486	48	1	14,63	7,32
						95,83							
20	52	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас для облицовки и утепления вентканалов) НР (1829 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2826 руб.) СП (1470 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2826 руб.)	1 т конструкци й	0,28174	1483,57	658,91		418	125	186	63,28	17,83
						444,23	39,84				11	3,82	1,08
21	53	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2817	9389,64			2645				
22	54	ТЕР26-01-037-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных НР (15566 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (21647 руб.) СП (9274 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (21647 руб.)	1 м3 изоляции	6,8	643,22	82,68		4374	1052	562	20,04	136,27
						154,71							
23	55	ТССЦ-104-1238 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Вата минеральная «ISOVER» Каркас-М37-100	м3	6,596	429,38			2832				
24	56	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Обшивка внутренних поверхностей вентканалов из листовой оцинкованной стали НР (11146 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (12917 руб.) СП (5138 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (12917 руб.)	100 м2 покрытия	0,81	938,26	30,07		760	625	24	112,75	91,33
						771,21	2,08				2	0,2	0,16
25	57	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	м2	81	35,21			2852				



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	58	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности НР (2933 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3399 руб.) СП (1352 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3399 руб.)	100 м2 кровли	0,56	562,1	138,78		315	160	78	41,23	23,09
						285,72	8,21				5	0,79	0,44
27	59	ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	61,6	55,97			3448				
28	60	ООО "Кровельный"	Планка примыкания Н-250 дл.2м	шт	10,5	74,93			787				
29	61	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	112	6,15			689				
30	62	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство фартука : сталью оцинкованной по дереву НР (182 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (215 руб.) СП (83 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (215 руб.)	100 м2 потолка	0,06	198,93	10,51		12	10	1	24,9	1,49
						163,1							
31	63	ТССЦ-101-3190 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,0252	13640,42			344				
Итого по разделу 6 Вентшахты (7шт)									209420				5705,48
													37,57
Раздел 7. Разные работы													
32	64	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т груза	5,26	46,76			246				
33	65	ТССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т груза	5,26	14,77	14,77		78		78		
Итого по разделу 7 Разные работы									963				
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									36030	3877	1455		532,41
											20		1,85
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									289518	79771	13322		10953,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											447		41,5
В том числе, справочно:													
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									947	582	364		79,8615
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 45, 56, 58, 33, 38-42, 62, 49, 54, 51-52, 65)											5		0,4625
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗ=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 32, 34-37, 46, 48, 57, 59-60, 45, 56, 58, 33, 38-42, 62, 43-44, 61, 63, 49, 54, 50, 55, 51-53, 65)									222021	75313	11502		10341,4
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 32, 34-37, 46, 48, 57, 59-60, 45, 56, 58, 38-42, 62, 43-44, 61, 63, 49, 54, 50, 55, 51-53)											422		39,1848
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 32, 34-37, 46, 48, 57, 59-60, 45, 56, 58, 38-42, 62, 43-44, 61, 63, 49, 54, 50, 55, 51-53)									29820				
Накладные расходы									59928				
В том числе, справочно:													
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 5439) (Поз. 33)									3607				
90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 2826) (Поз. 52)									1829				
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 52793) (Поз. 49, 54)									37963				
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 984) (Поз. 51)									865				
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1413) (Поз. 38-42, 62)									1199				
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 16763) (Поз. 45, 56, 58)									14465				
Сметная прибыль									34341				
В том числе, справочно:													
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 1413) (Поз. 38-42, 62)									545				
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 5439) (Поз. 33)									2545				
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 16763) (Поз. 45, 56, 58)									6668				
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 984) (Поз. 51)									496				
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 52793) (Поз. 49, 54)									22617				
85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 2826) (Поз. 52)									1470				
Итого									383787				10953,7
													41,5
В том числе:													
Материалы									195479				
Машины и механизмы									13322				
ФОТ									80218				
Накладные расходы									59928				
Сметная прибыль									34341				
Коэффициент конкурсного снижения 0,919104									-30990,2				
ВСЕГО по акту									352796,8				10953,7
													41,5

Сдал: И.П. Гатаев Х.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор НОУ АР фонд капремонта МКД Р.М.Пшигонов

(должность, подпись, расшифровка)

Инвестор:  
 Заказчик: НО "Ар фонд капремонта МКД"  
 Подрядчик: ИП Гатагу Х.Н.  
 Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп,  
 х. Гавердовский, ул. Титова,40  
 Объект: Переустройство неветилируемой крыши  
 на вентилируемую крышу

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	М-38-П-16
	дата
	11 04 2016
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	26.04.2016	21.04.2016	26.04.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Реконструкция мягкой кровли на шатровую МКД  Промежуточный платеж не более 80% от стоимости договора №М-38-П-16 от 11.04.2016г.  Аванс 30% от стоимости договора №М-38-П-16 от 11.04.2016г.		1 411 187,20  881 992,00  529 195,20	1 411 187,20  881 992,00  529 195,20	1 411 187,20
Итого					1 411 187,20
Сумма НДС					
Всего с учетом НДС					1 411 187,20

Заказчик: Директор НО "АР фонд капремонта МКД" \_\_\_\_\_ Р.М.Пшигонов

М П

Подрядчик: ИП

М П

Гатагу Х.Н.

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - НО "Ар фонд капремонта МКД"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Гатагу Х.Н.  
 Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова, 40

Объект - Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
ельности по ОКДП		
онтракт)	номер	М-38-П-16
	дата	11.04.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	26.04.2016	21.04.2016	26.04.2016

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 1411187,20 руб.

Номера		Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Обслуж-х машины	
						оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда	на ед-цу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,8	61,34	7,63		49	43	6	8,58	6,86
			НР (771 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (877 руб.)			53,71							
			СП (442 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (877 руб.)										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (1305 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (1485 руб.) СП (748 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (1485 руб.)	100 м2 покрытия	0,8	115,27	25,25		92	72	20	14,38	11,5
						90,02							
3	3	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка верхней части вентшахт (металлические зонты) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (1287 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (1342 руб.) СП (628 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (1342 руб.)	1 колпак	7	9,91	0,67		69	65	4	1,35	9,45
						9,24							
4	4	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка: кирпичных стен НР (7641 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (8694 руб.) СП (4382 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (8694 руб.)	1 м3	6,2	135,62	77,03		841	363	478	8,24	51,09
						58,59	8,89				55	1,15	7,13
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									33060				1623,33
													159,4
Раздел 2. Кровля													
5	5	ТЕР10-01-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м НР (18095 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (21325 руб.) СП (8222 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (21325 руб.)	1 конструкци я	6	979,96	135,13		5880	982	811	21,67	130,02
						163,61	8,31				50	0,8	4,8
6	6	ТССЦ-102-0028 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	3,2	1841,04			5891				
7	7	ТССЦ-101-3696 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 75х50 мм	т	0,0224	6258,18			140				
8	8	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0,08	5367,18			429				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	<b>ТССЦ-204-0029</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0,012	5352,2			64				
10	10	<b>ТЕР06-01-001-13</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,013	12264,56	2387,94		159	53	31	598,26	7,78
			НР (878 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1163 руб.) СП (463 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1163 руб.)			4092,1	192,72				3	18,62	0,24
11	11	<b>ТССЦ-401-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,326	674,36			894				
12	12	<b>ТЕР46-03-013-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	100 отверстий	1,9	108,32	68,72		206	75	131	5,79	11
			НР (1353 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (1539 руб.) СП (776 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (1539 руб.)			39,6							
13	13	<b>ТЕР09-05-003-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	1,9	89,5	2,87		170	165	5	11,9	22,61
			НР (2200 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3399 руб.) СП (1768 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3399 руб.)			86,63							
14	14	<b>ТССЦ-101-1714</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,02043	15854,58			324				
15	15	<b>ТЕР10-01-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкци и	12,17	2553,74	43,69		31079	1955	532	24,09	293,18
			НР (34490 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (40646 руб.) СП (15671 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (40646 руб.)			160,68	1,56				19	0,15	1,83
16	16	<b>ТССЦ-204-0029</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0,016	5352,2			86				
17	17	<b>ТЕР10-01-010-01</b> <i>Приказ Минстроя</i>	Установка элементов каркаса: из брусьев (свесы)	1 м3 древесины	0,1	2347,39	36,7		235	15	4	22,5	2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		России от 31.12.14 №937/пр	НР (287 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (304 руб.) СП (138 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (304 руб.)	в конструкци и		151,43							
18	18	ТССЦ-201-0832 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Бруски деревянные 50*50 мм	м	26	4,93			128				
19	19	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуты х поверхност ей карнизов	0,725	3751,25	89,24		2720	709	65	143	103,68
			НР (13746 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (14580 руб.) СП (6613 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (14580 руб.)			978,12							
20	20	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Подшивка свесов: профнастилом по дереву	100 м2 потолка	0,4941	173,61	10,51		86	81	5	24,9	12,3
			НР (1412 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1664 руб.) СП (642 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1664 руб.)			163,1							
21	21	ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	54,351	55,97			3042				
22	22	ФССЦ-101-7314 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для карниза длиной 2000 мм	шт.	47	69,17			3251				
23	23	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	395,28	0,16			63				
24	24	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	186	6,15			1144				
25	25	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя	Устройство кровель различных типов из металлочерепацы	100 м2 кровли	4,96	11988,96	449,47		59465	6511	2229	173,87	862,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		России от 31.12.14 №937/пр	НР (117279 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (135910 руб.) СП (54065 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (135910 руб.)			1312,72	17,46				87	1,68	8,33
26	26	ТССЦ-101-4568 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	м2	545,6	64,07			34957				
27	27	ФССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	шт.	32	44,69			1430				
28	28	ФССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	48	137,12			6582				
29	29	ООО "Кровельный	Планка капельная 0,5 Н-208 дл.2м	шт	48	37,39			1795				
Итого по разделу 2 Кровля									1466309				29733,4
Раздел 3. Водосточная система													339,91
30	30	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство желобов: подвесных НР (3566 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (4133 руб.) СП (1644 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (4133 руб.)	100 м желобов	0,92	242,98 214,84	28,14 1,66		224	198	26 2	31,41 0,16	28,9 0,15
31	31	ТССЦ-301-5826 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм	шт.	30,66	129,1			3958				
32	32	ТССЦ-301-5827 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель желоба МП, размер 120х86 мм	шт.	12,86	22,98			296				
Итого по разделу 3 Водосточная система									36839				594,66
ИТОГИ ПО АКТУ:													3,4
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									165749	11287	4347		1553,02
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									1235624	232229	39777		31951,4
В том числе, справочно:											4831		502,71
МДС35-IV п.4.7_ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									2781	1693	1087		232,953



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 4, 12, 3, 22, 26-29, 31-32, 25, 30, 5, 15, 20, 6-9, 16-19, 21, 23-24, 10, 13)											54		5,62
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗ=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-2, 4, 12, 3, 22, 26-29, 31-32, 25, 30, 5, 15, 20, 6-9, 16-19, 21, 23-24, 10-11, 13-14)									920102	219249	34343		30165,4
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 3, 22, 26-29, 31-32, 25, 30, 5, 15, 20, 6-9, 16-19, 21, 23-24, 10-11, 14)											4560		474,609
Накладные расходы									146992				
В том числе, справочно:									204312				
90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 3399) (Поз. 13)									2200				
105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1163) (Поз. 10)									878				
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 12612) (Поз. 1-2, 4, 12)									11085				
118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 14902) (Поз. 6-9, 16-19, 21, 23-24)									14050				
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 63635) (Поз. 5, 15, 20)									53997				
120%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1342) (Поз. 3, 22, 26-29, 31-32)									1287				
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 140007) (Поз. 25, 30)									120815				
Сметная прибыль									96205				
В том числе, справочно:													
63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 14902) (Поз. 6-9, 16-19, 21, 23-24)									6760				
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 63635) (Поз. 5, 15, 20)									24535				
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 1342) (Поз. 3, 22, 26-29, 31-32)									628				
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 141170) (Поз. 25, 30, 10)									56158				
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 12612) (Поз. 1-2, 4, 12)									6356				
85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 3399) (Поз. 13)									1768				
Итого									1536141				31951,4
													502,71
В том числе:													
Материалы									963618				
Машины и механизмы									39777				
ФОТ									237060				
Накладные расходы									204312				
Сметная прибыль									96205				
Козффициент конкурсного снижения 0,919104									-124268,8				
ВСЕГО по акту									1411872,2				31951,4
													502,71

Сдал: ИП

Гатагу Х.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор НО "АР фонд капремонта МКД"

Р.М.Пшигонов

(должность, подпись, расшифровка)