

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта
 общего имущества в МКД"
 Подрядчик: ООО "ЮГ - ЕВРОСТРОЙ"
 Стройка: МКД № 7 по ул. 2-я Короткая, г. Майкоп РА
 Объект: реконструкция плоской кровли в шатровую

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	М-105-П-15
дата	15 07 2015
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
3	03.08.2015

Отчетный период	
с	по
15.07.2015	30.11.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: реконструкция плоской кровли в шатровую (согласно существующего проекта)		2 087 500,00	2 087 500,00	2 087 500,00

Итого	2 087 500,00
Сумма НДС	0,00
Всего с учетом НДС	2 087 500,00

Заказчик (генподрядчик)

Р. М. Пшигонов

М П

Подрядчик (субподрядчик)

Л. З. Арзуманян

М П

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский Республиканский фонд капремонта общего имущества в МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Юг-Еврострой"
Стройка - реконструкция плоской кровли МКД в шатровую
Объект - МКД № 7 по ул. 2-я Короткая, г. Майкоп, РА

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
ельности по ОКДП		
онтракт)	номер	М-105-П-15
	дата	15.07.2015
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	03.12.2015	15.07.2015	30.11.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль-ноябрь 2015 г.

Смета №, реконструкция плоской кровли МКД в шатровую
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 2087,500 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 334,433 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2993,37 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы..													
1	1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,168	115,27	25,25			19,37	15,13	4,24	
						90,02							
2	2	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных парапетов Н-300мм	1 м3	8,5	135,62	77,03			1152,77	498,02	654,75	
						58,59	8,89					75,57	
3	3	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных парапетов Н-500мм	1 м3	5	135,62	77,03			678,1	292,95	385,15	
						58,59	8,89					44,45	
4	4	ТЕР07-05-030-09	Демонтаж (разборка) сборных ж/бетонных плит парапета массой: до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	1,23	1518,19	1245,26			1867,37	335,7	1531,67	
						272,93	105,23					129,43	
5	5	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен выхода на кровлю	1 м3	3,2	135,62	77,03			433,98	187,49	246,49	
						58,59	8,89					28,45	
6	6	ТЕР46-04-001-04	Разборка вентканалов кирпичных	1 м3	4,2	135,62	77,03			569,6	246,08	323,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	ТЕР20-02-010-08	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	9	58,59 13,1 10,38	8,89 2,72 0,04			117,9	93,42	37,34 24,48 0,36	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы..										106958,05			
Раздел 2. Кровля.													
Ограждение кровли													
8	8	ТЕРм38-01-006-08	Изготовление вручную (мелких деталей): конструкций ограждения кровли	1 т конструкций	0,28 280/1000	3011,56 981,5	1806,71 11,38	223,35		843,24	274,82	505,88 3,19	62,54
9	9	ТССЦ-204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,28 280/1000	5169,78		5169,78		1447,54			1447,54
10	10	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,5908 (134,08+25)/100	125,54 47,42	59,36 3,01	18,76		199,71	75,44	94,43 4,79	29,84
11	11	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 10/100	226,09 45,4	6,74 0,08	173,95		22,61	4,54	0,67 0,01	17,4
12	12	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 10/100	603,86 41,94	17,7 0,16	544,22		60,39	4,19	1,77 0,02	54,43
Кирпичная кладка по периметру стен													
13	13	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	9	941,96 36,02	46,76 4,16	859,18		8477,64	324,18	420,84 37,44	7732,62
Кровля													
14	14	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	22,6	2553,74 160,68	43,69 1,56	2349,37		57714,52	3631,37	987,39 35,26	53095,76
15	15	ТССЦ-101-1988	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4 мм	кг	14,4 180*0,08	9,13		9,13		131,47			131,47
16	16	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса обрешетка	1 м3 древесины в конструкции	14,2	2347,39 151,43	36,7	2159,26		33332,94	2150,31	521,14	30661,49
17	17	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	9,7 970/100	124,71 100,81	23,9			1209,69	977,86	231,83	
18	18	Прайс ООО "Кровельный центр"	Гидро-пароизоляция Ютафол Н-96 1,5*50м=75кв.м	м2	1067 970*1,1	3,42		3,42		3649,14			3649,14
19	19	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	9,7 970/100	562,1 285,72	138,78 8,21	137,6		5452,37	2771,48	1346,17 79,64	1334,72
20	20	Прайс ООО "Кровельный центр"	Профнастил НС21-1000-0,5	м2	1067 970*1,1	70,91		70,91		75660,97			75660,97
21	21	ТЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2 потолка	0,64 64/100	515,6 397,3	69,97 2,08	48,33		329,98	254,27	44,78 1,33	30,93
22	22	ТССЦ-102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	1,81	1681,03		1681,03		3042,66			3042,66
23	23	ТЕР10-01-022-06	Подшивка потолков:профнастилом по дереву	100 м2 потолка	0,64 64/100	173,61 163,1	10,51			111,11	104,38	6,73	
24	24	Прайс ООО "Кровельный центр"	Профнастил С - 8	м2	70,4 64*1,1	50,16		50,16		3531,26			3531,26
25	25	ТССЦ-101-1691	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	576 9*64	0,06		0,06		34,56			34,56
26	26	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	1,6 160/100	280,03 214,84	28,14 1,66	37,05		448,05	343,74	45,02 2,66	59,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Прайс ООО "Кровельный центр"	Желоб водосточный 3м	шт.	54	58,65		58,65		3167,1			3167,1
28	28	Прайс ООО "Кровельный центр"	Кронштейн желоба 160	шт.	213	18,24		18,24		3885,12			3885,12
29	29	Прайс ООО "Кровельный центр"	Угол желоба	шт.	4	68,39		68,39		273,56			273,56
30	30	ТЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1,96 196/100	266,51 251,71	12,43	2,37		522,36	493,35	24,36	4,65
31	31	Прайс ООО "Кровельный центр"	Водосточная труба 3м	шт.	65	68,71		68,71		4466,15			4466,15
32	32	Прайс ООО "Кровельный центр"	Колено трубы	шт.	39	28,3		28,3		1103,7			1103,7
33	33	Прайс ООО "Кровельный центр"	Приемник воды	шт.	13	9,91		9,91		128,83			128,83
34	34	Прайс ООО "Кровельный центр"	Кронштейн трубы	шт.	130 13*10	12,74		12,74		1656,2			1656,2
35	35	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плintусов из гнутого профиля (снегозадержатель)	100 м плintуса	0,92 46*2/100	121,82 95,36	17,71	8,75		112,07	87,73	16,29	8,05
36	36	Прайс ООО "Кровельный центр"	Снегозадержатель длина 2,0 м	шт.	46	43,87		43,87		2018,02			2018,02
Слуховое окно													
37	37	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	489,23 45,35	25,57 1,14	418,31		1956,92	181,4	102,28 4,56	1673,24
38	38	ТССЦ-101-0926	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных с фрамугой (независимо от высоты)	компл.	4	125,41		125,41		501,64			501,64
39	39	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	0,2688 6,72*4/100	562,1 285,72	138,78 8,21	137,6		151,09	76,8	37,3 2,21	36,99
40	40	Прайс ООО "Кровельный центр"	Профнастил НС21-1000-0,5	м2	29,59 26,9*1,1	70,91		70,91		2098,23			2098,23
Вентканалы													
41	41	ТЕР12-01-022-01	Устройство металлической обрешетки	100 м2 обрешетки	1,11 111/100	782,65 560,44	114,21 3,01	108		868,74	622,09	126,77 3,34	119,88
42	42	ТССЦ-101-3719	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 45х45 мм	т	0,55 550/1000	5392,56		5392,56		2965,91			2965,91
43	43	ТССЦ-103-1564	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,56 560/1000	5977,78		5977,78		3347,56			3347,56
44	44	ТССЦ-104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	125	28,96		28,96		3620			3620
45	45	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	12	340,33 13,2	0,96	326,17		4083,96	158,4	11,52	3914,04
46	46	ТЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	36	171,16 6,63	0,96	163,57		6161,76	238,68	34,56	5888,52
47	47	ТЕР12-01-023-02	Обшивка вентканалов Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	2,5 250/100	562,1 285,72	138,78 8,21	137,6		1405,25	714,3	346,95 20,53	344
48	48	Прайс ООО "Кровельный центр"	Профнастил С- 8	м2	275 250*1,1	50,16		50,16		13794			13794
Огнезащитная обработка													
49	49	ТЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли	100 м2 обрабатываемой	9,7 970/100	420,57	97,73	17,57		4079,53	2961,12	947,98	170,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				поверхности		305,27							
50	50	Прайс Феникс	огнезащитный состав "Вупротек -3" для древесины	кг	194 970*0,2	9,43		9,43		1829,42			1829,42
Вывоз строительного мусора													
51	51	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14	46,76				654,64			
52	52	ТССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	14	8,66	8,66			121,24		121,24	
Итого по разделу 2 Кровля.										1984428,91			
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										265511,94	18119,24	9146,2	237591,86
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										1678065,63	325267,58	71523,29	1280620,12
В том числе, справочно:												9165,57	
МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5-6, 4, 7, 9, 35, 42-44, 10, 19, 26, 39, 41, 45-47, 11-14, 16, 21-23, 25, 37-38, 30, 17, 49, 52, 8)										4089,82	2717,89	1371,93	
Индекс перевода цен в текущие цены 1 кв 2015г (РА ТЕР-2001) МКД кирпичные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=15,61; МАТ=5,39; ТЗ=15,61; ТЗМ=15,61 (Поз. 1-3, 5-6, 4, 7, 9, 35, 42-44, 10, 19, 26, 39, 41, 45-47, 11-14, 16, 21-23, 25, 37-38, 15, 18, 20, 24, 27-29, 31-34, 36, 40, 48, 50, 30, 17, 49, 52, 8)										1408463,87	304430,47	61005,15	1043028,27
Накладные расходы										275396,67			
В том числе, справочно:													
66%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 4990,67) (Поз. 8)										2368,6			
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 8856,33) (Поз. 30)										5873,25			
90%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 1732,08) (Поз. 9, 35, 42-44, 11-12)										1120,98			
100%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 70710,65) (Поз. 17, 49)										50848,03			
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 25589,47) (Поз. 1-3, 5-6)										22490,59			
118%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 114223,21) (Поз. 14, 16, 21-23, 25, 37-38)										96922,73			
120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 91805,84) (Поз. 10, 19, 26, 39, 41, 45-47)										79221,1			
122%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 6491,73) (Поз. 13)										5695,21			
128%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 1683,38) (Поз. 7)										1549,46			
155%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 8349,79) (Поз. 4)										9306,72			
Сметная прибыль										137924,66			
В том числе, справочно:													
63%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 114223,21) (Поз. 14, 16, 21-23, 25, 37-38)										44039,9			
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 8856,33) (Поз. 30)										4144,76			
65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 91805,84) (Поз. 10, 19, 26, 39, 41, 45-47)										36520,36			
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 25589,47) (Поз. 1-3, 5-6)										12897,09			
70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 70867,84) (Поз. 11-12, 17, 49)										30359,78			
80%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 6491,73) (Поз. 13)										3178,35			
83%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 1683,38) (Поз. 7)										855,09			
85%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 1574,89) (Поз. 9, 35, 42-44)										819,26			
100%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 8349,79) (Поз. 4)										5110,07			
Итого по акту:													
Итого										2091386,96			
В том числе:													
Материалы										1280620,12			
Машины и механизмы										71523,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ФОТ										334433,15			
Накладные расходы										275396,67			
Сметная прибыль										137924,66			
Договорной понижающий коэффициент 2 091 386,96 * 0,876716475										1833553,4			
Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										253946,6			
ВСЕГО по акту										2087500			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: _____ Л.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Р. Г. КИКОВ

Л.З. Арзуманян

Р. М. Пшигонов

Басараба А.С.

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта
 общего имущества в МКД"
 Подрядчик: ООО "ЮГ - ЕВРОСТРОЙ"
 Стройка: МКД № 7 по ул. 2-я Короткая, г. Майкоп РА
 Объект: реконструкция плоской кровли в шатровую

	Код		
Форма по ОКУД	0322001		
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
льности по ОКДП			
номер	М-105-П-15		
дата	15	07	2015
Вид операции			

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	03.08.2015

Отчетный период	
с	по
15.07.2015	31.07.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: реконструкция плоской кровли в шатровую (согласно существующего проекта)		1 672 403,00	1 672 403,00	1 672 403,00
Итого					1 672 403,00
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					1 672 403,00



Заказчик (генподрядчик)

Р. М. Пшигонов



Подрядчик (субподрядчик)

Л. З. Арзуманян

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Д	Код
О	0322005
О	
О	
П	
	М-105-П-15
	15.07.2015
и	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский Республиканский фонд капремонта общего имущества в МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Юг-Еврострой"
Стройка - реконструкция плоской кровли МКД в шатровую
Объект - МКД № 7 по ул. 2-я Короткая, г. Майкоп, РА

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	03.08.2015	15.07.2015	31.07.2015

АКТ
(промежуточный)
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2015 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

1672,403 тыс. руб.

279,648 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

2394,70 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы..													
1	1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,168	115,27	25,25			19,37	15,13	4,24	
						90,02							
2	2	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных парапетов Н-300мм	1 м3	8,5	135,62	77,03			1152,77	498,02	654,75	
						58,59	8,89					75,57	
3	3	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных парапетов Н-500мм	1 м3	5	135,62	77,03			678,1	292,95	385,15	
						58,59	8,89					44,45	
4	4	ТЕР07-05-030-09	Демонтаж (разборка) сборных ж/бетонных плит парапета массой: до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	1,23	1518,19	1245,26			1867,37	335,7	1531,67	
						272,93	105,23					129,43	
5	5	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен выхода на кровлю	1 м3	3,2	135,62	77,03			433,98	187,49	246,49	
						58,59	8,89					28,45	
6	6	ТЕР46-04-001-04	Разборка вентканалов кирпичных	1 м3	4,2	135,62	77,03			569,6	246,08	323,52	
						58,59	8,89					37,34	
7	7	ТЕР20-02-010-08	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	9	13,1	2,72			117,9	93,42	24,48	
						10,38	0,04					0,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 1 Демонтажные работы..										106958,05			
Раздел 2. Кровля.													
Ограждение кровли													
Кирпичная кладка по периметру стен													
8	13	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	9	941,96 36,02	46,76 4,16	859,18		8477,64	324,18	420,84 37,44	7732,62
Кровля													
9	14	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	22,6	2553,74 160,68	43,69 1,56	2349,37		57714,52	3631,37	987,39 35,26	53095,76
10	15	ТССЦ-101-1988	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4 мм	кг	14,4	9,13		9,13		131,47			131,47
11	16	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса обрешетка	1 м3 древесины в конструкции	14,2	2347,39 151,43	36,7	2159,26		33332,94	2150,31	521,14	30661,49
12	17	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	9,7	124,71 100,81	23,9			1209,69	977,86	231,83	
13	18	Прайс ООО "Кровельный центр"	Гидро-пароизоляция Ютафол Н-96 1,5*50м=75кв.м	м2	1067	3,42		3,42		3649,14			3649,14
14	19	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	9,7	562,1 285,72	138,78 8,21	137,6		5452,37	2771,48	1346,17 79,64	1334,72
15	20	Прайс ООО "Кровельный центр"	Профнастил НС21-1000-0,5	м2	1067	70,91		70,91		75660,97			75660,97
16	21	ТЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2 потолка	0,64	515,6 397,3	69,97 2,08	48,33		329,98	254,27	44,78 1,33	30,93
17	22	ТССЦ-102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	1,81	1681,03		1681,03		3042,66			3042,66
18	23	ТЕР10-01-022-06	Подшивка потолков:профнастилом по дереву	100 м2 потолка	0,64	173,61 163,1	10,51			111,11	104,38	6,73	
19	24	Прайс ООО "Кровельный центр"	Профнастил С - 8	м2	70,4	50,16		50,16		3531,26			3531,26
20	25	ТССЦ-101-1691	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	576	0,06		0,06		34,56			34,56
Слуховое окно													
21	37	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	489,23 45,35	25,57 1,14	418,31		1956,92	181,4	102,28 4,56	1673,24
22	38	ТССЦ-101-0926	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных с фрамугой (независимо от высоты)	компл.	4	125,41		125,41		501,64			501,64
23	39	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	0,2688	562,1 285,72	138,78 8,21	137,6		151,09	76,8	37,3 2,21	36,99
24	40	Прайс ООО "Кровельный центр"	Профнастил НС21-1000-0,5	м2	29,59	70,91		70,91		2098,23			2098,23
Вентканалы													
Огнезащитная обработка													
25	49	ТЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли	100 м2 обрабатываемой поверхности	9,7	420,57 305,27	97,73	17,57		4079,53	2961,12	947,98	170,43
26	50	Прайс Феникс	Огнезащитный состав "Вупротек -3" для древесины	кг	194	9,43		9,43		1829,42			1829,42
Вывоз строительного мусора													
Итого по разделу 2 Кровля.										1573083,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										208134,23	15101,96	7816,74	185215,53
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										1330541,55	271102,93	61126,91	998311,71
В том числе, справочно:												8545,54	
МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5-6, 4, 7, 13-14, 16, 21-23, 25, 37-38, 17, 49, 19, 39)										3437,81	2265,29	1172,51	
Индекс перевода цен в текущие цены 1 кв 2015г (РА ТЕР-2001) МКД кирпичные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=15,61; МАТ=5,39; ТЗ=15,61; ТЗМ=15,61 (Поз. 1-3, 5-6, 4, 7, 13-14, 16, 21-23, 25, 37-38, 15, 18, 20, 24, 40, 50, 17, 49, 19, 39)										1118969,51	253735,67	52137,65	813096,18
Накладные расходы										232202,54			
В том числе, справочно:													
100%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 70710,65) (Поз. 17, 49)										50848,03			
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 25589,47) (Поз. 1-3, 5-6)										22490,59			
118%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 114223,21) (Поз. 14, 16, 21-23, 25, 37-38)										96922,73			
120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 52600,24) (Поз. 19, 39)										45389,8			
122%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 6491,73) (Поз. 13)										5695,21			
128%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 1683,38) (Поз. 7)										1549,46			
155%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 8349,79) (Поз. 4)										9306,72			
Сметная прибыль										117297,32			
В том числе, справочно:													
63%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 114223,21) (Поз. 14, 16, 21-23, 25, 37-38)										44039,9			
65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 52600,24) (Поз. 19, 39)										20924,38			
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 25589,47) (Поз. 1-3, 5-6)										12897,09			
70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 70710,65) (Поз. 17, 49)										30292,44			
80%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 6491,73) (Поз. 13)										3178,35			
83%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 1683,38) (Поз. 7)										855,09			
100%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 8349,79) (Поз. 4)										5110,07			
Итого по акту:													
Итого										1680041,41			
В том числе:													
Материалы										998311,71			
Машины и механизмы										61126,91			
ФОТ										279648,47			
Накладные расходы										232202,54			
Сметная прибыль										117297,32			
Договорной понижающий коэффициент 1 680 041,41 * 0,876716475										1472919,98			
Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										199483,34			
ВСЕГО по акту										1672403			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: _____ Л. З. Арзуманян
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____ Р. М. Пшигонов
(должность, подпись, расшифровка)

Басараба А.С.

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта
 общего имущества в МКД"
 Подрядчик: ООО "ЮГ - ЕВРОСТРОЙ"
 Стройка: МКД № 7 по ул. 2-я Короткая, г. Майкоп РА
 Объект: реконструкция плоской кровли в шатровую

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	М-105-П-15
	дата
	15 07 2015
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	03.12.2015

Отчетный период	
с	по
01.08.2015	30.12.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: реконструкция плоской кровли в шатровую (согласно существующего проекта)		415 097,00	415 097,00	415 097,00
Итого					415 097,00
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					415 097,00

Заказчик (генподрядчик)

М П

Р. М. Пшигонов

Подрядчик (субподрядчик)

М П

Л. З. Арзуманян

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский Республиканский фонд капремонта общего имущества в МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Юг-Еврострой"
Стройка - реконструкция плоской кровли МКД в шатровую
Объект - МКД № 7 по ул. 2-я Короткая, г. Майкоп, РА

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	М-105-П-15
	дата	15.07.2015
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	03.12.2015	01.08.2015	30.12.2015

АКТ
(окончательный)
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август-ноябрь 2015 г.

Смета №, реконструкция плоской кровли МКД в шатровую
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 415,097 тыс. руб.
Средства на оплату труда 54,785 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 508,67 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.				
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	
							маш.							
							в т.ч. оплата труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Демонтажные работы..														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы..														
Раздел 2. Кровля.														
Ограждение кровли														
1	8	ТЕРм38-01-006-08	Изготовление вручную (мелких деталей): конструкций ограждения кровли	1 т конструкций	0,28 280/1000	3011,56 981,5	1806,71 11,38	223,35		843,24	274,82	505,88 3,19	62,54	
2	9	ТССЦ-204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,28 280/1000	5169,78		5169,78		1447,54			1447,54	
3	10	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,5908 (134,08+25)/100	125,54 47,42	59,36 3,01	18,76		199,71	75,44	94,43 4,79	29,84	
4	11	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой	0,1 10/100	226,09	6,74	173,95		22,61	4,54	0,67	17,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				поверхности		45,4	0,08					0,01	
5	12	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 10/100	603,86	17,7	544,22		60,39	4,19	1,77	54,43
						41,94	0,16					0,02	
Кирпичная кладка по периметру стен													
Кровля													
6	26	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	1,6 160/100	280,03	28,14	37,05		448,05	343,74	45,02	59,29
						214,84	1,66					2,66	
7	27	Прайс ООО "Кровельный центр"	Желоб водосточный 3м	шт.	54	58,65		58,65		3167,1			3167,1
8	28	Прайс ООО "Кровельный центр"	Кронштейн желоба 160	шт.	213	18,24		18,24		3885,12			3885,12
9	29	Прайс ООО "Кровельный центр"	Угол желоба	шт.	4	68,39		68,39		273,56			273,56
10	30	ТЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1,96 196/100	266,51	12,43	2,37		522,36	493,35	24,36	4,65
						251,71							
11	31	Прайс ООО "Кровельный центр"	Водосточная труба 3м	шт.	65	68,71		68,71		4466,15			4466,15
12	32	Прайс ООО "Кровельный центр"	Колено трубы	шт.	39	28,3		28,3		1103,7			1103,7
13	33	Прайс ООО "Кровельный центр"	Приемник воды	шт.	13	9,91		9,91		128,83			128,83
14	34	Прайс ООО "Кровельный центр"	Кронштейн трубы	шт.	130 13*10	12,74		12,74		1656,2			1656,2
15	35	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (снегозадержатель)	100 м плинтуса	0,92 48*2/100	121,82	17,71	8,75		112,07	87,73	16,29	8,05
						95,36							
16	36	Прайс ООО "Кровельный центр"	Снегозадержатель длина 2,0 м	шт.	46	43,87		43,87		2018,02			2018,02
Слуховое окно													
Вентканалы													
17	41	ТЕР12-01-022-01	Устройство металлической обрешетки	100 м2 обрешетки	1,11 111/100	782,65	114,21	108		868,74	622,09	126,77	119,88
						560,44	3,01					3,34	
18	42	ТССЦ-101-3719	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 45х45 мм	т	0,55 550/1000	5392,56		5392,56		2965,91			2965,91
19	43	ТССЦ-103-1564	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,56 560/1000	5977,78		5977,78		3347,56			3347,56
20	44	ТССЦ-104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	125	28,96		28,96		3620			3620
21	45	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	12	340,33	0,96	326,17		4083,96	158,4	11,52	3914,04
						13,2							
22	46	ТЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	36	171,16	0,96	163,57		6161,76	238,68	34,56	5888,52
						6,63							
23	47	ТЕР12-01-023-02	Обшивка вентканалов Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	2,5 250/100	562,1	138,78	137,6		1405,25	714,3	346,95	344
						285,72	8,21					20,53	
24	48	Прайс ООО "Кровельный центр"	Профнастил С- 8	м2	275 250*1,1	50,16		50,16		13794			13794
Огнезащитная обработка													
Вывоз строительного мусора													
25	51	ТССЦпг01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14	46,76				654,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	52	ТССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	14	8,66	8,66			121,24		121,24	
Итого по разделу 2 Кровля.										411345,58			
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										57377,71	3017,28	1329,46	52376,33
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										347524,09	54164,66	10396,38	282308,41
В том числе, справочно:												620,03	
МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 9, 35, 42-44, 10, 26, 41, 45-47, 11-12, 30, 52, 8)										652,01	452,59	199,42	
Индекс перевода цен в текущие цены 1 кв 2015г (РА ТЕР-2001) МКД кирпичные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=15,61; МАТ=5,39; ТЗ=15,61; ТЗМ=15,61 (Поз. 9, 35, 42-44, 10, 26, 41, 45-47, 11-12, 27-29, 31-34, 36, 48, 30, 52, 8)												5,18	
Накладные расходы										289494,37	50694,8	8867,5	229932,09
В том числе, справочно:												580,31	
66%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 4990,67) (Поз. 8)										43194,14			
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 8856,33) (Поз. 30)										2368,6			
90%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 1732,08) (Поз. 9, 35, 42-44, 11-12)										5873,25			
120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 39205,61) (Поз. 10, 26, 41, 45-47)										1120,98			
Сметная прибыль										33831,31			
В том числе, справочно:										20627,35			
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 8856,33) (Поз. 30)										4144,76			
65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 39205,61) (Поз. 10, 26, 41, 45-47)										15595,99			
70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 157,19) (Поз. 11-12)										67,34			
85%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 1574,89) (Поз. 9, 35, 42-44)										819,26			
Итого по акту:													
Итого										411345,58			
В том числе:													
Материалы										282308,41			
Машины и механизмы										10396,38			
ФОТ										54784,69			
Накладные расходы										43194,14			
Сметная прибыль										20627,35			
Договорной понижающий коэффициент 411 345,58 * 0,876716475										360633,45			
Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										54463,27			
ВСЕГО по акту										415097			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: _____ Л. С. Арзуманян
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____ Р. М. Пшигонов
(должность, подпись, расшифровка)

Басараба А.С.