

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Строитель"  
 Стройка - Республика Адыгея, МО "Тахтамукайский район", п.г.т.Яблоновский, ул. Космическая,41

Объект - Реконструкция плоской кровли в шатровую МКД

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	Та-373-П-16
	дата	04.04.2016
		Дополнительное соглашение
		01.07.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.05.2016	04.04.2016	25.05.2016

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель- июль 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 2149300 руб.

Номера		Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Обслуж-х машины	
												на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Кровля													
1	1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка: кирпичных стен ( парапет)	1 м3	1,5	135,62	77,03		2499	1656	843	8,24	12,36
			НР (1671 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (1901 руб.) СП (958 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (1901 руб.)			58,59	8,89				245	1,15	1,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	<b>ТЕР46-03-013-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	1,18	91,08	56,88		1244	753	491	5	5,9
			НР (662 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (753 руб.) СП (380 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (753 руб.)			34,2							
3	3	<b>ТЕР46-03-013-14</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01	100 отверстий	1,18	81,4	56,8		1037	546	491	3,6	4,25
			НР (480 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (546 руб.) СП (275 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (546 руб.)			24,6							
4	4	<b>ТЕР06-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0413	2311,98	68,77		2032	2013	19	315,01	14,96
			НР (1520 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2013 руб.) СП (801 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2013 руб.)			2239,72	2,6					0,25	0,01
5	5	<b>Прайс-лист</b>	Анкерный болт М12Х300мм	кг	41,3	7,4			1683				
6	6	<b>ТССЦ-113-0426</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Клей эпоксидный	кг	16,92	46,47			4323				
7	7	<b>ТЕР06-01-001-13</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,011	12264,56	2387,94		1565	974	239	598,26	7,57
			НР (772 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1022 руб.) СП (407 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1022 руб.)			4092,1	192,72				48	18,62	0,25
8	8	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,122	674,36			4164				
9	9	<b>ТЕР06-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0105	2311,98	68,77		520	520		315,01	3,81
			НР (393 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (520 руб.) СП (207 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (520 руб.)			2239,72	2,6					0,25	
10	10	<b>Прайс-лист</b>	Анкерный болт М12Х300мм	кг	10,5	7,4			429				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка стропил НР (43360 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (51100 руб.) СП (19702 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (51100 руб.)	1 м3 древесины в конструкци и	14,54	2553,74 160,68	43,69 1,56		244258	50559	5819 541	24,09 0,15	402,81 2,73
12	12	<b>ТССЦ-509-1784</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Скобы металлические	кг	11,16	9,7			594				
13	13	<b>ТССЦ-204-0029</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0,031	5352,2			913				
14	14	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровель различных типов из профнастила НР (172354 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (199733 руб.) СП (79454 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (199733 руб.)	100 м2 кровли	6,93	10448,62 1312,72	449,47 17,46		556512	196887	28541 2846	173,87 1,68	1385,66 14,55
15	15	<b>ТССЦ-101-4135</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	803,9	8,6			38027				
16	16	<b>ТССЦ-101-4568</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер КС21-0,5	м2	762,3	64,07			268626				
17	17	<b>ФССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	шт.	34,25	42,46			7997				
18	18	<b>ФССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	59,5	130,26			42625				
19	19	<b>ООО</b> <b>Кровельный</b>	Планка капельная 0,5Н-208 длиной 2000 мм	шт	49	37,39			10076				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуты х поверхност ей карнизов	0,54	3751,25	89,24		19843	11428	440	143	88,8
			НР (9697 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (11428 руб.) СП (4406 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (11428 руб.)			978,12							
21	21	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,9	1236,83			6122				
22	22	<b>ТЕР10-01-022-06</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Подшивка карнизов: из профилированного листа по дереву	100 м2 потолка	0,54	173,61	10,51		1959	1904	55	24,9	15,47
			НР (1616 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1904 руб.) СП (734 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1904 руб.)			163,1							
23	23	<b>ТССЦ-101-4562</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	59,4	55,97			18288				
24	24	<b>ТССЦ-101-1845</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	475,2	0,16			418				
25	25	<b>ФССЦ-101-7316</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм	шт.	60	117,15			38660				
26	26	<b>ТССЦ-101-2404</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	200	6,15			6765				
27	27	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ограждение кровель перилами	100 м	1,17	125,54	59,36		1950	1190	633	6,67	8,97
			НР (1108 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1284 руб.) СП (511 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1284 руб.)	ограждения		47,42	3,01				94	0,29	0,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,142	9389,64			7332				
29	29	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (84 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (130 руб.) СП (56 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (130 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,1347	226,09	6,74		266	130	9	5,31	0,83
						45,4	0,08					0,01	
30	30	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (113 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (174 руб.) СП (75 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (174 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,1347	853,16	9,6		766	174	9	7,66	1,18
						55,76	0,16					0,02	
31	31	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство желобов: подвесных НР (4971 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (5761 руб.) СП (2292 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (5761 руб.)	100 м желобов	1,23	242,98	28,14		6034	5713	321	31,41	44,42
						214,84	1,66				48	0,16	0,25
32	32	<b>ТССЦ-301-5826</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм	шт.	41	129,1			29112				
33	33	<b>ТССЦ-301-5827</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	150	22,98			18959				
34	34	<b>ТССЦ-301-5832</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол желоба МП наружный, размер 120x86 мм	шт.	4	130,18			2866				
35	35	<b>ФССЦ-101-7315</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для торцов длиной 2000 мм	шт.	8	80,2			3531				
36	36	<b>ТЕРр58-15-1</b> Приказ Минстроя	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0,65	418,57			5119	5119		60,4	39,26



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		России от 31.12.14 №937/пр	НР (3395 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (5119 руб.) СП (2396 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (5119 руб.)			418,57							
37	37	ТССЦ-301-5835 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.	21,67	147,69			17600				
38	38	ТССЦ-301-5839 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм	шт.	40	19,7			4334				
39	39	ТССЦ-301-5841 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.	20	40,47			4450				
40	40	ТССЦ-301-5834 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	10	15,31			842				
41	41	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж лестниц прямолинейных НР (171 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (264 руб.) СП (137 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (264 руб.)	1 т конструкци й	0,0404	924,64 244,39	581,72 58,71		453	216	220 48	32,37 5,64	1,51 0,29
42	42	ТССЦ-201-0387 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Лестницы, ширина 600 мм	м	6,5	398,22			14234				
43	43	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (14 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (22 руб.) СП (9 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (22 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,021	226,09 45,4	6,74 0,08		44	22		5,31 0,01	0,13
44	44	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (14 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (22 руб.) СП (9 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (22 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,021	426,58 27,88	4,8 0,08		66	22		3,83 0,01	0,09
Слуховое окно													
45	45	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое	3	394,37	25,57		8984	2944	705	6,63	22,87

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	НР (2557 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3014 руб.) СП (1162 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3014 руб.)	окно		45,35	1,14				70	0,11	
46	46	ТССЦ-301-4491 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 900х600 мм	шт.	3	18,72			308				0,41
47	47	ТССЦ-101-0901 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Приборы оконные	компл.	3	125,41			2068				
48	48	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности НР (1554 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1801 руб.) СП (716 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1801 руб.)	100 м2 кровли	0,282	562,1	138,78		2326	1753	358	41,23	13,37
						285,72	8,21				48	0,79	0,28
49	49	ТССЦ-101-4566 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	31,02	63,25			10791				
Вентшахты													
50	50	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала НР (3455 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (4004 руб.) СП (1593 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (4004 руб.)	1 колпак	14	340,33	0,96		29242	4004	119	1,93	31,07
						13,2							
51	51	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 НР (3213 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3723 руб.) СП (1481 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3723 руб.)	1 колпак	26	171,16	0,96		27344	3723	229	0,97	29
						6,63							
52	52	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж м.к.обшивки вентшахт из прямоугольных труб НР (10002 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (15455 руб.) СП (8040 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (15455 руб.)	1 т конструкци й	1,4664	1483,57	658,91		26016	14090	8851	63,28	106,71
						444,23	39,84				1365	3,82	7
53	53	ТССЦ-103-1939 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х25 мм, толщина стенки 2 мм	т	1,466	5929,08			47806				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	<b>ТЕР12-01-023-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности <i>НР (5766 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (6682 руб.) СП (2658 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (6682 руб.)</i>	100 м2 кровли	1,0469	562,1	138,78		8592	6471	1329	41,23	49,63
						285,72	8,21				211	0,79	1,04
55	55	<b>ТССЦ-101-4566</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер КС21-1000-0,5	м2	98,429	63,25			34243				

## Раздел 2. Огнезащитная обработка

## Раздел 3. Разные работы

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.

	244406	14509	5476		1999,92
			239		23,51

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам

	1596843	312806	49719		2290,65
			5561		28,96

В том числе, справочно:

Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=18,82; ЭМ=7,33; ЗПМ=18,82; МАТ=5,5 (Поз. 1-3, 6, 4, 7, 9, 5, 8, 10-11, 20, 22, 45, 12-13, 21, 46-47, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 16-19, 28, 15, 23-25, 32-40, 49, 55, 26, 29-30, 43-44, 41, 52, 42, 53)	1303111	258550	34663		
			4259		

МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 7, 9, 11, 20, 22, 45, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 29-30, 43-44, 41, 52)	49326	39748	9579		290,723
			1063		5,445

Накладные расходы

	268935				
--	--------	--	--	--	--

В том числе, справочно:

83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 5119) (Поз. 23-25, 32-40, 49, 55)	3395				
90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 16063) (Поз. 29-30, 43-44, 41, 52)	10396				
105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 3554) (Поз. 4, 7, 9)	2683				
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 3200) (Поз. 1-3, 6)	2812				
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 67444) (Поз. 11, 20, 22, 45)	57229				
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 222987) (Поз. 14, 27, 31, 48, 50-51, 54)	192420				

Сметная прибыль	128455				
-----------------	--------	--	--	--	--

В том числе, справочно:

63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 67444) (Поз. 11, 20, 22, 45)	26004				
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 5119) (Поз. 23-25, 32-40, 49, 55)	2396				
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 226541) (Поз. 4, 7, 9, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54)	90118				
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 3200) (Поз. 1-3, 6)	1613				
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 346) (Поз. 29-30, 43-44)	148				
85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 15717) (Поз. 41, 52)	8176				

Итого	1994233				2290,65
					28,96

В том числе:

Материалы	1234318				
Машины и механизмы	49719				
ФОТ	318367				
Накладные расходы	268935				



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль									128455				
Средства, заточенные подрядчиком на уплату НДС на материалы. Письмо №6292/10-НЗ от 06.10.2003г. (1234318+(49719-5561)+268935*0,1712+128455*0,15)*0,18									241881				
<b>Итого</b>									<b>2236114</b>				
Коэффициент конкурсного снижения 0,961178									-86814				
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>2149300</b>				<b>2290,65</b>
													<b>28,96</b>

Сдал: Директор ООО "Строитель"  Б.М.Шиков

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор НО "АР фонд капремонта МКД"  Р.М.Пшигонов

(должность, подпись, расшифровка)



Расчет проверил	
Главный специалист	 Филанов А.Ю.
2016	

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Строитель"  
Стройка - Республика Адыгея, МО "Тахтамукайский район", п.г.т.Яблоновский, ул. Космическая,41

Объект - Реконструкция плоской кровли в шатровую МКД

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	25.07.2016	05.07.2016	25.07.2016

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль- август 2016 г.  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 537325 руб.

Номера		Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Обслуж-х машины	
						оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда	на ед-цу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Вентшахты													
1	55	ТССЦ-101-4566 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер КС21-1000-0,5	м2	16,73	63,25			5819				
2	56	ТЕР26-01-037-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов холодных поверхностей: вентшахт прямоугольных	1 м3 изоляция	9,072	303,74	68,87		40111	30386	5726	20,04	209,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР (21851 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (30386 руб.) СП (13017 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (30386 руб.)			154,71							
3	57	ТССЦ-104-0099 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	181,44	28,96			28903				
4	58	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Обшивка каркасов вентканалов: сталью оцинкованной НР (5547 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (6537 руб.) СП (2520 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (6537 руб.)	100 м2 потолка	1,85	3898,94 163,1	10,51		44617	6537	174	24,9	52,98
5	59	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	1480	0,16			1304				
6	60	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Обшивка вентканалов профнастилом НР (8594 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (9959 руб.) СП (3962 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (9959 руб.)	100 м2 кровли	1,56	562,1 285,72	138,78 8,21		12815	9653	1979 306	41,23 0,79	73,97 1,54
7	61	ТССЦ-101-4566 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С 8	м2	165,36	63,25			57525				
8	62	ТССЦ-101-2805 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41	м2	25	27,4			3768				
9	63	ФССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт.	13,15	42,46			3069				
10	64	ФССЦ-101-7314 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка отливная длиной 2000 мм	шт.	64	69,17			24349				
11	65	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	70	6,15			2371				

## Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 2. Огнезащитная обработка</b>													
12	66	<b>ТЕР26-02-014-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли <i>НР (67468 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (93823 руб.) СП (40194 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (93823 руб.)</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности	14,2	420,57	97,73		107911	93823	12718	41,42	676,38
						305,27							
13	67	<b>ТССЦ-113-8081</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Состав огнебиозащитный "Вупротек-3" (порошок)	кг	284	12,22			19085				
<b>Раздел 3. Разные работы</b>													
14	68	<b>ТССЦпг01-01-01-041</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ</i>	1 т груза	12	46,76			561				
15	69	<b>ТССЦпг03-21-01-005</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза <i>НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ</i>	1 т груза	12	8,66	8,66		762		762		
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									44063	6487	2352		880,35
											13		1,23
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									352967	140399	21359		1012,4
											306		1,54
В том числе, справочно:													
Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=18,82; ЭМ=7,33; ЗПМ=18,82; МАТ=5,5 (Поз. 55, 61-62, 56, 66, 57, 67, 58-60, 63-65, 69)									286471	115598	14888		
											232		
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									22433	18313	4119		132,053
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 56, 66, 58, 60)											61		0,3075
Накладные расходы									103460				
В том числе, справочно:													
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 124209) (Поз. 56, 66)									89319				
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 6537) (Поз. 58)									5547				
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 9959) (Поз. 60)									8594				
Сметная прибыль									59693				
В том числе, справочно:													
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 6537) (Поз. 58)									2520				
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 9959) (Поз. 60)									3962				
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 124209) (Поз. 56, 66)									53211				
Итого									516120				1012,4
													1,54
В том числе:													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Материалы								190648				
	Машины и механизмы								21359				
	ФОТ								140705				
	Накладные расходы								103460				
	Сметная прибыль								59693				
	Средства, заточенные подрядчиком на уплату НДС на материалы. Письмо №6292/10-НЗ от 06.10.2003г. (190648+(21359-306)+103460*0,1712+59693*0,15)*0,18								42906				
	<b>Итого</b>								559026				
	Коэффициент конкурсного снижения 0,961178								-21701				
	<b>ВСЕГО по акту</b>								537325				1012,4
													1,54

Сдал: Директор ООО "Строитель" Б.М.Шиков  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор НО "АР фонд капремонта МКД" Р.М.Пшигонов  
(должность, подпись, расшифровка)





Гранд-СМЕТА

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Строитель"  
Стройка - Республика Адыгея, МО "Тахтамукайский район", п.г.т.Яблоновский, ул. Космическая,41

Объект - Реконструкция плоской кровли в шатровую МКД

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	Та-373-П-16
	дата	04.04.2016
Дополнительное соглашение		
01.07.2016		
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
общая	25.07.2016	04.04.2016	25.07.2016

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель- июль 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 2686625 руб.

Номера		Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Обслуж-х машины		
												оплата труда	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Кровля														
1	1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка: кирпичных стен ( парапет)	1 м3	1,5	135,62	77,03		2499	1656	843	8,24	12,36	
			НР (1671 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (1901 руб.)			58,59	8,89					245	1,15	1,73
			СП (958 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (1901 руб.)											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	<b>ТЕР46-03-013-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	1,18	91,08	56,88		1244	753	491	5	5,9
			НР (662 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (753 руб.) СП (380 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (753 руб.)			34,2							
3	3	<b>ТЕР46-03-013-14</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01	100 отверстий	1,18	81,4	56,8		1037	546	491	3,6	4,25
			НР (480 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (546 руб.) СП (275 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (546 руб.)			24,6							
4	4	<b>ТЕР06-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0413	2311,98	68,77		2032	2013	19	315,01	14,96
			НР (1520 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2013 руб.) СП (801 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2013 руб.)			2239,72	2,6					0,25	0,01
5	5	<b>Прайс-лист</b>	Анкерный болт М12Х300мм	кг	41,3	7,4			1683				
6	6	<b>ТССЦ-113-0426</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Клей эпоксидный	кг	16,92	46,47			4323				
7	7	<b>ТЕР06-01-001-13</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,011	12264,56	2387,94		1565	974	239	598,26	7,57
			НР (772 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1022 руб.) СП (407 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1022 руб.)			4092,1	192,72				48	18,62	0,25
8	8	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,122	674,36			4164				
9	9	<b>ТЕР06-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0105	2311,98	68,77		520	520		315,01	3,81
			НР (393 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (520 руб.) СП (207 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (520 руб.)			2239,72	2,6					0,25	
10	10	<b>Прайс-лист</b>	Анкерный болт М12Х300мм	кг	10,5	7,4			429				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	<b>ТЕР10-01-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Установка стропил <i>НР (43360 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (51100 руб.) СП (19702 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (51100 руб.)</i>	1 м3 древесины в конструкци и	14,54	2553,74 160,68	43,69 1,56		244258	50559	5819 541	24,09 0,15	402,81 2,73
12	12	<b>ТССЦ-509-1784</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Скобы металлические	кг	11,16	9,7			594				
13	13	<b>ТССЦ-204-0029</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0,031	5352,2			913				
14	14	<b>ТЕР12-01-020-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Устройство кровель различных типов из профнастила <i>НР (172354 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (199733 руб.) СП (79454 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (199733 руб.)</i>	100 м2 кровли	6,93	10448,62 1312,72	449,47 17,46		556512	196887	28541 2846	173,87 1,68	1385,66 14,55
15	15	<b>ТССЦ-101-4135</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	803,9	8,6			38027				
16	16	<b>ТССЦ-101-4568</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер КС21-0,5	м2	762,3	64,07			268626				
17	17	<b>ФССЦ-101-5468</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт.	34,25	42,46			7997				
18	18	<b>ФССЦ-101-7317</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	59,5	130,26			42625				
19	19	<b>ООО</b> <b>Кровельный</b>	Планка капельная 0,5Н-208 длиной 2000 мм	шт	49	37,39			10076				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	<b>ТЕР10-01-008-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуты х поверхност ей карнизов	0,54	3751,25	89,24		19843	11428	440	143	88,8
			НР (9697 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (11428 руб.) СП (4406 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (11428 руб.)			978,12							
21	21	<b>ТССЦ-102-0077</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,9	1236,83			6122				
22	22	<b>ТЕР10-01-022-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Подшивка карнизов: из профилированного листа по дереву	100 м2 потолка	0,54	173,61	10,51		1959	1904	55	24,9	15,47
			НР (1616 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1904 руб.) СП (734 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1904 руб.)			163,1							
23	23	<b>ТССЦ-101-4562</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	59,4	55,97			18288				
24	24	<b>ТССЦ-101-1845</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	475,2	0,16			418				
25	25	<b>ФССЦ-101-7316</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм	шт.	60	117,15			38660				
26	26	<b>ТССЦ-101-2404</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	200	6,15			6765				
27	27	<b>ТЕР12-01-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Ограждение кровель перилами	100 м	1,17	125,54	59,36		1950	1190	633	6,67	8,97
			НР (1108 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1284 руб.) СП (511 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1284 руб.)	ограждения		47,42	3,01				94	0,29	0,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,142	9389,64			7332				
29	29	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (84 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (130 руб.) СП (56 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (130 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,1347	226,09 45,4	6,74 0,08		266	130	9	5,31 0,01	0,83
30	30	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (113 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (174 руб.) СП (75 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (174 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,1347	853,16 55,76	9,6 0,16		766	174	9	7,66 0,02	1,18
31	31	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство желобов: подвесных НР (4971 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (5761 руб.) СП (2292 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (5761 руб.)	100 м желобов	1,23	242,98 214,84	28,14 1,66		6034	5713	321 48	31,41 0,16	44,42 0,25
32	32	<b>ТССЦ-301-5826</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм	шт.	41	129,1			29112				
33	33	<b>ТССЦ-301-5827</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	150	22,98			18959				
34	34	<b>ТССЦ-301-5832</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол желоба МП наружный, размер 120x86 мм	шт.	4	130,18			2866				
35	35	<b>ФССЦ-101-7315</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для торцов длиной 2000 мм	шт.	8	80,2			3531				
36	36	<b>ТЕРр58-15-1</b> Приказ Минстроя	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0,65	418,57			5119	5119		60,4	39,26



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		России от 31.12.14 №937/пр	НР (3395 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (5119 руб.) СП (2396 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (5119 руб.)			418,57							
37	37	ТССЦ-301-5835 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.	21,67	147,69			17600				
38	38	ТССЦ-301-5839 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм	шт.	40	19,7			4334				
39	39	ТССЦ-301-5841 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.	20	40,47			4450				
40	40	ТССЦ-301-5834 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	10	15,31			842				
41	41	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж лестниц прямолинейных НР (171 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (264 руб.) СП (137 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (264 руб.)	1 т конструкци й	0,0404	924,64 244,39	581,72 58,71		453	216	220 48	32,37 5,64	1,51 0,29
42	42	ТССЦ-201-0387 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Лестницы, ширина 600 мм	м	6,5	398,22			14234				
43	43	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (14 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (22 руб.) СП (9 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (22 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,021	226,09 45,4	6,74 0,08		44	22		5,31 0,01	0,13
44	44	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (14 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (22 руб.) СП (9 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (22 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,021	426,58 27,88	4,8 0,08		66	22		3,83 0,01	0,09
Слуховое окно													
45	45	ТЕР10-01-003 01	Устройство слуховых окон	1 слуховое	3	394,37	25,57		8984	2944	705	6,63	22,87

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	НР (2557 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3014 руб.) СП (1162 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3014 руб.)	окно		45,35	1,14				70	0,11	0,41
46	46	ТССЦ-301-4491 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 900х600 мм	шт.	3	18,72			308				
47	47	ТССЦ-101-0901 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Приборы оконные	компл.	3	125,41			2068				
48	48	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности НР (1554 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1801 руб.) СП (716 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1801 руб.)	100 м2 кровли	0,282	562,1	138,78		2326	1753	358	41,23	13,37
						285,72	8,21				48	0,79	0,28
49	49	ТССЦ-101-4566 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	31,02	63,25			10791				
Вентшахты													
50	50	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала НР (3455 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (4004 руб.) СП (1593 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (4004 руб.)	1 колпак	14	340,33	0,96		29242	4004	119	1,93	31,07
						13,2							
51	51	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 НР (3213 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3723 руб.) СП (1481 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3723 руб.)	1 колпак	26	171,16	0,96		27344	3723	229	0,97	29
						6,63							
52	52	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж м.к.обшивки вентшахт из прямоугольных труб НР (10002 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (15455 руб.) СП (8040 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (15455 руб.)	1 т конструкци й	1,4664	1483,57	658,91		26016	14090	8851	63,28	106,71
						444,23	39,84				1365	3,82	7
53	53	ТССЦ-103-1939 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 40х25 мм, толщина стенки 2 мм	т	1,466	5929,08			47806				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	<b>ТЕР12-01-023-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	1,0469	562,1	138,78		8592	6471	1329	41,23	49,63
			НР (5766 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (6682 руб.)			285,72	8,21				211	0,79	
			СП (2658 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (6682 руб.)										1,04
55	55	<b>ТССЦ-101-4566</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер КС21-1000-0,5	м2	115,159	63,25			40062				
56	56	<b>ТЕР26-01-037-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов холодных поверхностей: вентшахт прямоугольных	1 м3 изоляции	9,072	303,74	68,87		40111	30386	5726	20,04	209,07
			НР (21851 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (30386 руб.)			154,71							
			СП (13017 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (30386 руб.)										
57	57	<b>ТССЦ-104-0099</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	181,44	28,96			28903				
58	58	<b>ТЕР10-01-022-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Обшивка каркасов вентканалов: сталью оцинкованной	100 м2 потолка	1,85	3898,94	10,51		44617	6537	174	24,9	52,98
			НР (5547 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (6537 руб.)			163,1							
			СП (2520 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (6537 руб.)										
59	59	<b>ТССЦ-101-1845</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	1480	0,16			1304				
60	60	<b>ТЕР12-01-023-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Обшивка вентканалов профнастилом	100 м2 кровли	1,56	562,1	138,78		12815	9653	1979	41,23	73,97
			НР (8594 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (9959 руб.)			285,72	8,21				306	0,79	
			СП (3962 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (9959 руб.)										1,54
61	61	<b>ТССЦ-101-4566</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С 8	м2	165,36	63,25			57525				
62	62	<b>ТССЦ-101-2805</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41	м2	25	27,4			3768				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	<b>ФССЦ-101-5468</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	шт.	13,15	42,46			3069				
64	64	<b>ФССЦ-101-7314</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: планка отливная длиной 2000 мм	шт.	64	69,17			24349				
65	65	<b>ТССЦ-101-2404</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	70	6,15			2371				

Раздел 2. Огнезащитная обработка

66	66	<b>ТЕР26-02-014-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли	100 м2 обрабатываемой поверхности	14,2	420,57	97,73		107911	93823	12718	41,42	676,38
			НР (67468 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (93823 руб.)			305,27							
			СП (40194 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (93823 руб.)										
67	67	<b>ТССЦ-113-8081</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Состав огнебиозащитный "Вупротек-3" (порошок)	кг	284	12,22			19085				

Раздел 3. Разные работы

68	68	<b>ТССЦпр01-01-01-041</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12	46,76			561				
			НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ										
			СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ										
69	69	<b>ТССЦпр03-21-01-005</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	12	8,66	8,66		762		762		
			НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ										
			СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ										

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									288469	20996	7828		2880,27
											252		24,74
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									1949808	453205	71078		3303,06
											5868		30,5

В том числе, справочно:

Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=18,82; ЭМ=7,33; ЗПМ=18,82; МАТ=5,5 (Поз. 1-3, 6, 4, 7, 9, 5, 8, 10-11, 20, 22, 45, 58, 12-13, 21, 46-47, 59, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60, 16-19, 28, 63-65, 15, 57, 67, 56, 66, 23-25, 32-40, 49, 55, 61-62, 26, 29-30, 43-44, 41, 52, 42, 53, 69)									1589580	374149	49551		
											4491		
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									71759	58061	13698		422,775



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЭЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 7, 9, 11, 20, 22, 45, 58, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60, 56, 66, 29-30, 43-44, 41, 52)											1125		5,7525
Накладные расходы										372396			
В том числе, справочно:													
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 5119) (Поз. 23-25, 32-40, 49, 55, 61-62)										3395			
90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 16063) (Поз. 29-30, 43-44, 41, 52)										10396			
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 124209) (Поз. 56, 66)										89319			
105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 3554) (Поз. 4, 7, 9)										2683			
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 3200) (Поз. 1-3, 6)										2812			
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 73981) (Поз. 11, 20, 22, 45, 58)										62776			
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 232947) (Поз. 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60)										201015			
Сметная прибыль										188148			
В том числе, справочно:													
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 73981) (Поз. 11, 20, 22, 45, 58)										28524			
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 5119) (Поз. 23-25, 32-40, 49, 55, 61-62)										2396			
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 236501) (Поз. 4, 7, 9, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60)										94080			
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 3200) (Поз. 1-3, 6)										1613			
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 124555) (Поз. 56, 66, 29-30, 43-44)										53359			
85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 15717) (Поз. 41, 52)										8176			
Итого										2510352			3303,06
													30,5
В том числе:													
Материалы										1424964			
Машины и механизмы										71078			
ФОТ										459073			
Накладные расходы										372396			
Сметная прибыль										188148			
Средства, заточенные подрядчиком на уплату НДС на материалы. Письмо №6292/10-НЗ от 06.10.2003г. (1424964+(71078-5868)+372396*0,1712+188148*0,15)*0,18										284787			
Итого										2795139			
Коэффициент конкурсного снижения 0,961178										-108514			
ВСЕГО по акту										2686625			3303,06
													30,5

Сдал: Директор ООО "Строитель"

(должность, подпись, расшифровка)

Б.М.Шиков

Принял: Директор НО "АР фонд капремонта МКД"

(должность, подпись, расшифровка)

Р.М.Пшигонов



Стрелка контроль





Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор

ООО "Строитель"

Б.М.Шиков

2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор НО

"АР фонда капремонта МКД"

Р.М.Пшигонов

2016 г.



Республика Адыгея, МО "Тахтамукайский район", п.г.т.Яблоновский, ул. Космическая, 41

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Реконструкция плоской кровли в шатровую МКД

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 13-2015-АС.С

Сметная стоимость строительных работ 2686,625 тыс. руб.

Средства на оплату труда 459,073 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3303,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кровля																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка: кирпичных стен ( парпет)	1 м3	1,5	135,62	58,59	77,03	8,89	203	88	115	13	8,24	12,36	1,15	1,73
2	ТЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверсти й	1,18 118/100	91,08	34,2	56,88		107	40	67		5	5,9		
3	ТЕР46-03-013-14 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 (Всего 300мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20))	100 отверсти й	1,18 118/100	81,4	24,6	56,8		96	29	67		3,6	4,25		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ТЕР06-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 2 311,98 = 12 254,73 - 1 x 9 942,75	1 т	0,0413 41,3/1000	2311,98	2239,72	68,77	2,6	95	93	2		315,01	13,01	0,25	0,01
5	<b>Прайс-лист</b>	Анкерный болт М12Х300мм	кг	41,3 118*0,35	7,4 48*1,18/5,5				306							
6	<b>ТССЦ-113-0426</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Клей эпоксидный	кг	16,92	46,47				786							
7	<b>ТЕР06-01-001-13</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных 12 264,56 = 71 664,26 - 102 x 582,35	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,011 1,1/100	12264,56	4092,1	2387,94	192,72	135	45	26	2	598,26	6,58	18,62	0,2
8	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,122	674,36				757							
9	<b>ТЕР06-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 2 311,98 = 12 254,73 - 1 x 9 942,75	1 т	0,0105 10,5/1000	2311,98	2239,72	68,77	2,6	24	24			315,01	3,31	0,25	
10	<b>Прайс-лист</b>	Анкерный болт М12Х300мм	кг	10,5 30*0,35	7,4 48*1,18/5,5				78							
11	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка стропил	1 м3 древесин ы в конструк ции	14,54	2553,74	160,68	43,69	1,56	37131	2336	635	23	24,09	350,27	0,15	2,18
12	<b>ТССЦ-509-1784</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Скобы металлические	кг	11,16	9,7				108							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	<b>ТССЦ-204-0029</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0,031	5352,2				166							
14	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровель различных типов из профнастила 10 448,62 = 12 072,96 - 3,62 x 5,41 - 116 x 13,11 - 0,31 x 270,96	100 м2 кровли	6,93 693/100	10448,62	1312,72	449,47	17,46	72409	9097	3115	121	173,87	1204,92	1,68	11,64
15	<b>ТССЦ-101-4135</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	803,9	8,6				6914							
16	<b>ТССЦ-101-4568</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер КС21-0,5	м2	762,3 693*1,1	64,07				48841							
17	<b>ФССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт.	34,25 68,5/2	42,46 44,69*0,95				1454							
18	<b>ФССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	59,5 119/2	130,26 137,12*0,95				7750							
19	<b>ООО Кровельный центр"</b>	Планка капельная 0,5Н-208 длиной 2000 мм	шт	49	37,39				1832							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство: карнизов 3 751,25 = 6 526,43 - 1,06 x 2 618,09	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,54 54 / 100	3751,25	978,12	89,24		2026	528	48		143	77,22		
21	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,9 0,45+0,45	1236,83				1113							
22	<b>ТЕР10-01-022-06</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Подшивка карнизов: из профилированного листа по дереву 173,61 = 3 924,26 - 0,42 x 8 869,84 - 0,0033 x 7 671,42	100 м2 потолка	0,54 54 / 100	173,61	163,1	10,51		94	88	6		24,9	13,45		
23	<b>ТССЦ-101-4562</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	59,4 54*1,1	55,97				3325							
24	<b>ТССЦ-101-1845</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	475,2 59,4*8	0,16				76							
25	<b>ФССЦ-101-7316</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм	шт.	60	117,15 123,32*0,95				7029							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	<b>ТССЦ-101-2404</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	200	6,15				1230							
27	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ограждение кровель перилами $125,54 = 2 \cdot 942,43 - 0,3 \times 9 \cdot 389,64$	100 м огражден ия	1,17 $117/100$	125,54	47,42	59,36	3,01	147	55	69	4	6,67	7,8	0,29	0,34
28	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,142 $142/1000$	9389,64				1333							
29	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1347	226,09	45,4	6,74	0,08	30	6	1		5,31	0,72	0,01	
30	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1347	853,16	55,76	9,6	0,16	115	8	1		7,66	1,03	0,02	
31	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство желобов: подвесных $242,98 = 5 \cdot 512,93 - 0,0038 \times 9 \cdot 749,94 - 0,169 \times 8 \cdot 075,81 - 0,452 \times 8 \cdot 557,72$	100 м желобов	1,23 $123/100$	242,98	214,84	28,14	1,66	299	264	35	2	31,41	38,63	0,16	0,2
32	<b>ТССЦ-301-5826</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм	шт.	41 $123/3$	129,1				5293							
33	<b>ТССЦ-301-5827</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	150	22,98				3447							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	<b>ТССЦ-301-5832</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол желоба МП наружный, размер 120x86 мм	шт.	4	130,18				521							
35	<b>ФССЦ-101-7315</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для торцов длиной 2000 мм	шт.	8	80,2 84,42*0,95				642							
36	<b>ТЕРр58-15-1</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей 418,57 = 427,31 - 0,001 x 8 735,48	100 м труб	0,65 65 / 100	418,57	418,57			272	272			60,4	39,26		
37	<b>ТССЦ-301-5835</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.	21,67	147,69				3200							
38	<b>ТССЦ-301-5839</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм	шт.	40	19,7				788							
39	<b>ТССЦ-301-5841</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.	20	40,47				809							
40	<b>ТССЦ-301-5834</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	10	15,31				153							
41	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж лестниц прямолинейных	1 т конструкций	0,0404 40,4/1000	924,64	244,39	581,72	58,71	37	10	24	2	32,37	1,31	5,64	0,23

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	<b>ТССЦ-201-0387</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Лестницы, ширина 600 мм	м	6,5	398,22				2588							
43	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,021 2,1/100	226,09	45,4	6,74	0,08	5	1			5,31	0,11	0,01	
44	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,021 2,1/100	426,58	27,88	4,8	0,08	9	1			3,83	0,08	0,01	
Слуховое окно																
45	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство слуховых окон 394,37 = 489,23 - 0,5 x 189,72	1 слуховое окно	3	394,37	45,35	25,57	1,14	1183	136	77	3	6,63	19,89	0,11	0,33
46	<b>ТССЦ-301-4491</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 900х600 мм	шт.	3	18,72				56							
47	<b>ТССЦ-101-0901</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Приборы оконные	компл.	3	125,41				376							
48	<b>ТЕР12-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности 562,10 = 8 444,76 - 30 x 16,27 - 128 x 57,77	100 м2 кровли	0,282	562,1	285,72	138,78	8,21	159	81	39	2	41,23	11,63	0,79	0,22

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	<b>ТССЦ-101-4566</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	31,02 28,2*1,1	63,25				1962							
Вентшахты																
50	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	14	340,33	13,2	0,96		4765	185	13		1,93	27,02		
51	<b>ТЕР12-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	26	171,16	6,63	0,96		4450	172	25		0,97	25,22		
52	<b>ТЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж м.к.обшивки вентшахт из прямоугольных труб	1 т конструк ций	1,4664 1466,4/1000	1483,57	444,23	658,91	39,84	2176	651	966	58	63,28	92,79	3,82	5,6
53	<b>ТССЦ-103-1939</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40x25 мм, толщина стенки 2 мм	т	1,466	5929,08				8692							
54	<b>ТЕР12-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности 562,10 = 8 444,76 - 30 x 16,27 - 128 x 57,77	100 м2 кровли	1,0469 104,69/100	562,1	285,72	138,78	8,21	588	299	145	9	41,23	43,16	0,79	0,83
55	<b>ТССЦ-101-4566</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер КС21-1000-0,5	м2	115,159	63,25				7284							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	<b>ТЕР26-01-037-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов холодных поверхностей: вентшахт прямоугольных 303,74 = 643,22 - 0,7 x 19,73 - 0,12 x 2 004,77 - 0,0039 x 7 671,42 - 2 x 27,59	1 м3 изоляция	9,072	303,74	154,71	68,87		2756	1404	625		20,04	181,8		
57	<b>ТССЦ-104-0099</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	181,44 8,64*21	28,96				5255							
58	<b>ТЕР10-01-022-06</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Обшивка каркасов вентканалов: сталью оцинкованной 3 898,94 = 3 924,26 - 0,0033 x 7 671,42	100 м2 потолка	1,85 185/100	3898,94	163,1	10,51		7213	302	19		24,9	46,07		
59	<b>ТССЦ-101-1845</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	1480	0,16				237							
60	<b>ТЕР12-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Обшивка вентканалов профнастилом 562,10 = 8 444,76 - 30 x 16,27 - 128 x 57,77	100 м2 кровли	1,56 156 / 100	562,1	285,72	138,78	8,21	877	446	216	13	41,23	64,32	0,79	1,23
61	<b>ТССЦ-101-4566</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С 8	м2	165,36 156*1,06	63,25				10459							
62	<b>ТССЦ-101-2805</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41	м2	25	27,4				685							
63	<b>ФССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт.	13,15 26,3/2	42,46 44,69*0,95				558							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	<b>ФССЦ-101-7314</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы кровли: планка отливная длиной 2000 мм	шт.	64	69,17 72,81*0,95				4427							
65	<b>ТССЦ-101-2404</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	70	6,15				431							
<b>Итого по разделу 1 Кровля</b>									2274372					2626,68		30,5

**Раздел 2. Огнезащитная обработка**

66	<b>ТЕР26-02-014-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли 420,57 = 1 363,07 - 65 x 14,50	100 м2 обработываемой поверхности	14,2 1420/100	420,57	305,27	97,73		5972	4335	1388		41,42	588,16		
67	<b>ТССЦ-113-8081</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Состав огнебиозащитный "Вупротек-3" (порошок)	кг	284 1420*0,2	12,22				3470							
<b>Итого по разделу 2 Огнезащитная обработка</b>									234658					676,38		

**Раздел 3. Разные работы**

68	<b>ТССЦпг01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12	46,76				561							
69	<b>ТССЦпг03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	12	8,66		8,66		104		104					
<b>Итого по разделу 3 Разные работы</b>									1323							

**ИТОГИ ПО СМЕТЕ:**

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									288469	20996	7828	252		2880,27		24,74
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1949808	453205	71078	5368		3303,06		30,5
В том числе, справочно:																



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=18,82; ЭМ=7,33; ЗПМ=18,82; МАТ=5,5 (Поз. 1-3, 6, 4, 7, 9, 5, 8, 10-11, 20, 22, 45, 58, 12-13, 21, 46-47, 59, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60, 16-19, 28, 63-65, 15, 57, 67, 56, 66, 23-25, 32-40, 49, 55, 61-62, 26, 29-30, 43-44, 41, 52, 42, 53, 69)									1589580	374149	49551	4491				
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 7, 9, 11, 20, 22, 45, 58, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60, 56, 66, 29-30, 43-44, 41, 52)									71759	58061	13698	1125		422,775		5,7525
Накладные расходы									372396							
В том числе, справочно:																
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 5119) (Поз. 23-25, 32-40, 49, 55, 61-62)									3395							
90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 16063) (Поз. 29-30, 43-44, 41, 52)									10396							
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 124209) (Поз. 56, 66)									89319							
105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 3554) (Поз. 4, 7, 9)									2683							
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 3200) (Поз. 1-3, 6)									2812							
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 73981) (Поз. 11, 20, 22, 45, 58)									62776							
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 232947) (Поз. 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60)									201015							
Сметная прибыль									188148							
В том числе, справочно:																
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 73981) (Поз. 11, 20, 22, 45, 58)									28524							
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 5119) (Поз. 23-25, 32-40, 49, 55, 61-62)									2396							
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 236501) (Поз. 4, 7, 9, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60)									94080							
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 3200) (Поз. 1-3, 6)									1613							
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 124555) (Поз. 56, 66, 29-30, 43-44)									53359							
85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 15717) (Поз. 41, 52)									8176							
Итого									2510352					3303,06		30,5
В том числе:																
Материалы									1424964							
Машины и механизмы									71078							
ФОТ									459073							
Накладные расходы									372396							
Сметная прибыль									188148							
Средства, заточенные подрядчиком на уплату НДС на материалы. Письмо №6292/10-НЗ от 06.10.2009г. (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18									284787							
Итого									2795139							
Коэффициент конкурсного снижения 0,961178									-108514							
ВСЕГО по смете									2686626					3303,06		30,5

Составил:

Б.М.Пшиков

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Филиппов А.Ю.