

Заказчик: Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"
Подрядчик: ООО "Ю-Строй-Сервис"

Стройка: РА, МО "ГОРОД МАЙКОП"
МКД по адресу: г.Майкоп, ул.Кирпичная,51
Объект: Утепление фасада

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	М-218-П-16
дата	27 06 2016
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	01.09.2016

Отчетный период	
с	по
23.07.2016	01.09.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Капитальный ремонт МКД Утепление фасада Окончательный расчет по договору М-218-П-16 от 27.06.2016		280 931,00 56 186,20	280 931,00 56 186,20	56 186,20
Итого					56 186,20
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					56 186,20

Заказчик Директор НО "АР фонд капремонта МКД"

М П

Р.М. Пшигонов

Подрядчик Директор ООО "Ю-Строй-Сервис"

М П

Р.Д.Ляфишев

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Юг-Строй-Сервис"
 Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Кирпичная ,51
 Объект - Утепление фасада

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор (контракт)	номер	М-218-П-16
	дата	27.06.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	01.09.2016	23.07.2016	01.09.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль- сентябрь 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 56186,20 руб.

Номера		Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Обслуж-х машины	
												оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2. Окона													
1	7	ТССЦ-203-0956 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	1,872	1522,72			2851				
2	9	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,89	64,16	19,18		121	36	36	2,4	4,54

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		России от 31.12.14 №937/пр	НР (443 руб.): 90%*(0,85*0,9) от ФОТ (644 руб.) СП (394 руб.): 85%*(0,9*0,8) от ФОТ (644 руб.)			19,1							
3	20	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,89	989,47			1870				
4	11	ТЕРп61-7-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР (4789 руб.): 79%*(0,85*0,9) от ФОТ (7925 руб.) СП (2853 руб.): 50%*(0,9*0,8) от ФОТ (7925 руб.)	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	0,16	5623,92	47,66		900	441	8	383,06	61,29
						2758,03	12,05				2	1,16	0,19
5	12	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен НР (116 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (161 руб.) СП (54 руб.): 55%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (161 руб.)	100 м2 покрытия	0,16	52,11	1,37		8	8		6,55	1,05
						50,57	0,1					0,01	
6	13	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	2,1	24,35			51				
7	14	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен НР (724 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (1002 руб.) СП (337 руб.): 55%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (1002 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,16	1409,68	15,16		226	49	2	42,9	6,86
						308,88	0,21					0,02	
Итого по разделу 2 Окна									54159				74,93
													3,4
Раздел 3. Разные работы													
8	15	ТССЦпг01-01-01- 041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*(0,85*0,9) от ФОТ СП 0%*(0,9*0,8) от ФОТ	1 т груза	13,047	46,76			610				
9	16	ТССЦпг03-21-01- 010 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0%*(0,05*0,9) от ФОТ СП 0%*(0,9*0,8) от ФОТ	1 т груза	13,047	14,77	14,77		193		193		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 3 Разные работы									2023				
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									6830	534	239		73,74
											2		0,19
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									46455,2	9714	1758		74,93
											36		3,4
В том числе, справочно:													
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 12, 14)									10	9	1		1,1865
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗМ=17,89 (Поз. 7, 9, 20, 11-12, 14, 13, 16)									34872	9171	1517		
											34		3,2091
НДС на материалы МАТ=16% (Поз. 7, 9, 20, 11-12, 14, 13)									4739				
Накладные расходы									6086				
В том числе, справочно:													
79%*(0,85*0,9) ФОТ (от 7925) (Поз. 11)									4789				
90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 644) (Поз. 9, 20)									443				
105%*0,9 * (0,85*0,9) ФОТ (от 1181) (Поз. 12, 14)									854				
Сметная прибыль									3645				
В том числе, справочно:													
50%*(0,9*0,8) ФОТ (от 7925) (Поз. 11)									2853				
55%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 1181) (Поз. 12, 14)									398				
85%*(0,9*0,8) ФОТ (от 644) (Поз. 9, 20)									394				
Итого									56186,2				74,93
													3,4
В том числе:													
Материалы									34373,2				
Машины и механизмы									1758				
ФОТ									9750				
Накладные расходы									6086				
Сметная прибыль									3645				
ВСЕГО по акту									56186,2				74,93
													3,4

Сдал: Директор ООО "Юг-Строй-Сервис" Р.Д. Ляфшиев
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор НО "АР фонд капремонта МКД" Р.М. Пшигонов
(должность, подпись, расшифровка)



Инвестор:
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик: ООО "Юг-Строй-Сервис"
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г.Майкоп,
ул. Кирпичная,51

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код		
0322001		

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Объект: Утепление фасада

номер	М-218-П-16		
дата	27	06	2016
Вид операции			

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	22.07.2016

Отчетный период	
с	по
27.06.2016	22.07.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Утепление фасада Промежуточный расчет от стоимости договора №М-218-П-16 от 27.06.2016г. Аванс 30% от стоимости договора №М-218-П-16 от 27.06.2016г.		224 744,80 140 465,50 84 279,30	224 744,80 140 465,50 84 279,30	224 744,80
Итого					224 744,80
Сумма НДС					
Всего с учетом НДС					224 744,80

Заказчик: Директор НО "АР фонд капремонта МКД"

Р.М.Пшигонов

М П

Подрядчик: Директор ООО "Юг-Строй-Сервис"

Р.Д.Ляфисhev

М П

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Юг-Строй-Сервис"
 Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Кирпичная, 51
 Объект - Утепление фасада

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	М-218-П-16
	дата	27.06.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	22.07.2016	27.06.2016	22.07.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь- июль 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 224744,80 руб.

Номера		Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Обслуж-х машины	
												оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,2154	1439,25	318,04		310	242	68	172,76	37,21
			НР (3899 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (4633 руб.) СП (2335 руб.): 70%*(0,9*0,8) от ФОТ (4633 руб.)			1121,21	80,42				17	7,74	1,67
2	2	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0198	992,42	318,04		20	14	6	103,91	2,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		России от 31.12.14 №937/пр	НР (241 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (286 руб.) СП (144 руб.): 70%*(0,9*0,8) от ФОТ (286 руб.)			674,38	80,42				2	7,74	0,15
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									11742				39,27
													32,56
Раздел 2. Окна													
3	3	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 НР (727 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (895 руб.) СП (345 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (895 руб.)	100 м2 проемов	0,0358	8570,69	475,83		307	43	17	170,75	6,11
						1198,67	18,29				1	1,76	0,06
4	4	ТССЦ-203-0936 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1,54	1082,54			1667				
5	8	ТССЦ-203-0937 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	2,04	999,11			2038				
6	17	ТЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 НР (1700 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (2093 руб.) СП (807 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (2093 руб.)	100 м2 проемов	0,1044	6409,92	429,4		669	101	45	137,43	14,35
						964,76	6,86				1	0,66	0,07
7	18	ТССЦ-203-1007 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	10,44	1023,04			10681				
8	5	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления НР (1890 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (2326 руб.) СП (897 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (2326 руб.)	100 м2 проемов	0,1067	6959,2	452,19		743	112	48	149,16	15,92
						1047,1	6,86				1	0,66	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	19	ТССЦ-203-1032 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	10,67	1431,37			15273				
10	6	ТЕР10-01-034-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0207	10662,02	558,85		221	31	12	216,08	4,47
			НР (581 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (644 руб.) СП (292 руб.): 63%*(0,9*0,8) от ФОТ (644 руб.)			1516,88	18,29					1,76	0,04
11	7	ТССЦ-203-0956 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	0,198	1522,72			301				
Итого по разделу 2 Окна									213006				46,98
													5,36
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									32230	543	196		80,12
											22		2,06
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									210863,8	10484	1662		86,25
											412		37,92
В том числе, справочно:													
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									74	43	31		6,1275
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7)											1		0,06
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7)									151153	9898	1435		
											388		35,8068
НДС на материалы МАТ=16% (Поз. 3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7)									27410				
Накладные расходы									9053				
В том числе, справочно:													
110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 4920) (Поз. 1-2)									4140				
118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 644) (Поз. 4, 8, 18-19, 6-7)									581				
118%*0,9 * (0,85*0,9) ФОТ (от 5332) (Поз. 3, 17, 5)									4332				
Сметная прибыль									4828				
В том числе, справочно:													
63%*(0,9*0,8) ФОТ (от 644) (Поз. 4, 8, 18-19, 6-7)									292				
63%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 5332) (Поз. 3, 17, 5)									2056				
70%*(0,9*0,8) ФОТ (от 4920) (Поз. 1-2)									2480				
Итого									224744,8				86,25
													37,92
В том числе:													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									198717,8				
									1662				
									10896				
									9053				
									4828				
									224744,8				86,25
													37,92

Сдал: Директор ООО "Юг-Строй-Сервис" Р.Д.Ляфиев
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор НО "АР фонд капремонта МКД" Р.М.Пшигонов
(должность, подпись, расшифровка)



Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Юг-Строй-Сервис"
 Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Кирпичная ,51
 Объект - Утепление фасада

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	М-218-П-16
	дата	27.06.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3*	01.09.2016	27.06.2016	01.09.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь-сентябрь 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 280,931 тыс. руб.

Номера		Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Обслуж-х машины	
												оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,2154	1439,25	318,04		310	242	68	172,76	37,21
			НР (3899 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (4633 руб.) СП (2335 руб.): 70%*(0,9*0,8) от ФОТ (4633 руб.)			1121,21	80,42				17	7,74	1,67
2	2	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0198	992,42	318,04		20	14	6	103,91	2,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Россий от 31.12.14 №937/пр	НР (241 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (286 руб.) СП (144 руб.): 70%*(0,9*0,8) от ФОТ (286 руб.)			674,38	80,42				2	7,74	0,15
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									11742				39,27
													32,56
Раздел 2. Окна													
3	3	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 НР (727 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (895 руб.) СП (345 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (895 руб.)	100 м2 проемов	0,0358	8570,69	475,83		307	43	17	170,75	6,11
						1198,67	18,29				1	1,76	0,06
4	4	ТССЦ-203-0936 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1,54	1082,54			1667				
5	8	ТССЦ-203-0937 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	2,04	999,11			2038				
6	17	ТЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 НР (1700 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (2093 руб.) СП (807 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (2093 руб.)	100 м2 проемов	0,1044	6409,92	429,4		669	101	45	137,43	14,35
						964,76	6,86				1	0,66	0,07
7	18	ТССЦ-203-1007 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	10,44	1023,04			10681				
8	5	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления НР (1890 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (2326 руб.) СП (897 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (2326 руб.)	100 м2 проемов	0,1067	6959,2	452,19		743	112	48	149,16	15,92
						1047,1	6,86				1	0,66	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	19	ТССЦ-203-1032 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	10,67	1431,37			15273				
10	6	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0207	10662,02	558,85		221	31	12	216,08	4,47
			НР (581 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (644 руб.) СП (292 руб.): 63%*(0,9*0,8) от ФОТ (644 руб.)			1516,88	18,29					1,76	0,04
11	7	ТССЦ-203-0956 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	2,07	1522,72			3152				
12	9	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы НР (443 руб.): 90%*(0,85*0,9) от ФОТ (644 руб.) СП (394 руб.): 85%*(0,9*0,8) от ФОТ (644 руб.)	1 м2 проема	1,89	64,16	19,18		121	36	36	2,4	4,54
						19,1							
13	20	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,89	989,47			1870				
14	11	ТЕРп61-7-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР (4789 руб.): 79%*(0,85*0,9) от ФОТ (7925 руб.) СП (2853 руб.): 50%*(0,9*0,8) от ФОТ (7925 руб.)	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	0,16	5623,92	47,66		900	441	8	383,06	61,29
						2758,03	12,05				2	1,16	0,19
15	12	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен НР (116 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (161 руб.) СП (54 руб.): 55%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (161 руб.)	100 м2 покрытия	0,16	52,11	1,37		8	8		6,55	1,05
						50,57	0,1					0,01	
16	13	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	2,1	24,35			51				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	14	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен НР (724 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (1002 руб.) СП (337 руб.): 55%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (1002 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,16	1409,68	15,16		226	49	2	42,9	6,86
						308,88	0,21					0,02	
Итого по разделу 2 Окна									267166				121,91
													8,76
Раздел 3. Разные работы													
18	15	ТССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*(0,85*0,9) от ФОТ СП 0%*(0,9*0,8) от ФОТ	1 т груза	13,047	46,76			610				
19	16	ТССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0%*(0,85*0,9) от ФОТ СП 0%*(0,9*0,8) от ФОТ	1 т груза	13,047	14,77	14,77		193		193		
Итого по разделу 3 Разные работы									2023				
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									39060	1077	435		153,86
											24		2,25
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									257319	20198	3420		161,18
											448		41,32
В том числе, справочно:													
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									84	52	31		7,314
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7, 12, 14)											1		0,06
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7, 9, 20, 11-12, 14, 13, 16)									186025	19069	2951		
НДС на материалы МАТ=16% (Поз. 3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7, 9, 20, 11-12, 14, 13)											422		39,0159
НДС на материалы МАТ=16% (Поз. 3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7, 9, 20, 11-12, 14, 13)									32150				
Накладные расходы									15139				
В том числе, справочно:													
79%*(0,85*0,9) ФОТ (от 7925) (Поз. 11)									4789				
90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 644) (Поз. 9, 20)									443				
105%*0,9 * (0,85*0,9) ФОТ (от 1181) (Поз. 12, 14)									854				
110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 4920) (Поз. 1-2)									4140				
118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 644) (Поз. 4, 8, 18-19, 6-7)									581				
118%*0,9 * (0,85*0,9) ФОТ (от 5332) (Поз. 3, 17, 5)									4332				
Сметная прибыль									8473				
В том числе, справочно:													
50%*(0,9*0,8) ФОТ (от 7925) (Поз. 11)									2853				
55%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 1181) (Поз. 12, 14)									398				
63%*(0,9*0,8) ФОТ (от 644) (Поз. 4, 8, 18-19, 6-7)									292				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 5332) (Поз. 3, 17, 5)									2056				
70%*(0,9*0,8) ФОТ (от 4920) (Поз. 1-2)									2480				
85%*(0,9*0,8) ФОТ (от 644) (Поз. 9, 20)									394				
Итого									280931				161,18
													41,32
В том числе:													
Материалы									233091				
Машины и механизмы									3420				
ФОТ									20646				
Накладные расходы									15139				
Сметная прибыль									8473				
ВСЕГО по акту									280931				161,18
													41,32

Сдал: Директор ООО "Юг-Строй-Сервис" Р.Д.Ляфишев
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор НО "АР фонд капремонта МКД" Р.М.Пшигонов
(должность, подпись, расшифровка)

Контроль - [подпись] - [подпись] / [подпись] /


Расчет проверил	
Главный специалист	[подпись] Филиппов А.Ю.
2016	

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО
"Юг-Строй-Сервис"

Л.Д.Ляфифев

2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор НО

АД "Фонд капитального ремонта МКД"

Р.М.Пшигонов

2016 г.



Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Кирпичная, 51

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Утепление фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 280,931 тыс. руб.

Средства на оплату труда 20,646 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 161,18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок НР (3899 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (4633 руб.) СП (2335 руб.): 70%*(0,9*0,8) от ФОТ (4633 руб.)	100 м2	0,2154 21,54/100	1439,25	1121,21	318,04	80,42	310	242	68	17	172,76	37,21	7,74	1,67
2	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных НР (241 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (286 руб.) СП (144 руб.): 70%*(0,9*0,8) от ФОТ (286 руб.)	100 м2	0,0198 1,98/100	992,42	674,38	318,04	80,42	20	14	6	2	103,91	2,06	7,74	0,15
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									11742					39,27		32,56
Раздел 2. Окна																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 НР (727 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (895 руб.) СП (345 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (895 руб.)	100 м2 проемов	0,0358 (1,54+2,04)/100	8570,69	1198,67	475,83	18,29	307	43	17	1	170,75	6,11	1,76	0,06
4	ТССЦ-203-0936 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1,54	1082,54				1667							
8	ТССЦ-203-0937 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	2,04	999,11				2038							
17	ТЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 НР (1700 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (2093 руб.) СП (807 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (2093 руб.)	100 м2 проемов	0,1044 10,44/100	6409,92	964,76	429,4	6,86	669	101	45	1	137,43	14,35	0,66	0,07
18	ТССЦ-203-1007 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	10,44	1023,04				10681							
5	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления НР (1890 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (2326 руб.) СП (897 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (2326 руб.)	100 м2 проемов	0,1067 10,67/100	6959,2	1047,1	452,19	6,86	743	112	48	1	149,16	15,92	0,66	0,07

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТССЦ-203-1032 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	10,67	1431,37				15273							
6	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых НР (581 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (644 руб.) СП (292 руб.): 63%*(0,9*0,8) от ФОТ (644 руб.)	100 м2 проемов	0,0207 2,07/100	10662,02	1516,88	558,85	18,29	221	31	12		216,08	4,47	1,76	0,04
7	ТССЦ-203-0956 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	2,07	1522,72				3152							
9	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы НР (443 руб.): 90%*(0,85*0,9) от ФОТ (644 руб.) СП (394 руб.): 85%*(0,9*0,8) от ФОТ (644 руб.)	1 м2 проема	1,89	64,16	19,1	19,18		121	36	36		2,4	4,54		
20	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,89	989,47				1870							
11	ТЕРп61-7-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР (4789 руб.): 79%*(0,85*0,9) от ФОТ (7925 руб.) СП (2853 руб.): 50%*(0,9*0,8) от ФОТ (7925 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,16	5623,92	2758,03	47,66	12,05	900	441	8	2	383,06	61,29	1,16	0,19
12	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен НР (116 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (161 руб.) СП (54 руб.): 55%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (161 руб.)	100 м2 покрытия	0,16	52,11	50,57	1,37	0,1	8	8			6,55	1,05	0,01	


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТССЦ-101-2416 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Грунтовка «Бетоноконтант», КНАУФ	кг	2,1	24,35				51							
14	ТЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен <i>НР (724 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (1002 руб.)</i> <i>СП (337 руб.): 55%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (1002 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	1409,68	308,88	15,16	0,21	226	49	2		42,9	6,86	0,02	
Итого по разделу 2 Окна									267166					121,91		8,76
Раздел 3. Разные работы																
15	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>НР 0%*(0,85*0,9) от ФОТ</i> <i>СП 0%*(0,9*0,8) от ФОТ</i>	1 т груза	13,047	46,76				610							
16	ТССЦпг03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0%*(0,85*0,9) от ФОТ</i> <i>СП 0%*(0,9*0,8) от ФОТ</i>	1 т груза	13,047	14,77		14,77		193		193					
Итого по разделу 3 Разные работы									2023							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									39060	1077	435	24		153,86		2,25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									257319	20198	3420	448		161,18		41,32
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7, 12, 14)									84	52	31	1		7,314		0,06
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7, 9, 20, 11-12, 14, 13, 16)									186025	19069	2951	422				39,0159
НДС на материалы МАТ=16% (Поз. 3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7, 9, 20, 11-12, 14, 13)									32150							
Накладные расходы									15139							
В том числе, справочно:																
79%*(0,85*0,9) ФОТ (от 7925) (Поз. 11)									4789							
90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 644) (Поз. 9, 20)									443							
105%*0,9 * (0,85*0,9) ФОТ (от 1181) (Поз. 12, 14)									854							
110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 4920) (Поз. 1-2)									4140							
118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 644) (Поз. 4, 8, 18-19, 6-7)									581							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	118%*0,9 * (0,85*0,9) ФОТ (от 5332) (Поз. 3, 17, 5)								4332							
	Сметная прибыль								8473							
	В том числе, справочно:															
	50%*(0,9*0,8) ФОТ (от 7925) (Поз. 11)								2853							
	55%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 1181) (Поз. 12, 14)								398							
	63%*(0,9*0,8) ФОТ (от 644) (Поз. 4, 8, 18-19, 6-7)								292							
	63%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 5332) (Поз. 3, 17, 5)								2056							
	70%*(0,9*0,8) ФОТ (от 4920) (Поз. 1-2)								2480							
	85%*(0,9*0,8) ФОТ (от 644) (Поз. 9, 20)								394							
	Итого								280931					161,18		41,32
	В том числе:															
	Материалы								233091							
	Машины и механизмы								3420							
	ФОТ								20646							
	Накладные расходы								15139							
	Сметная прибыль								8473							
	ВСЕГО по смете								280931					161,18		41,32

Составил:  Р.Д.Ляфишев
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Филиппов А.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

