

НО "АР фонд капремонта МКД"

Карточка счета 60.01.1 за 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ООО РСУ "Югспецстрой" И Договоры Равно "М-429-П-16 от 08.04.2016"

| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Счет | Дебет | Счет | Кредит | Текущее сальдо |
|------------------|--|--|---|---------|--------------|---------|--------------|----------------|
| Сальдо на начало | | | | | | | | 0,00 |
| 08.04.2016 | Списание с расчетного счета 0000-000199 от 08.04.2016 15:08:18 Аванс 30% за капремонт согл. дог. М-429-П-16 от 08.04.2016 по адресу: Майкоп, ул. Прямая 1 по вх.д. 173 от 08.04.2016 | ООО РСУ "Югспецстрой" М-429-П-16 от 08.04.2016 Списание с расчетного счета 0000-000199 от 08.04.2016 15:08:18 | 40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Майкоп, ул. Прямая 1 | 60.01.1 | 950 626,50 | 55.04.1 | | Д 950 626,50 |
| 06.05.2016 | Поступление (акт, накладная) 0000-000156 от 06.05.2016 23:59:59 Услуги по ремонту МКД по вх.д. 1 от 06.05.2016 | Взносы от собственников за капитальный ремонт <...><...> | ООО РСУ "Югспецстрой" М-429-П-16 от 08.04.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000156 от 06.05.2016 23:59:59 | 86.03 | | 60.01.1 | 2 407 798,80 | К 1 457 172,30 |
| 13.05.2016 | Списание с расчетного счета 0000-000385 от 13.05.2016 11:43:02 Промеж. платеж за капремонт согл. дог. М-429-П-16 от 08.04.2016 по адресу: Майкоп, ул. Прямая 1 по вх.д. 267 от 13.05.2016 | ООО РСУ "Югспецстрой" М-429-П-16 от 08.04.2016 Списание с расчетного счета 0000-000385 от 13.05.2016 11:43:02 | 40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Майкоп, ул. Прямая 1 | 60.01.1 | 1 504 874,25 | 55.04.1 | | Д 47 701,95 |
| 13.05.2016 | Поступление на расчетный счет 0000-000128 от 13.05.2016 23:59:59 Возврат суммы излишне перечисленного аванса по договору М-429-П-16 от 08.04.2016. НДС не предусмотрен по вх.д. от | 40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Майкоп, ул. Прямая 1 | ООО РСУ "Югспецстрой" М-429-П-16 от 08.04.2016 <...> | 55.04.1 | | 60.01.1 | 47 701,95 | |
| 01.08.2016 | Списание с расчетного счета 0000-000518 от 01.08.2016 16:03:15 Промеж. платеж за капремонт согл. дог. М-429-П-16 от 08.04.2016 по адресу: Майкоп, ул. Прямая 1 по вх.д. 475 от 01.08.2016 | ООО РСУ "Югспецстрой" М-429-П-16 от 08.04.2016 Списание с расчетного счета 0000-000518 от 01.08.2016 16:03:15 | 40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Майкоп, ул. Прямая 1 | 60.01.1 | 313 389,03 | 55.04.1 | | Д 313 389,03 |
| 01.08.2016 | Поступление (акт, накладная) 0000-000235 от 01.08.2016 23:59:59 Услуги по ремонту МКД по вх.д. 2 от 01.08.2016 | Взносы от собственников за капитальный ремонт <...><...> | ООО РСУ "Югспецстрой" М-429-П-16 от 08.04.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000235 от 01.08.2016 23:59:59 | 86.03 | | 60.01.1 | 313 389,03 | |
| 29.08.2016 | Поступление (акт, накладная) 0000-000236 от 29.08.2016 23:59:59 Услуги по ремонту МКД по вх.д. 3 от 29.08.2016 | Взносы от собственников за капитальный ремонт <...><...> | ООО РСУ "Югспецстрой" М-429-П-16 от 08.04.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000236 от 29.08.2016 23:59:59 | 86.03 | | 60.01.1 | 288 560,67 | К 288 560,67 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------|------|--|
| 08.09.2016 | Списание с расчетного счета 0000-000676 от 08.09.2016 14:09:33 Окончат. платеж за капремонт согл. дог. М-429-П-16 от 08.04.2016 по адресу: Майкоп, ул. Прямая 1 по вх.д. 583 от 08.09.2016 | ООО РСУ "Югспецстрой" М-429-П-16 от 08.04.2016 Списание с расчетного счета 0000-000676 от 08.09.2016 14:09:33 | 40604810401000016 60.01.1 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Майкоп, ул. Прямая 1 | 288 560,67 55.04.1 | | | |
| Обороты за период и сальдо на конец | | | | 3 057 450,45 | 3 057 450,45 | 0,00 | |

1819

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (АО) Г. СОЧИ | | БИК | 040396554 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810100000000554 |
| ИНН 0105074257 | КПП 010401001 | Сч. № | 40702810000060008022 |
| ООО РСУ "Югспецстрой" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 7 от 29 августа 2016 г.

Поставщик: ООО РСУ "Югспецстрой", ИНН 0105074257, КПП 010401001, 385792, Адыгея Респ,
Майкопский р-н, Даховская ст-ца, Ленина ул, дом № 9, строение "Б", тел.:
8-909-453-44-22

Покупатель: **НО "АР Фонд капремонта МКД", ИНН 0105981008, КПП 010501001**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|------------|------------|
| 1 | Окончательный расчет за проведение капитального ремонта МКД по договору № М-429-П-16 от 03.04.2016 по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Прямая 1 | 1 | | 288 560,67 | 288 560,67 |

Итого: 288 560,67

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 288 560,67

Всего наименований 1, на сумму 288 560,67 руб.


Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 67 копеек

Руководитель

Хакунов И.Д.

Бухгалтер

Хакунов И.Д.



08.09.2016
Поступ. в банк плат.

08.09.2016
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 583

08.09.2016
Дата

электронно
Вид платежа



Сумма
прописью

Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 67 копеек

| | | | |
|--|-----|----------|----------------------|
| ИНН 0105981008 | КПП | Сумма | 288560-67 |
| НО "АР фонд капремонта МКД" | | Сч. № | 40604810401000016238 |
| Платательщик ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | | БИК | 046015602 |
| | | Сч. № | 30101810600000000602 |
| Банк Плательщика СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (АО) Г. СОЧИ | | БИК | 040396554 |
| | | Сч. № | 30101810100000000554 |
| Банк Получателя ИНН 0105074257 КПП 010401001 ООО РСУ "Югспецстрой" | | Сч. № | 40702810000060008022 |
| | | Вид оп. | 01 |
| Получатель | | Наз. пл. | Срок плат. |
| | | Код | Очер. плат. |
| | | | Рез. поле |

Окончат. платеж за капремонт согл. дог. М-429-П-16 от 08.04.2016 по адресу: Майкоп, ул. Прямая 1
Сумма 288560-67
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО
08.09.2016

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 0105074257 | КПП 010401001 | | |
| Получатель: Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление «Югспецстрой» | | Сч. № | 40702810000060008022 |
| Банк получателя: Сочинский Филиал КБ «РЭБ» (АО) г. Сочи | | БИК | 040396554 |
| | | Сч. № | 30101810100000000554 |

Счет на оплату № 1 от «08» апреля 2016 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление «Югспецстрой», ИНН 0105074257, КПП 010401001.

Покупатель: НО «Адыгейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15А.

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|------------|------------|
| 1 | Аванс 30% за проведение капитального ремонта МКД, согл. дог. № М-429-П-16 от 07.04.2016 г. по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Прямая 1 | 1 | руб | 950 626,50 | 950 626,50 |

Итого: **950 626,50**
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: **950 626,50**

Всего наименований 1, на сумму **950 626,50**

Девятьсот пятьдесят тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 50 копеек

(сумма прописью)

Руководитель _____

Бухгалтер _____

М.П.



06.05.2016

13.05.2016

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 004080

06.05.2016

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок семь тысяч семьсот один рубль 95 копеек

ИНН 0105074257

КПП 010401001

Сумма

47701-95

Общество с ограниченной ответственностью Ремонтное
Строительное Управление "Югспецстрой"

Сч. N

40702810000060008022

Платательщик

Сочинский филиал Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОВАНК"
(акционерное общество)

БИК

040396554

г СОЧИ

Банк плательщика

Сч. N

30101810100000000554

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК

046015602

г РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк получателя

Сч. N

30101810600000000602

ИНН 0105981008

КПП 010501001

Сч. N

40604810401000016238

НО "АР фонд капремонта МКД"

Вид.оп.

01

Срок плат.

Наз.пл.

Очер.плат.

5

Код

Рез.поле

Получатель

Возврат суммы излишне перечисленного аванса по договору М-429-П-16 от 07.04.2016 г. Сумма 47701-95.
 НДС не предусмотрен

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка



[Handwritten signature]

ОО «МАЙКОПСКИЙ» СОЧИНСКОГО
ФИЛИАЛА КБ «РЭБ» АО

13.05.2016

БИК 040396554

БОЛГОВА А.В.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 0105074257 | КПП 010401001 | | |
| Получатель: Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление «Югспецстрой» | | Сч. № | 40702810000060008022 |
| Банк получателя: Сочинский Филиал КБ «РЭБ» (АО) г. Сочи | | БИК | 040396554 |
| | | Сч. № | 30101810100000000554 |

Счет на оплату № 4 от «06» мая 2016 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление «Югспецстрой», ИНН 0105074257, КПП 010401001.

Покупатель: НО «Адыгейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15А.

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|--------------|--------------|
| 1 | Промеж. платеж за проведение капитального ремонта МКД, по доп. согл. № М-429-П-16 от 08.04.2016 г. по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Прямая 1 | 1 | руб | 1 504 874,25 | 1 504 874,25 |

Итого: 1 504 874,25
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 1 504 874,25

Всего наименований 1, на сумму 1 504 874,25

Один миллион пятьсот четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре рубля 25 копеек

(сумма прописью)

Руководитель

Бухгалтер



13.05.2016
Поступ. в банк плат.

13.05.2016
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 267

13.05.2016
Дата

электронно
Вид платежа



Сумма
прописью

Один миллион пятьсот четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре рубля 25 копеек

| | | | | |
|---|---------------|----------|----------------------|-------------|
| ИНН 0105981008 | КПП | Сумма | 1504874-25 | |
| НО "АР фонд капремонта МКД" | | Сч. № | 40604810401000016238 | |
| Платательщик ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | | БИК | 046015602 | |
| | | Сч. № | 30101810600000000602 | |
| Банк Плательщика СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (АО) Г. СОЧИ | | БИК | 040396554 | |
| | | Сч. № | 30101810100000000554 | |
| Банк Получателя | | Сч. № | 40702810000060008022 | |
| ИНН 0105074257 | КПП 010401001 | | | |
| ООО РСУ "Югспецстрой" | | | | |
| Получатель | | Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. |
| | | Код | | Рез. поле |

Промеж. платеж за капремонт согл. дог. М-429-П-16 от 08.04.2016 по адресу: Майкоп, ул. Прямая 1
Сумма 1504874-25
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

| |
|--|
| ПАО Сбербанк Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк БИК 046015602 ПРОВЕДЕНО 13.05.2016 |
|--|

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (АО) Г. СОЧИ | | БИК | 040396554 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810100000000554 |
| ИНН 0105074257 | КПП 010401001 | Сч. № | 40702810000060008022 |
| ООО РСУ "Югспецстрой" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 6 от 01 августа 2016 г.

Поставщик: ООО РСУ "Югспецстрой", ИНН 0105074257, КПП 010401001, 385792, Адыгея Респ, Майкопский р-н, Даховская ст-ца, Ленина ул, дом № 9, литера "Б", тел.: 8-909-453-44-22

Покупатель: НО "АР Фонд капремонта МКД", ИНН 0105981008, КПП 010501001

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|------------|------------|
| 1 | Промежуточный платеж за проведение капитального ремонта МКД по договору № М-429-П-16 от 07.04.2016 | 1 | | 313 389,03 | 313 389,03 |

Итого: 313 389,03
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 313 389,03

Всего наименований 1, на сумму 313 389,03 руб.

Триста тринадцать тысяч триста восемьдесят девять рублей 03 копейки

Руководитель

Хакунов И.Д.

Бухгалтер

Хакунов И.Д.



01.08.2016
Поступ. в банк плат.

01.08.2016
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 475

01.08.2016
Дата

электронно
Вид платежа



Сумма
прописью

Триста тринадцать тысяч триста восемьдесят девять рублей 03 копейки

| | | | |
|---|---------------|----------|----------------------|
| ИНН 0105981008 | КПП | Сумма | 313389-03 |
| НО "АР фонд капремонта МКД" | | Сч. № | 40604810401000016238 |
| Платательщик | | БИК | 046015602 |
| ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | | Сч. № | 30101810600000000602 |
| Банк Плательщика | | БИК | 040396554 |
| СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (АО) Г. СОЧИ | | Сч. № | 30101810100000000554 |
| Банк Получателя | | Сч. № | 40702810000060008022 |
| ИНН 0105074257 | КПП 010401001 | Вид оп. | 01 |
| ООО РСУ "Югспецстрой" | | Наз. пл. | Срок плат. |
| Получатель | | Код | Очер. плат. |
| | | | Рез. поле |

Промеж. платеж за капремонт согл. дог. М-429-П-16 от 08.04.2016 по адресу: Майкоп, ул. Прямая 1
Сумма 313389-03
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО
01.08.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору № М-429-П-16 от 08 апреля 2016 года

город Майкоп

«04» июня 2016 года

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директор Руслана Меджидовича Пшигонова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО РСУ «ЮГСПЕЦСТРОЙ», в лице директора И.Д.Хакунова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору №М-429-П-16 от 08 апреля 2016 года о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения:

1. П.3.5 «Срок окончания работ : 11 июня 2016 года читать в следующей редакции
«Срок окончания работ» 15 июля 2016 года

Остальные условия Договора №М-429-П-16 от «08» апреля 2016 года оставить без изменений.



Заказчик:

Директор НО «Адыгейский республиканский фонд капремонта МКД»

Р.М.Пшигонов



Подрядчик:

Директор ООО РСУ «ЮГСПЕЦСТРОЙ»

И.Д.Хакунов

Директору НО «АР фонд капремонта МКД»

Р.М.Пшигонову

Главному инженеру НО «АР фонд капремонта МКД»

О.А.Косинову

ООО РСУ «ЮГСПЕЦСТРОЙ»

И.Д.Хакунов

УВЕДОМЛЕНИЕ

Прошу продлить срок действия договора от 08 апреля № М-429-П-16 на выполнение капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г.Майкоп, ул.Прямая,1 на срок до 15 июля 2016 года.

Основание:

1. Обеспечение безопасных условий и охраны труда (ст. 212 ТК РФ)
2. МР 2.2.8.0017-10. 2.2.8. Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года. Методические рекомендации"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.12.2010)

Приложение: Справка РОСГИДРОМЕТ №90 от 16.05.2016 года.

Директор

ООО РСУ «ЮГСПЕЦСТРОЙ»



И.Д.Хакунов

Принято: 04.06.16
Р.М. Пшигонов





РОСГИДРОМЕТ
АДЫГЕЙСКИЙ ЦЕНТР
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ –
филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»
Адыгейский ЦГМС
385000, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Крестьянская, д.236,
Тел. /факс (8772) 57 17 29, 57 13 06
Телеграфный адрес: МАЙКОП ПОГОДА
E-mail: Adigy_hydromet@inbox.ru

Директору
ООО РСУ «Югспецстрой»
Хакунову И.Д.

На № 16.05.16г. № 90
от _____

СПРАВКА

На Ваш запрос от 16.05.16г. сообщаем информацию о наблюдавшихся осадках по данным метеостанции Майкоп с 05.03.2016г. по 03.06.2016г.:

Таблица 1 – Дни с осадками в период с 05.03.2016г. по 03.06.2016г.

| Дата | Вид осадков | Количество осадков, в мм | Дата | Вид осадков | Количество осадков, в мм |
|----------|------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 05.03.16 | Ливневой дождь | 2,2 | 05.05.16 | Слабый ливневой дождь | 1,3 |
| 06.03.16 | Слабый ливневой дождь | 0,4 | 06.05.16 | Ливневой дождь | 3,0 |
| 14.03.16 | Слабый ливневой дождь | 0,1 | 07.05.16 | Ливневой дождь | 6,3 |
| 15.03.16 | Слабый снег | 0,2 | 10.05.16 | Слабый ливневой дождь, град | 0,4 |
| 20.03.16 | Ливневой дождь, снег | 14,2 | 11.05.16 | Ливневой дождь | 12,7 |
| 24.03.16 | Слабый ливневой дождь | 0,7 | 14.05.16 | Слабый ливневой дождь | 1,1 |
| 25.03.16 | Ливневой дождь | 2,1 | 15.05.16 | Слабый ливневой дождь | 0,1 |
| 26.03.16 | Ливневой дождь | 6,3 | 16.05.16 | Слабый ливневой дождь | 1,6 |
| 27.03.16 | Ливневой дождь | 3,9 | 17.05.16 | Слабый ливневой дождь | 0,8 |
| 28.03.16 | Слабый ливневой дождь | 0,7 | 18.05.16 | Ливневой дождь | 8,2 |
| 29.03.16 | Слабый ливневой дождь | 0,8 | 19.05.16 | Ливневой дождь | 2,9 |
| 02.04.16 | Слабый ливневой дождь | 0,4 | 23.05.16 | Ливневой дождь | 10,8 |
| 10.04.16 | Слабый ливневой дождь | 0,4 | 24.05.16 | Сильный ливневой дождь | 33,5 |
| 11.04.16 | Ливневой дождь | 3,5 | 26.05.16 | Слабый ливневой дождь | 1,1 |
| 13.04.16 | Сильный ливневой дождь | 22,4 | 27.05.16 | Ливневой дождь | 4,3 |

| | | | | | |
|----------|------------------------------|------|----------|------------------------------|------|
| 14.04.16 | Ливневой дождь | 3,6 | 28.05.16 | Слабый ливневой дождь | 0,7 |
| 16.04.16 | Ливневой дождь | 1,7 | 29.05.16 | Очень сильный ливневой дождь | 77,3 |
| 21.04.16 | Сильный ливневой дождь, град | 18,5 | 30.05.16 | Слабый ливневой дождь | 0,5 |
| 22.04.16 | Слабый ливневой дождь | 0,3 | 31.05.16 | Слабый ливневой дождь | 0,9 |
| 25.04.16 | Слабый ливневой дождь | 0,4 | 01.06.16 | Слабый ливневой дождь | 1,0 |
| 27.04.16 | Слабый ливневой дождь | 0,3 | 02.06.16 | Сильный ливневой дождь | 34,0 |
| 01.05.16 | Ливневой дождь | 3,4 | 03.06.16 | Ливневой дождь | 6,4 |
| 04.05.16 | Ливневой дождь | 2,5 | - | - | - |

Термины, применяемые при количественном определении осадков, в соответствии с руководящими документами, прилагаются.

Начальник
Адыгейского ЦГМС



А.В. Митров




Таблица 3

**Термины, применяемые в прогнозах жидких и смешанных осадков
и соответствующие им количественные характеристики**

| Термины | Количество осадков за 12 ч, мм |
|---|-----------------------------------|
| Без осадков, сухая погода | — |
| Небольшой дождь, слабый дождь, морось, моросящие осадки, небольшие осадки | 0,0–2 |
| Дождь, дождливая погода, осадки, мокрый снег, дождь со снегом, снег, переходящий в дождь; дождь, переходящий в снег | 3–14 |
| Сильный дождь, ливневый дождь (ливень); сильные осадки, сильный мокрый снег; сильный дождь со снегом, сильный снег с дождем | 15–49 |
| То же для селеопасных районов | 15–29 |
| То же для Черноморского побережья Кавказа | 30–79 |
| Очень сильный дождь, очень сильные осадки (очень сильный мокрый снег, очень сильный дождь со снегом, очень сильный снег с дождем) | ≥ 50 |
| То же для селеопасных районов | ≥ 30 |
| То же для Черноморского побережья Кавказа | ≥ 80 |
| Сильный ливень (сильные ливни) | ≥ 30 мм за период ≤ 1 ч |
| То же для Черноморского побережья Кавказа | ≥ 50 мм за период ≤ 1 ч |

Инвестор:
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик: ООО РСУ "Югспецстрой"
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп,
ул. Прямая, 1

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | Код |
| по ОКПО | 0322001 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | номер |
| | Доп. соглашение |
| | №2 |
| | дата |
| | 15 07 2016 |
| Вид операции | |

Объект: Капитальный ремонт фасада МКД

СПРАВКА

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 3 | 29.08.2016 |

| Отчетный период | |
|-----------------|------------|
| с | по |
| 02.08.2016 | 29.08.2016 |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|--------------------|--|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Капитальный ремонт фасада МКД Окончательный расчет от стоимости договора №М-429-П-16 от 08.04.2016г. | | 3 009 748,50 288 560,67 | 3 009 748,50 288 560,67 | 288 560,67 |
| Итого | | | | | 288 560,67 |
| Сумма НДС | | | | | |
| Всего с учетом НДС | | | | | 288 560,67 |

Заказчик: Директор НО "АР фонд капремонта МКД"

Р.М.Пшигонов

М П

Подрядчик: Директор ООО РСУ "Югспецстрой"

И.Д.Хакунов

М П

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО РСУ "Югспестрой"
 Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Прямая, 1
 Объект - Капитальный ремонт фасада МКД

| | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|
| Форма по ОКУД | Код | |
| | 0322005 | |
| | по ОКПО | |
| | по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | номер | Дополнительное соглашение №2 |
| | дата | 15.07.2016 |
| Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 3 | 29.08.2016 | 02.08.2016 | 29.08.2016 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 288560,67 руб.

| Номера | | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
|---|---------------|---|---|----------|--------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| по порядку | поз. по смете | | | | | Всего | Экспл. маш. | | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины | |
| | | | | | | | | | | | | оплата труда | в т.ч. оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 5. Козырьки, входы в подвалы, люки | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 55 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Облицовка входов в подвалы и люки стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,1567 | 283,18 | 40,05 | | 1075,43 | 988,02 | 75,99 | 32,59 | 139,12 |
| | | | НР (643,26 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (993,93 руб.) СП (517,04 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (993,93 руб.) | | | 231,71 | 1,25 | | | | 5,91 | 0,12 | |
| 2 | 56 | ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 23,595 | 55,97 | | | 8477,26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО РСУ "Югспестрой"
 Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Прямая, 1
 Объект - Капитальный ремонт фасада МКД

| | | |
|--|---------|------------------------------|
| Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО | Код | |
| | 0322005 | |
| | | |
| | | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор (контракт) | номер | Дополнительное соглашение №2 |
| | дата | 15.07.2016 |
| Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 3 | 29.08.2016 | 02.08.2016 | 29.08.2016 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 288560,67 руб.

| Номера | | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
|---|---------------|---|---|----------|--------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| по порядку | поз. по смете | | | | | Всего | Экспл. маш. | | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины | |
| | | | | | | | | | | | | оплата труда | в т.ч. оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 5. Козырьки, входы в подвалы, люки | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 55 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Облицовка входов в подвалы и люки стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,1567 | 283,18 | 40,05 | | 1075,43 | 988,02 | 75,99 | 32,59 | 139,12 |
| | | | НР (643,26 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (993,93 руб.) СП (517,04 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (993,93 руб.) | | | 231,71 | 1,25 | | | | 5,91 | 0,12 | |
| 2 | 56 | ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 23,595 | 55,97 | | | 8477,26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|----|----|---------|
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| 90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 65193,81) (Поз. 55, 60-63) | | | | | | | | | | 42192,78 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 28020,27 | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| 70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 64199,88) (Поз. 60-63) | | | | | | | | | | 27503,23 | | | |
| 85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 993,93) (Поз. 55) | | | | | | | | | | 517,04 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 293179,22 | | | 8348,97 |
| | | | | | | | | | | | | | 21,07 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 152196,4 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 5363,58 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 65193,81 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 42192,78 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 28020,27 | | | |
| Коэффициент конкурсного снижения 0,983911 | | | | | | | | | | -4618,55 | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | 288560,67 | | | 8348,97 |
| | | | | | | | | | | | | | 21,07 |



Генеральный директор ООО РСУ "Югспецстрой" И.Д. Хакунов
(должность, подпись, расшифровка)

Принял, директор НО-АР фонд капремонта МКД" В.М. Пшигонов
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|----|----|---------|
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| 90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 65193,81) (Поз. 55, 60-63) | | | | | | | | | | 42192,78 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 28020,27 | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| 70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 64199,88) (Поз. 60-63) | | | | | | | | | | 27503,23 | | | |
| 85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 993,93) (Поз. 55) | | | | | | | | | | 517,04 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 293179,22 | | | 8348,97 |
| | | | | | | | | | | | | | 21,07 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 152196,4 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 5363,58 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 65193,81 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 42192,78 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 28020,27 | | | |
| Козффициент конкурсного снижения 0,983911 | | | | | | | | | | -4618,55 | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | 288560,67 | | | 8348,97 |
| | | | | | | | | | | | | | 21,07 |



Сдал: Директор ООО РСУ "Югспецстрой" И.Д.Хакунов
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор НО АР фонд капремонта МКД" Р.М..Пшигонов
(должность, подпись, расшифровка)

Инвестор:
 Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД"
 Подрядчик: ООО РСУ "Югспецстрой"
 Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп,
 ул. Прямая, 1

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | Код |
| по ОКПО | 0322001 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | номер |
| | Доп. соглашение |
| | №2 |
| | дата |
| | 15 07 2016 |
| Вид операции | |

Объект: Капитальный ремонт фасада МКД

СПРАВКА

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 2 | 01.08.2016 |

| Отчетный период | |
|-----------------|------------|
| с | по |
| 07.05.2016 | 01.08.2016 |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|-----------|--|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Капитальный ремонт фасада МКД Промежуточный расчет от стоимости договора №М-429-П-16 от 08.04.2016г. | | 2 721 187,83 313 389,03 | 2 721 187,83 313 389,03 | 313 389,03 |

| | |
|--------------------|------------|
| Итого | 313 389,03 |
| Сумма НДС | |
| Всего с учетом НДС | 313 389,03 |

Заказчик: Директор НО "АР фонд капремонта МКД"

Р.М.Пшигонов

Подрядчик: Директор ООО РСУ "Югспецстрой"

И.Д.Хакунов



Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО РСУ "Югспестрой"
 Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Прямая, 1
 Объект - Капитальный ремонт фасада МКД

| | | |
|--|--------------|------------------------------|
| Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО | Код | |
| | 0322005 | |
| | | |
| | | |
| Вид деятельности по ОКДП (контракт) | номер | Дополнительное соглашение №2 |
| | дата | 15.07.2016 |
| | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 2 | 01.08.2016 | 07.05.2016 | 01.08.2016 |

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май-август 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 313389,03 руб.

| Номера | | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
|-----------------|---------------|---|---|-----------------|---------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|---------|
| по порядку | поз. по смете | | | | | Всего | Экспл. маш. | | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины | |
| | | | | | | оплата труда | в т.ч. оплата труда | | | | | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 3. Стены | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 34 | Прайс-лист "Уникма" | Акриловая краска Ceresit СТ44 | кг | 269,513 | 84,33 | | | 145895,77 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 35 | ФССЦ-101-3535 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Краска-колер, ПАЛИТРА РУСИ | кг | 116,3 | 21,38 | | | 15961,28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 36 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №927/пр | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,629 | 7630,4 | 30,07 | | 41001,12 | 13198,47 | 228,85 | 112,75 | 1929,68 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|----|--|---|-------|---|----------------|-------------|---|---------|---------|--------------|--------------|------------------------|
| | | | НР (11422,71 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (13237,27 руб.) СП (5265,79 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (13237,27 руб.) | | | 771,21 | 2,08 | | | | 38,8 | 0,2 | |
| 4 | 37 | ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж кабеля НР (2914 руб.): 85%*(0,85*0,94) от ФОТ (4290,66 руб.) СП (2008,03 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (4290,66 руб.) | 100 м | 3 | 60,76 60,35 | 0,41 0,1 | | 4295,45 | 4283,55 | 11,9 7,11 | 9,64 0,01 | 3,78 684,24 0,71 |

Раздел 4. Усиление балконных плит

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|-----------------|---------|-------------------|-----------------|--|----------|---------|-------------------|---------------|-----------------|
| 5 | 38 | ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сверление отверстий: в стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 120мм НР (221,47 руб.): 78%*(0,85*0,94) от ФОТ (355,37 руб.) СП (127,93 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (355,37 руб.) | 100 отверстий | 0,4 | 51,23 37,55 | 13,68 | | 408,33 | 355,37 | 52,96 | 5,49 | 52,05 |
| 6 | 39 | ТЕРр69-2-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сверление отверстий: на каждые 120мм толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 НР (213,07 руб.): 78%*(0,85*0,94) от ФОТ (341,88 руб.) СП (123,08 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (341,88 руб.) | 100 отверстий | 0,4 | 49,28 36,12 | 13,16 | | 392,8 | 341,88 | 50,92 | 5,28 | 49,92 |
| 7 | 40 | ТЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Постановка болтов: высокопрочных НР (875,55 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1352,85 руб.) СП (703,75 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1352,85 руб.) | 100 шт. болтов | 0,4 | 443,17 124,29 | 13,13 | | 2201,42 | 1352,85 | 63,5 | 16,1 | 175,31 |
| 8 | 41 | ТССЦ-101-1928 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Болты анкерные распорные М12 х250 | шт. | 36 | 2,75 | | | 635,5 | | | | |
| 9 | 42 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (балконное усиление) НР (2119,52 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3274,96 руб.) СП (1703,63 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3274,96 руб.) | 1 т конструкции | 0,24688 | 1483,57 444,23 | 658,91 39,84 | | 5555,31 | 2983,94 | 1968,48 291,02 | 63,28 3,82 | 424,93 27,92 |
| 10 | 43 | ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2469 | 9389,64 | | | 14881,63 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|----|---|--|---|--------|---------|--------|---|----------|---------|---------|-------|--------|
| 11 | 44 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (71,36 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (110,26 руб.) СП (47,24 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (110,26 руб.) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,089 | 226,09 | 6,74 | | 216,65 | 110,02 | 7,26 | 5,31 | 12,78 |
| | | | | | | 45,4 | 0,08 | | | | 0,24 | 0,01 | |
| 12 | 45 | ТЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой НР (65,85 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (101,74 руб.) СП (43,59 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (101,74 руб.) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,089 | 603,86 | 17,7 | | 431,54 | 101,5 | 19,16 | 5,76 | 13,96 |
| | | | | | | 41,94 | 0,16 | | | | 0,24 | 0,02 | |
| Раздел 5. Козырьки, входы в подвалы, люки | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 46 | ТЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм НР (296,95 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (337,86 руб.) СП (170,28 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (337,86 руб.) | 100 шт. | 0,24 | 78,37 | 18,86 | | 381,71 | 337,86 | 43,85 | 8,7 | 49,45 |
| | | | | | | 59,51 | | | | | | | |
| 14 | 47 | Прайс-лист ООО "СкладБетон" | MASTERFLOW 920SF | шт | 4,8 | 155,69 | | | 4797,14 | | | | |
| 15 | 48 | ТССЦ-101-4473 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х130 мм | шт. | 24 | 3,51 | | | 540,76 | | | | |
| 16 | 49 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (козырьки над входами) НР (4666,85 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (7210,95 руб.) СП (3751,14 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (7210,95 руб.) | 1 т конструкци й | 0,5436 | 1483,57 | 658,91 | | 12232,15 | 6570,25 | 4334,34 | 63,28 | 935,97 |
| | | | | | | 444,23 | 39,84 | | | | 640,7 | 3,82 | 61,51 |
| 17 | 50 | ФССЦ-103-1569 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- Зсп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 3 мм | т | 0,5436 | 5833,14 | | | 20354,58 | | | | |
| 18 | 51 | ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР (1401,99 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1856,8 руб.) СП (625 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1856,8 руб.) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,2364 | 657,76 | 3,28 | | 2420,78 | 1856,09 | 9,49 | 40,59 | 261,21 |
| | | | | | | 288,59 | 0,1 | | | | 0,71 | 0,01 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----|---|--|--------|--------|--------|-------|---|---------|--------|-------|-------|-------|
| 19 | 52 | ТЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Облицовка козырьков стальным профилированным листом <i>НР (469,63 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (725,64 руб.) СП (377,48 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (725,64 руб.)</i> | 100 м2 | 0,1144 | 283,18 | 40,05 | | 785,25 | 721,38 | 55,46 | 32,59 | 101,5 |
| | | | | | | 231,71 | 1,25 | | | | 4,26 | 0,12 | 0,24 |
| 20 | 53 | ТССЦ-101-4562 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 12,584 | 55,97 | | | 4521,24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 54 | ТССЦ-101-1845 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 91,52 | 0,16 | | | 93,98 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 55 | ТЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Облицовка входов в подвалы и люки стальным профилированным листом <i>НР (237,2 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (366,5 руб.) СП (190,65 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (366,5 руб.)</i> | 100 м2 | 0,0578 | 283,18 | 40,05 | | 396,64 | 364,37 | 27,97 | 32,59 | 51,11 |
| | | | | | | 231,71 | 1,25 | | | | 2,13 | 0,12 | 0,24 |

Раздел 6. Разные работы

| | | | | | |
|--|-----------|----------|---------|--|---------|
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | 39022,16 | 1226,65 | 571,35 | | 178,89 |
| | | | 33,36 | | 3,2 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | 278399,94 | 32577,52 | 6874,06 | | 4742,12 |
| | | | 985,19 | | 94,4 |
| Накладные расходы | 24976,12 | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | |
| 78%*(0,85*0,94) ФОТ (от 697,25) (Поз. 38-39) | 434,54 | | | | |
| 85%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4290,66) (Поз. 37) | 2914 | | | | |
| 90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 13142,87) (Поз. 40, 42, 49, 52, 55, 44-45) | 8505,93 | | | | |
| 105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1856,8) (Поз. 51) | 1401,99 | | | | |
| 110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 337,86) (Поз. 46-47) | 296,95 | | | | |
| 120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 13237,27) (Поз. 36) | 11422,71 | | | | |
| Сметная прибыль | 15137,55 | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | |
| 50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 697,25) (Поз. 38-39) | 251,01 | | | | |
| 55%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 1856,8) (Поз. 51) | 625 | | | | |
| 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4290,66) (Поз. 37) | 2008,03 | | | | |
| 65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 13237,27) (Поз. 36) | 5265,79 | | | | |
| 70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 337,86) (Поз. 46-47) | 170,28 | | | | |
| 70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 212,23) (Поз. 44-45) | 90,92 | | | | |
| 85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 12930,64) (Поз. 40, 42, 49, 52, 55) | 6726,52 | | | | |
| Итого | 318513,61 | | | | 4742,12 |
| | | | | | 94,4 |
| В том числе: | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|---------|
| | | | | | | | | | 238948,36 | | | | |
| | | | | | | | | | 6874,06 | | | | |
| | | | | | | | | | 33562,71 | | | | |
| | | | | | | | | | 24976,12 | | | | |
| | | | | | | | | | 15137,55 | | | | |
| | | | | | | | | | -5124,58 | | | | |
| | | | | | | | | | 313389,03 | | | | 4742,12 |
| | | | | | | | | | | | | | 94,4 |



Сдел: Директор ООО РСУ "Югспецстрой"

(должность, подпись, расшифровка)

И.Д.Хакунов

Принял: Директор НО "АР фонд капремонта МКД"

(должность, подпись, расшифровка)

Р.М..Пшигонов



Инвестор:
 Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД"
 Подрядчик: ООО РСУ "Югспецстрой"
 Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп,
 ул. Прямая,1

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

| Код | | |
|---------|--|--|
| 0322001 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Объект: Капитальный ремонт фасада МКД

| | | | |
|--------------|------------|----|------|
| номер | М-429-П-16 | | |
| дата | 08 | 04 | 2016 |
| Вид операции | | | |

СПРАВКА

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 1 | 06.05.2016 | с | по |
| | | 08.04.2016 | 06.05.2016 |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|--------------------|--|-----|---|---|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <p>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</p> <p>Капитальный ремонт фасада МКД</p> <p>Промежуточный расчет от стоимости договора №М-429-П-16 от 08.04.2016г.</p> <p>Аванс 30% от стоимости договора №М-429-П-16 от 08.04.2016г.</p> | | <p>2 407 798,80</p> <p>1 504 874,25</p> <p>902 924,55</p> | <p>2 407 798,80</p> <p>1 504 874,25</p> <p>902 924,55</p> | <p>2 407 798,80</p> |
| Итого | | | | | 2 407 798,80 |
| Сумма НДС | | | | | |
| Всего с учетом НДС | | | | | 2 407 798,80 |



Заказчик: Директор НО "АР фонд капремонта МКД"

[Signature]

Р.М.Пшигонов

Подрядчик: Директор ООО РСУ "Югспецстрой"

[Signature]

И.Д.Хакунов

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО РСУ "Югспестрой"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Прямая, 1
Объект - Капитальный ремонт фасада МКД

| | | |
|--------------------------|-------|------------|
| Форма по ОКУД | | Код |
| по ОКПО | | 0322005 |
| по ОКПО | | |
| по ОКПО | | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор (контракт) | номер | М-429-П-16 |
| | дата | 08.04.2016 |
| Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 1 | 06.05.2016 | 08.04.2016 | 06.05.2016 |

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель- май 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 2407798,80 руб.

| Номера | | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
|------------------|---------------|---|--|----------|-------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| по порядку | поз. по смете | | | | | Всего | Экспл. маш. | | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины | |
| | | | | | | | | | | | | оплата труда | в т.ч. оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Цоколь | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (цоколь) | 100 м2 | 1,288 | 142,85 | | | 4353,12 | 4353,12 | | 22,82 | 695,36 |
| | | | НР (4070,17 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (4353,12 руб.) СП (2437,75 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (4353,12 руб.) | | | 142,85 | | | | | | | |
| 2 | 2 | ТЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 1 | 972,33 | 1,3 | | 7897,97 | 2267,29 | 12,59 | 14,63 | 346,14 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|----|---|--|---|--------|---------|--------|---|----------|----------|---------|--------|---------|
| | | | НР (1992,72 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (2267,29 руб.) СП (1142,71 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (2267,29 руб.) | | | 95,83 | | | | | | | |
| 3 | 3 | ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен НР (3336,67 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (4419,11 руб.) СП (1487,47 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (4419,11 руб.) | 100 м2 покрытия | 1,288 | 128,66 | 2,32 | | 4454,36 | 4415,33 | 36,21 | 16,32 | 571,85 |
| | | | | | | 125,99 | 0,1 | | | | 3,78 | 0,01 | 0,24 |
| 4 | 4 | ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 25,8 | 24,35 | | | 4032,73 | | | | |
| 5 | 5 | ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен НР (25761,68 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (34118,95 руб.) СП (11484,44 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (34118,95 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,288 | 5887,34 | 69,48 | | 74829,24 | 33563,18 | 1082,89 | 129,95 | 4554,23 |
| | | | | | | 957,73 | 14,59 | | | | 555,77 | 1,44 | 54,66 |
| 6 | 6 | ТЕР15-04-019-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска фасадов акриловыми составами: вручную с подготовкой поверхности НР (3485,5 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (4616,22 руб.) СП (1553,82 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (4616,22 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,288 | 552,75 | 75,71 | | 8651,26 | 4616,22 | 1179,97 | 17,68 | 619,64 |
| | | | | | | 131,72 | | | | | | | |
| 7 | 7 | Прайс-лист "Уникма" | Акриловая краска Ceresit СТ44 | кг | 51,52 | 68,49 | | | 22650,78 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Подъездные оконные блоки | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Снятие оконных переплетов: остекленных НР (1554,62 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (2372,82 руб.) СП (1059,23 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (2372,82 руб.) | 100 м2 оконных переплетов | 0,3276 | 334,7 | 38,21 | | 2419,27 | 2298,06 | 121,21 | 46,11 | 357,5 |
| | | | | | | 296,49 | 9,66 | | | | 74,76 | 0,93 | 7,11 |
| 9 | 9 | ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (1202,12 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (1834,8 руб.) СП (819,05 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (1834,8 руб.) | 100 коробок | 0,09 | 969,04 | 125,86 | | 1905,1 | 1795,52 | 109,58 | 128,73 | 274,22 |
| | | | | | | 843,18 | 18,49 | | | | 39,28 | 2,15 | 4,5 |
| 10 | 10 | ТЕР10-01-034-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,2457 | 7691,12 | 465,2 | | 18564,9 | 7571,29 | 1383,17 | 161,33 | 1078,64 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----|---|---|---|-------|---------|-------|---|-----------|---------|--------|--------|---------|
| | | | НР (6466,89 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (7621,21 руб.) СП (2938,43 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (7621,21 руб.) | | | 1132,54 | 6,86 | | | | 49,92 | 0,66 | 4,74 |
| 11 | 11 | ТССЦ-203-0993 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 | м2 | 24,57 | 1043,18 | | | 164530,07 | | | | |
| 12 | 12 | ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения НР (396,59 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (525,24 руб.) СП (176,8 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (525,24 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,153 | 128,66 | 2,32 | | 529,2 | 524,53 | 4,35 | 16,32 | 68,14 |
| | | | | | | 125,99 | 0,1 | | | | 0,71 | 0,01 | |
| 13 | 13 | ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 3,1 | 24,35 | | | 484,59 | | | | |
| 14 | 14 | ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских НР (4851,58 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (6425,46 руб.) СП (2162,81 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (6425,46 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,153 | 4257,16 | 84,65 | | 9090,33 | 6328,69 | 156,73 | 204,06 | 849,38 |
| | | | | | | 1520,25 | 21,4 | | | | 96,77 | 2,06 | 9,46 |
| 15 | 15 | ТЕРп55-7-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заделка щелей в оконных проемах НР (679,04 руб.): 89%*(0,85*0,94) от ФОТ (954,9 руб.) СП (446,89 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (954,9 руб.) | 100 м заделанных щелей | 0,165 | 1131,61 | 11,47 | | 1900,58 | 954,9 | 18,29 | 33,6 | 131,08 |
| | | | | | | 244,61 | | | | | | | |
| 16 | 16 | ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен НР (971,64 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1286,85 руб.) СП (433,15 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1286,85 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,153 | 1409,68 | 15,16 | | 2380,19 | 1285,9 | 28,07 | 42,9 | 178,39 |
| | | | | | | 308,88 | 0,21 | | | | 0,95 | 0,02 | |
| 17 | 17 | ТЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием НР (5829,99 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (7721,28 руб.) СП (2598,98 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (7721,28 руб.) | 1 м2 проемов | 24,57 | 32,71 | 0,38 | | 11111,75 | 7721,28 | 113,08 | 1,55 | 1036,05 |
| | | | | | | 11,55 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------------|----|---|---|--|-------|----------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| Раздел 3. Стены | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов | 18,12 | 786,74 | 6,69 | | 205759,65 | 148625,11 | 1466,92 | 43,5 | 21446,18 |
| | | | НР (130389,11 руб.): 122%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (148625,11 руб.) СП (72766,85 руб.): 80%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (148625,11 руб.) | | | 301,46 | | | | | | | |
| 19 | 19 | ТЕРр69-5-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0,96 | 3531,66 | 3126,24 | | 34030,63 | 3401,54 | 29053,62 | 20,8 | 472,48 |
| | | | НР (3424,85 руб.): 78%*(0,85*0,94) от ФОТ (5495,41 руб.) СП (1978,35 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (5495,41 руб.) | | | 149,76 | 92,19 | | | | 2093,87 | 8,32 | 189,04 |
| 20 | 20 | ТЕР46-08-044-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом | 1 м2 поверхност и | 1406 | 9,11 | 7,13 | | 162912,16 | 65865,27 | 97046,89 | 0,29 | 9646,94 |
| | | | НР (57888,99 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (65865,27 руб.) СП (33196,1 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (65865,27 руб.) | | | 1,98 | | | | | | | |
| 21 | 21 | ТЕРр53-21-6 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановл енной герметизац ии стыков | 6 | 2780,75 | 2550,57 | | 180823,51 | 32675,7 | 148147,81 | 29,36 | 4167,86 |
| | | | НР (32971,97 руб.): 86%*(0,85*0,94) от ФОТ (47984,36 руб.) СП (24184,12 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (47984,36 руб.) | | | 230,18 | 107,84 | | | | 15308,66 | 11,46 | 1626,84 |
| 22 | 22 | ТССЦ-101-8059 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Пена монтажная MAKROFLEX PRO | л | 34 | 67,18 | | | 14662,22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | ТССЦ-101-8086 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Герметик акриловый KIM TEC, 300 мл | шт. | 25 | 15,25 | | | 2447,32 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | ТЕРр53-15-3 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (карниз) | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и стен | 0,06 | 26580,26 | 267,24 | | 14401,73 | 5643,03 | 155,18 | 606,9 | 861,44 |
| | | | НР (4146,67 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (5672,6 руб.) СП (2287,19 руб.): 70%*0,8 * (0,8*0,9) от ФОТ (5672,6 руб.) | | | 3975,2 | 20,78 | | | | 29,57 | 2 | 2,84 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----|---|--|--|-------|----------|-------|---|-----------|-----------|---------|-------|----------|
| 25 | 25 | ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен НР (155,42 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (205,84 руб.) СП (69,29 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (205,84 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,06 | 128,66 | 2,32 | | 207,48 | 205,6 | 1,75 | 16,32 | 26,74 |
| | | | | | | 125,99 | 0,1 | | | | 0,24 | 0,01 | |
| 26 | 26 | ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Грунтовка «БетоCONTACT», КНАУФ | кг | 1,2 | 24,35 | | | 187,57 | | | | |
| 27 | 27 | ТЕР15-02-001-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных НР (8297,04 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (10988,66 руб.) СП (3698,78 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (10988,66 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,06 | 13003,28 | 48,47 | | 13420,95 | 10988,66 | 35,24 | 810 | 1322,33 |
| | | | | | | 6731,1 | | | | | | | |
| 28 | 28 | ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка уголков ПВХ на клею НР (4702,7 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (4987,91 руб.) СП (2262,52 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (4987,91 руб.) | 100 п. м | 4 | 240,81 | | | 9994,37 | 4987,91 | | 6,7 | 729,19 |
| | | | | | | 45,83 | | | | | | | |
| 29 | 29 | ТЕРp61-24-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») НР (3070,16 руб.): 79%*(0,85*0,94) от ФОТ (4863,93 руб.) СП (1751,01 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (4863,93 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,35 | 3307,73 | 82,13 | | 10771,01 | 4454,15 | 278,32 | 62,91 | 520,98 |
| | | | | | | 537,88 | 49,49 | | | | 409,78 | 6,21 | 51,34 |
| 30 | 30 | ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен НР (115138,79 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (152490,6 руб.) СП (51328,34 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (152490,6 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 14,06 | 3506,4 | 28,55 | | 430530,38 | 146299,15 | 4857,38 | 51,89 | 19850,58 |
| | | | | | | 382,43 | 14,89 | | | | 6191,45 | 1,87 | 777,46 |
| 31 | 31 | ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Грунтовка «БетоCONTACT», КНАУФ | кг | 70 | 24,35 | | | 10941,53 | | | | |
| 32 | 32 | ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 14,06 | 551,73 | 3,28 | | 76797,14 | 34995,74 | 558,1 | 11,99 | 4586,87 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|----|---|---|---|---------|--------|------|---|------------|-----------|-----------|-------|----------|
| | | | НР (29394,61 руб.): 105%*(0,85*0,94) от ФОТ (35037,38 руб.) СП (13874,8 руб.): 55%*(0,8*0,9) от ФОТ (35037,38 руб.) | и | | 91,48 | 0,1 | | | | 41,64 | 0,01 | 4,26 |
| 33 | 33 | ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности НР (27844,81 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (36877,86 руб.) СП (12413,09 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (36877,86 руб.) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 14,06 | 285,06 | 5,86 | | 54373,31 | 36877,86 | 997,02 | 12,94 | 4950,28 |
| 34 | 34 | Прайс-лист "Уникма" | Акриловая краска Ceresit СТ44 | кг | 292,887 | 84,33 | | | 158548,85 | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | | | | | | | | 185250,26 | 21731,16 | 29384,65 | | 3012,42 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 1720595,05 | 572715,03 | 286844,17 | | 79342,23 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 478024,41 | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| 78%*(0,85*0,94) ФОТ (от 5495,41) (Поз. 19) | | | | | | | | | 3424,85 | | | | |
| 79%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4863,93) (Поз. 29) | | | | | | | | | 3070,16 | | | | |
| 82%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4207,6) (Поз. 8-9) | | | | | | | | | 2756,74 | | | | |
| 86%*(0,85*0,94) ФОТ (от 47984,36) (Поз. 21-23) | | | | | | | | | 32971,97 | | | | |
| 86%*0,85 ФОТ (от 5672,6) (Поз. 24) | | | | | | | | | 4146,67 | | | | |
| 89%*(0,85*0,94) ФОТ (от 954,9) (Поз. 15) | | | | | | | | | 679,04 | | | | |
| 105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 35037,38) (Поз. 4, 7, 13, 26, 31-32, 34) | | | | | | | | | 29394,61 | | | | |
| 105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 259675,83) (Поз. 3, 5-6, 12, 14, 16-17, 25, 27, 30, 33) | | | | | | | | | 196069,53 | | | | |
| 110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 68132,57) (Поз. 2, 20) | | | | | | | | | 59881,72 | | | | |
| 110%*0,85 ФОТ (от 4353,12) (Поз. 1) | | | | | | | | | 4070,17 | | | | |
| 118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4987,91) (Поз. 11, 28) | | | | | | | | | 4702,7 | | | | |
| 118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 7621,21) (Поз. 10) | | | | | | | | | 6466,89 | | | | |
| 122%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 148625,11) (Поз. 18) | | | | | | | | | 130389,11 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 248551,88 | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| 50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 10359,34) (Поз. 19, 29) | | | | | | | | | 3729,36 | | | | |
| 55%*(0,8*0,9) ФОТ (от 35037,38) (Поз. 4, 7, 13, 26, 31-32, 34) | | | | | | | | | 13874,8 | | | | |
| 55%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 259675,83) (Поз. 3, 5-6, 12, 14, 16-17, 25, 27, 30, 33) | | | | | | | | | 87406,88 | | | | |
| 62%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4207,6) (Поз. 8-9) | | | | | | | | | 1878,27 | | | | |
| 63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4987,91) (Поз. 11, 28) | | | | | | | | | 2262,52 | | | | |
| 63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 7621,21) (Поз. 10) | | | | | | | | | 2938,43 | | | | |
| 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 954,9) (Поз. 15) | | | | | | | | | 446,89 | | | | |
| 70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 116116,93) (Поз. 2, 20-23) | | | | | | | | | 58522,94 | | | | |
| 70%*0,8 ФОТ (от 4353,12) (Поз. 1) | | | | | | | | | 2437,75 | | | | |
| 70%*0,8 * (0,8*0,9) ФОТ (от 5672,6) (Поз. 24) | | | | | | | | | 2287,19 | | | | |
| 80%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 148625,11) (Поз. 18) | | | | | | | | | 72766,85 | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 2447171,34 | | | | 79342,23 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|----|----|----------|
| | | | | | | | | | | | | | 2732,71 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 861036,1 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 286844,17 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 597611,93 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 478024,16 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 248551,88 | | | |
| Коэффициент конкурсного снижения 0,983911 | | | | | | | | | | -39372,54 | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | 2407798,55 | | | 79342,23 |
| | | | | | | | | | | | | | 2732,71 |

Сдал: Директор ООО РСУ "Югспецстрой"

(должность, подпись, расшифровка)

И.Д.Хакунов

Принял: Директор НО "АР фонд капремонта МКД"

(должность, подпись, расшифровка)

Р.М.Пушионов



Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО РСУ "Югспестрой"
 Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Прямая, 1
 Объект - Капитальный ремонт фасада МКД

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

| | | |
|--|---------|------------|
| Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО | Код | |
| | 0322005 | |
| | | |
| | | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | номер | М-429-П-16 |
| | дата | 08.04.2016 |
| Дополнительное соглашение | | |
| 15.07.2016 | | |
| Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 4* | 29.08.2016 | 08.04.2016 | 29.08.2016 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель- август 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 3009748,50 руб.

| Номера | | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
|------------------|---------------|---|--|----------|-------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| по порядку | поз. по смете | | | | | Всего | Экспл. маш. | | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины | |
| | | | | | | оплата труда | в т.ч. оплата труда | | | | | в т.ч. оплата труда | на ед-цу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Цоколь | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (цоколь) | 100 м2 | 1.288 | 142,85 | | | 4353,12 | 4353,12 | | 22,82 | 695,36 |
| | | | НР (4070,17 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (4353,12 руб.) СП (2437,75 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (4353,12 руб.) | | | 142,85 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|--|---|---|-------|---------|-------|---|----------|----------|---------|--------|---------|
| 2 | 2 | ТЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 НР (1992,72 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (2267,29 руб.) СП (1142,71 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (2267,29 руб.) | 1 м3 | 1 | 972,33 | 1,3 | | 7897,97 | 2267,29 | 12,59 | 14,63 | 346,14 |
| | | | | | | 95,83 | | | | | | | |
| 3 | 3 | ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен НР (3336,67 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (4419,11 руб.) СП (1487,47 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (4419,11 руб.) | 100 м2 покрытия | 1,288 | 128,66 | 2,32 | | 4454,36 | 4415,33 | 36,21 | 16,32 | 571,85 |
| | | | | | | 125,99 | 0,1 | | | | 3,78 | 0,01 | 0,24 |
| 4 | 4 | ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 25,8 | 24,35 | | | 4032,73 | | | | |
| 5 | 5 | ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен НР (25761,68 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (34118,95 руб.) СП (11484,44 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (34118,95 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,288 | 5887,34 | 69,48 | | 74829,24 | 33563,18 | 1082,89 | 129,95 | 4554,23 |
| | | | | | | 957,73 | 14,59 | | | | 555,77 | 1,44 | 54,66 |
| 6 | 6 | ТЕР15-04-019-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска фасадов акриловыми составами: вручную с подготовкой поверхности НР (3485,5 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (4616,22 руб.) СП (1553,82 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (4616,22 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,288 | 552,75 | 75,71 | | 8651,26 | 4616,22 | 1179,97 | 17,68 | 619,64 |
| | | | | | | 131,72 | | | | | | | |
| 7 | 7 | Прайс-лист "Уникма" | Акриловая краска Ceresit СТ44 | кг | 51,52 | 68,49 | | | 22650,78 | | | | |

Раздел 2. Подъездные оконные блоки

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|--------|--------|--------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| 8 | 8 | ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Снятие оконных переплетов: остекленных НР (1554,62 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (2372,82 руб.) СП (1059,23 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (2372,82 руб.) | 100 м2 оконных переплетов | 0,3276 | 334,7 | 38,21 | | 2419,27 | 2298,06 | 121,21 | 46,11 | 357,5 |
| | | | | | | 296,49 | 9,66 | | | | 74,76 | 0,93 | 7,11 |
| 9 | 9 | ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (1202,12 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (1834,8 руб.) СП (819,05 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (1834,8 руб.) | 100 коробок | 0,09 | 969,04 | 125,86 | | 1905,1 | 1795,52 | 109,58 | 128,73 | 274,22 |
| | | | | | | 843,18 | 18,49 | | | | 39,28 | 2,15 | 4,5 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----|--|--|-------------------------------------|--------|---------|-------|---|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 10 | 10 | ТЕР10-01-034-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,2457 | 7691,12 | 465,2 | | 18564,9 | 7571,29 | 1383,17 | 161,33 | |
| | | | НР (6466,89 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (7621,21 руб.) СП (2938,43 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (7621,21 руб.) | | | 1132,54 | 6,86 | | | | 49,92 | 0,66 | 1078,64 |
| | | | | | | | | | | | | | 4,74 |
| 11 | 11 | ТССЦ-203-0993 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 | м2 | 24,57 | 1043,18 | | | 164530,07 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | 100 м2 покрытия | 0,153 | 128,66 | 2,32 | | 529,2 | 524,53 | 4,35 | 16,32 | |
| | | | НР (396,59 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (525,24 руб.) СП (176,8 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (525,24 руб.) | | | 125,99 | 0,1 | | | | 0,71 | 0,01 | 68,14 |
| 13 | 13 | ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 3,1 | 24,35 | | | 484,59 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,153 | 4257,16 | 84,65 | | 9090,33 | 6328,69 | 156,73 | 204,06 | |
| | | | НР (4851,58 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (6425,46 руб.) СП (2162,81 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (6425,46 руб.) | | | 1520,25 | 21,4 | | | | 96,77 | 2,06 | 849,38 |
| | | | | | | | | | | | | | 9,46 |
| 15 | 15 | ТЕРп55-7-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заделка щелей в оконных проемах | 100 м заделанных щелей | 0,165 | 1131,61 | 11,47 | | 1900,58 | 954,9 | 18,29 | 33,6 | 131,08 |
| | | | НР (679,04 руб.): 89%*(0,85*0,94) от ФОТ (954,9 руб.) СП (446,89 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (954,9 руб.) | | | 244,61 | | | | | | | |
| 16 | 16 | ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,153 | 1409,68 | 15,16 | | 2380,19 | 1285,9 | 28,07 | 42,9 | |
| | | | НР (971,64 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1286,85 руб.) СП (433,15 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1286,85 руб.) | | | 308,88 | 0,21 | | | | 0,95 | 0,02 | 178,39 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------------|----|---|---|---|-------|---------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-------|---------|
| 17 | 17 | ТЕР15-01-070-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 24,57 | 32,71 | 0,38 | | 11111,75 | 7721,28 | 113,08 | 1,55 | 1036,05 |
| | | | НР (5829,99 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (7721,28 руб.) СП (2598,98 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (7721,28 руб.) | | | 11,55 | | | | | | | |
| Раздел 3. Стены | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 18,12 | 786,74 | 6,69 | | 205759,65 | 148625,11 | 1466,92 | 43,5 | 21446,2 |
| | | | НР (130389,11 руб.): 122%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (148625,11 руб.) СП (72766,85 руб.): 80%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (148625,11 руб.) | | | 301,46 | | | | | | | |
| 19 | 19 | ТЕРр69-5-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0,96 | 3531,66 | 3126,24 | | 34030,63 | 3401,54 | 29053,62 | 20,8 | 472,48 |
| | | | НР (3424,85 руб.): 78%*(0,85*0,94) от ФОТ (5495,41 руб.) СП (1978,35 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (5495,41 руб.) | | | 149,76 | 92,19 | | | | 2093,87 | 8,32 | 189,04 |
| 20 | 20 | ТЕР46-08-044-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом | 1 м2 поверхность и | 1406 | 9,11 | 7,13 | | 162912,16 | 65865,27 | 97046,89 | 0,29 | 9646,94 |
| | | | НР (57888,99 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (65865,27 руб.) СП (33196,1 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (65865,27 руб.) | | | 1,98 | | | | | | | |
| 21 | 21 | ТЕРр53-21-6 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 6 | 2780,75 | 2550,57 | | 180823,51 | 32675,7 | 148147,81 | 29,36 | 4167,86 |
| | | | НР (32971,97 руб.): 86%*(0,85*0,94) от ФОТ (47984,36 руб.) СП (24184,12 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (47984,36 руб.) | | | 230,18 | 107,84 | | | | 15308,66 | 11,46 | 1626,84 |
| 22 | 22 | ТССЦ-101-8059 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Пена монтажная MAKROFLEX PRO | л | 34 | 67,18 | | | 14662,22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | ТССЦ-101-8086 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Герметик акриловый KIM TEC, 300 мл | шт. | 25 | 15,25 | | | 2447,32 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----|--|--|---|-------|----------|--------|---|-----------|-----------|---------|-------|---------|
| 24 | 24 | ТЕРп53-15-3 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (карниз) НР (4146,67 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (5672,6 руб.) СП (2287,19 руб.): 70%*0,8 * (0,8*0,9) от ФОТ (5672,6 руб.) | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и стен | 0,06 | 26580,26 | 267,24 | | 14401,73 | 5643,03 | 155,18 | 606,9 | 861,44 |
| | | | | | | 3975,2 | 20,78 | | | | 29,57 | 2 | 2,84 |
| 25 | 25 | ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен НР (155,42 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (205,84 руб.) СП (69,29 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (205,84 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,06 | 128,66 | 2,32 | | 207,48 | 205,6 | 1,75 | 16,32 | 26,74 |
| | | | | | | 125,99 | 0,1 | | | | 0,24 | 0,01 | |
| 26 | 26 | ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1,2 | 24,35 | | | 187,57 | | | | |
| 27 | 27 | ТЕР15-02-001-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных НР (8297,04 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (10988,66 руб.) СП (3698,78 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (10988,66 руб.) | 100 м2 оштукатури ваемой поверхност и | 0,06 | 13003,28 | 48,47 | | 13420,95 | 10988,66 | 35,24 | 810 | 1322,33 |
| | | | | | | 6731,1 | | | | | | | |
| 28 | 28 | ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка уголков ПВХ на клею НР (4702,7 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (4987,91 руб.) СП (2262,52 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (4987,91 руб.) | 100 п. м | 4 | 240,81 | | | 9994,37 | 4987,91 | | 6,7 | 729,19 |
| | | | | | | 45,83 | | | | | | | |
| 29 | 29 | ТЕРп61-24-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») НР (3070,16 руб.): 79%*(0,85*0,94) от ФОТ (4863,93 руб.) СП (1751,01 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (4863,93 руб.) | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 0,35 | 3307,73 | 82,13 | | 10771,01 | 4454,15 | 278,32 | 62,91 | 520,98 |
| | | | | | | 537,88 | 49,49 | | | | 409,78 | 6,21 | 51,34 |
| 30 | 30 | ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен НР (115138,79 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (152490,6 руб.) СП (51328,34 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (152490,6 руб.) | 100 м2 оштукатури ваемой поверхност и | 14,06 | 3506,4 | 28,55 | | 430530,38 | 146299,15 | 4857,38 | 51,89 | 19850,6 |
| | | | | | | 382,43 | 14,89 | | | | 6191,45 | 1,87 | 777,46 |
| 31 | 31 | ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 70 | 24,35 | | | 10941,53 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|----|---|---|---|-------|--------|-------|---|-----------|----------|--------|--------|---------|
| 32 | 32 | ТЕР15-04-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску <i>НР (29394,61 руб.): 105%*(0,85*0,94) от ФОТ (35037,38 руб.) СП (13874,8 руб.): 55%*(0,8*0,9) от ФОТ (35037,38 руб.)</i> | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 14,06 | 551,73 | 3,28 | | 76797,14 | 34995,74 | 558,1 | 11,99 | 4586,87 |
| | | | | | | 91,48 | 0,1 | | | | 41,64 | 0,01 | 4,26 |
| 33 | 33 | ТЕР15-04-019-07 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>НР (27844,81 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (36877,86 руб.) СП (12413,09 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (36877,86 руб.)</i> | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 14,06 | 285,06 | 5,86 | | 54373,31 | 36877,86 | 997,02 | 12,94 | 4950,28 |
| | | | | | | 96,4 | | | | | | | |
| 34 | 34 | Прайс-лист "Уникма" | Акриловая краска Ceresit СТ44 | кг | 562,4 | 84,33 | | | 304444,61 | | | | |
| 35 | 35 | ФССЦ-101-3535 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i> | Краска-колер, ПАЛИТРА РУСИ | кг | 116,3 | 21,38 | | | 15961,28 | | | | |
| 36 | 36 | ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>НР (11422,71 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (13237,27 руб.) СП (5265,79 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (13237,27 руб.)</i> | 100 м2 покрытия | 0,629 | 7630,4 | 30,07 | | 41001,12 | 13198,47 | 228,85 | 112,75 | 1929,68 |
| | | | | | | 771,21 | 2,08 | | | | 38,8 | 0,2 | 3,78 |
| 37 | 37 | ТЕРр67-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Демонтаж кабеля <i>НР (2914 руб.): 85%*(0,85*0,94) от ФОТ (4290,66 руб.) СП (2008,03 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (4290,66 руб.)</i> | 100 м | 3 | 60,76 | 0,41 | | 4295,45 | 4283,55 | 11,9 | 9,64 | 684,24 |
| | | | | | | 60,35 | 0,1 | | | | 7,11 | 0,01 | 0,71 |
| Раздел 4. Усиление балконных плит | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 38 | ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Сверление отверстий: в стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 120мм <i>НР (221,47 руб.): 78%*(0,85*0,94) от ФОТ (355,37 руб.) СП (127,93 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (355,37 руб.)</i> | 100 отверстий | 0,4 | 51,23 | 13,68 | | 408,33 | 355,37 | 52,96 | 5,49 | 52,05 |
| | | | | | | 37,55 | | | | | | | |
| 39 | 39 | ТЕРр69-2-2 <i>Приказ Минстроя</i> | Сверление отверстий: на каждые 120мм толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,4 | 49,28 | 13,16 | | 392,8 | 341,88 | 50,92 | 5,28 | 49,92 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|----|--|---|---|---------|-------------------|-----------------|---|----------|---------|-------------------|---------------|-----------------|
| | | России от 31.12.14 №937/пр | НР (213,07 руб.): 78%*(0,85*0,94) от ФОТ (341,88 руб.) СП (123,08 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (341,88 руб.) | | | 36,12 | | | | | | | |
| 40 | 40 | ТЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Постановка болтов: высокопрочных НР (875,55 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1352,85 руб.) СП (703,75 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1352,85 руб.) | 100 шт. болтов | 0,4 | 443,17 124,29 | 13,13 | | 2201,42 | 1352,85 | 63,5 | 16,1 | 175,31 |
| 41 | 41 | ТССЦ-101-1928 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Болты анкерные распорные М12 х250 | шт. | 36 | 2,75 | | | 635,5 | | | | |
| 42 | 42 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (балконное усиление) НР (2119,52 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3274,96 руб.) СП (1703,63 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3274,96 руб.) | 1 т конструкци й | 0,24688 | 1483,57 444,23 | 658,91 39,84 | | 5555,31 | 2983,94 | 1968,48 291,02 | 63,28 3,82 | 424,93 27,92 |
| 43 | 43 | ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2469 | 9389,64 | | | 14881,63 | | | | |
| 44 | 44 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (71,36 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (110,26 руб.) СП (47,24 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (110,26 руб.) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,089 | 226,09 45,4 | 6,74 0,08 | | 216,65 | 110,02 | 7,26 0,24 | 5,31 0,01 | 12,78 |
| 45 | 45 | ТЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой НР (65,85 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (101,74 руб.) СП (43,59 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (101,74 руб.) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,089 | 603,86 41,94 | 17,7 0,16 | | 431,54 | 101,5 | 19,16 0,24 | 5,76 0,02 | 13,96 |
| Раздел 5. Козырьки, входы в подвалы, люки | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 46 | ТЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм | 100 шт. | 0,24 | 78,37 | 18,86 | | 381,71 | 337,86 | 43,85 | 8,7 | 49,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----|---|--|---|--------|---------|--------|---|----------|---------|---------|-------|--------|
| | | | НР (296,95 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (337,86 руб.) СП (170,28 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (337,86 руб.) | | | 59,51 | | | | | | | |
| 47 | 47 | Прайс-лист ООО "СкладБетон" | MASTERFLOW 920SF | шт | 4,8 | 155,69 | | | 4797,14 | | | | |
| 48 | 48 | ТССЦ-101-4473 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х130 мм | шт. | 24 | 3,51 | | | 540,76 | | | | |
| 49 | 49 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (козырьки над входами) НР (4666,85 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (7210,95 руб.) СП (3751,14 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (7210,95 руб.) | 1 т конструкци й | 0,5436 | 1483,57 | 658,91 | | 12232,15 | 6570,25 | 4334,34 | 63,28 | 935,97 |
| | | | | | | 444,23 | 39,84 | | | | 640,7 | 3,82 | 61,51 |
| 50 | 50 | ФССЦ-103-1569 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 3 мм | т | 0,5436 | 5833,14 | | | 20354,58 | | | | |
| 51 | 51 | ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР (1401,99 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1856,8 руб.) СП (625 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1856,8 руб.) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,2364 | 657,76 | 3,28 | | 2420,78 | 1856,09 | 9,49 | 40,59 | 261,21 |
| | | | | | | 288,59 | 0,1 | | | | 0,71 | 0,01 | |
| 52 | 52 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Облицовка козырьков стальным профилированным листом НР (469,63 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (725,64 руб.) СП (377,48 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (725,64 руб.) | 100 м2 | 0,1144 | 283,18 | 40,05 | | 785,25 | 721,38 | 55,46 | 32,59 | 101,5 |
| | | | | | | 231,71 | 1,25 | | | | 4,26 | 0,12 | 0,24 |
| 53 | 53 | ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 12,584 | 55,97 | | | 4521,24 | | | | |
| 54 | 54 | ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 91,52 | 0,16 | | | 93,98 | | | | |
| 55 | 55 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя | Облицовка входов в подвалы и люки стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,2145 | 283,18 | 40,05 | | 1472,08 | 1352,38 | 103,97 | 32,59 | 190,23 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----|---|---|-----|--------|--------|------|---|---------|----|------|------|------|
| | | России от 31.12.14 №937/пр | НР (880,45 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1360,42 руб.) СП (707,69 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1360,42 руб.) | | | 231,71 | 1,25 | | | | 8,04 | 0,12 | 0,95 |
| 56 | 56 | ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 23,595 | 55,97 | | | 8477,26 | | | | |
| 57 | 57 | ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 171,6 | 0,16 | | | 176,27 | | | | |

Раздел 6. Разные работы

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|---|---|-------|--------|------|--|-----------|----------|---------|------|---------|
| 58 | 58 | ТССЦпг01-01-01- 041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 т груза | 8,2 | 46,76 | | | 383,43 | | | | |
| 59 | 59 | ТССЦпг03-21-01- 005 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 т груза | 8,2 | 8,66 | 8,66 | | 687,42 | | 687,42 | | |
| 60 | 60 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (трубопровод газопровода) НР (18615,05 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (28762,88 руб.) СП (12322,02 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (28762,88 руб.) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 23,24 | 226,09 | 6,74 | | 56553,44 | 28707,76 | 1895,49 | 5,31 | 3357,53 |
| 61 | 61 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (22890,07 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (35368,39 руб.) СП (15151,82 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (35368,39 руб.) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 23,24 | 853,16 | 9,6 | | 155483,91 | 35258,37 | 2699,75 | 7,66 | 4843,58 |
| 62 | 62 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (пожарная лестница) НР (20,06 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (31 руб.) СП (13,28 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (31 руб.) | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,025 | 226,09 | 6,74 | | 60,9 | 31 | 2,04 | 5,31 | 3,54 |
| 63 | 63 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашивае | 0,025 | 853,16 | 9,6 | | 167,22 | 37,85 | 2,91 | 7,66 | 5,21 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|-------------------------------|--|------------------------|---|-------|------|---|------------|-----------|-----------|------|---------|
| | | Россия от 31.12.14 №937/нр | НР (24,5 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (37,85 руб.) СП (16,21 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (37,85 руб.) | мой поверхност и | | 55,76 | 0,16 | | | | | 0,02 | |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | | | | | | | | 251228,05 | 25347,61 | 30413,44 | | 3498,16 |
| | | | | | | | | | | | 1032,77 | | 112,21 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 2222060,63 | 670315,05 | 299081,72 | | 92433,3 |
| | | | | | | | | | | | 26052,9 | | 2848,18 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 545192,73 | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| 78%*(0,85*0,94) ФОТ (от 6192,64) (Поз. 19, 38-39) | | | | | | | | | 3859,38 | | | | |
| 79%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4863,93) (Поз. 29) | | | | | | | | | 3070,16 | | | | |
| 82%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4207,6) (Поз. 8-9) | | | | | | | | | 2756,74 | | | | |
| 85%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4290,66) (Поз. 37) | | | | | | | | | 2914 | | | | |
| 86%*(0,85*0,94) ФОТ (от 47984,36) (Поз. 21-23) | | | | | | | | | 32971,97 | | | | |
| 86%*0,85 ФОТ (от 5672,6) (Поз. 24) | | | | | | | | | 4146,67 | | | | |
| 89%*(0,85*0,94) ФОТ (от 954,9) (Поз. 15) | | | | | | | | | 679,04 | | | | |
| 90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 78336,21) (Поз. 40, 42, 49, 52, 55, 44-45, 60-63) | | | | | | | | | 50698,41 | | | | |
| 105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 35037,38) (Поз. 4, 7, 13, 26, 31-32, 34-35) | | | | | | | | | 29394,61 | | | | |
| 105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 261532,62) (Поз. 3, 5-6, 12, 14, 16-17, 25, 27, 30, 33, 51) | | | | | | | | | 197471,51 | | | | |
| 110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 68470,43) (Поз. 2, 20, 46-47) | | | | | | | | | 60178,66 | | | | |
| 110%*0,85 ФОТ (от 4353,12) (Поз. 1) | | | | | | | | | 4070,17 | | | | |
| 118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4987,91) (Поз. 11, 28) | | | | | | | | | 4702,7 | | | | |
| 118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 7621,21) (Поз. 10) | | | | | | | | | 6466,89 | | | | |
| 120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 13237,27) (Поз. 36) | | | | | | | | | 11422,71 | | | | |
| 122%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 148625,11) (Поз. 18) | | | | | | | | | 130389,11 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 291709,47 | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| 50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 11056,57) (Поз. 19, 38-39, 29) | | | | | | | | | 3980,36 | | | | |
| 55%*(0,8*0,9) ФОТ (от 35037,38) (Поз. 4, 7, 13, 26, 31-32, 34-35) | | | | | | | | | 13874,8 | | | | |
| 55%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 261532,62) (Поз. 3, 5-6, 12, 14, 16-17, 25, 27, 30, 33, 51) | | | | | | | | | 88031,88 | | | | |
| 62%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4207,6) (Поз. 8-9) | | | | | | | | | 1878,27 | | | | |
| 63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4987,91) (Поз. 11, 28) | | | | | | | | | 2262,52 | | | | |
| 63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 7621,21) (Поз. 10) | | | | | | | | | 2938,43 | | | | |
| 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 5245,56) (Поз. 15, 37) | | | | | | | | | 2454,92 | | | | |
| 65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 13237,27) (Поз. 36) | | | | | | | | | 5265,79 | | | | |
| 70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 116454,79) (Поз. 2, 20, 46-47, 21-23) | | | | | | | | | 58693,22 | | | | |
| 70%*0,8 ФОТ (от 4353,12) (Поз. 1) | | | | | | | | | 2437,75 | | | | |
| 70%*0,8 * (0,8*0,9) ФОТ (от 5672,6) (Поз. 24) | | | | | | | | | 2287,19 | | | | |
| 70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 64411,87) (Поз. 44-45, 60-63) | | | | | | | | | 27594,05 | | | | |
| 80%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 148625,11) (Поз. 18) | | | | | | | | | 72766,85 | | | | |
| 85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 13924,34) (Поз. 40, 42, 49, 52, 55) | | | | | | | | | 7243,44 | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 3058962,83 | | | | 92433,3 |
| | | | | | | | | | | | | | 2848,18 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|---------|
| Материалы | | | | | | | | | 1252280,43 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 299081,72 | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 696367,95 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 545192,73 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 291709,47 | | | | |
| Коэффициент конкурсного снижения 0,983911 | | | | | | | | | -49214,33 | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | 3009748,5 | | | | 92433,3 |
| | | | | | | | | | | | | | 2848,18 |

Сдал: Директор ООО РСХ "Югспецстрой" И.Д.Хакунов
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор НО "АР фонд капремонта МКД" Р.М.Пишионов
(должность, подпись, расшифровка)

Расчет проверил
Главный специалист Филиппов А.Ю
2016г.



СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО
РСУ "Югспецстрой"
И.Д. Жакунов
" 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор НО
"АР фонд капремонта МКД"
Р.М. Пшигонов
" 2016 г.

Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Прямая, 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-2-02
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада МКД
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Д.М-429-15-АС
Сметная стоимость 3009748,50 руб.
строительных работ 3049,745 тыс. руб.
монтажных работ 9,217 тыс. руб.
Средства на оплату труда 696,368 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 92433,31 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | | |
|------------------|---|--|----------|----------------------------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|----|----|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Цоколь | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (цоколь) НР (4070,17 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (4353,12 руб.) СП (2437,75 руб.) 70%*0,8 от ФОТ (4353,12 руб.) | 100 м2 | 1,288 (80+12)*2*0,7/100 | 142,85 | 142,85 | | | 183,99 | 183,99 | | | 22,82 | 29,39 | | |
| 2 | ТЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 НР (1992,72 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (2267,29 руб.) СП (1142,71 руб.) 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (2267,29 руб.) | 1 м3 | 1 | 972,33 | 95,83 | 1,3 | | 972,33 | 95,83 | 1,3 | | 14,63 | 14,63 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|--|---|----------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|-----------|---------|-------|-------|--------|---------|------|-------|
| 3 | ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен НР (3336,67 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (4419,11 руб.) СП (1487,47 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (4419,11 руб.) | 100 м2 покрытия | 1,288 | 128,66 | 125,99 | 2,32 | 0,1 | 165,71 | 162,28 | 2,99 | 0,13 | 16,32 | 21,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 25,8 | 24,35 | | | | 628,23 | | | | | | | |
| 5 | ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен НР (25761,68 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (34118,95 руб.) СП (11484,44 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (34118,95 руб.) | 100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти | 1,288 (80+12)*2*0,7/100 | 5887,34 | 957,73 | 69,48 | 14,59 | 7582,89 | 1233,56 | 89,49 | 18,79 | 129,95 | 167,38 | 1,44 | 1,85 |
| 6 | ТЕР15-04-019-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска фасадов акриловыми составами: вручную с подготовкой поверхности 552,75 = 1 035,60 - 0,038 x 12 706,69 НР (3485,5 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (4616,22 руб.) СП (1553,82 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (4616,22 руб.) | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 1,288 128,8/100 | 552,75 | 131,72 | 75,71 | | 711,94 | 169,66 | 97,51 | | 17,68 | 22,77 | | |
| 7 | Прайс-лист "Уникма" | Акриловая краска Ceresit СТ44 | кг | 51,52 0,4*128,8 | 68,49 1319/3*1,18/5,44 | | | | 3528,6 | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Цоколь | | | | | | | | | 183622,88 | | | | | 6787,22 | | 55,12 |
| Раздел 2. Подъездные оконные блоки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ТЕРп56-2-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Снятие оконных переплетов: остекленных НР (1554,62 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (2372,82 руб.) СП (1059,23 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (2372,82 руб.) | 100 м2 оконных переплет ов | 0,3276 | 334,7 | 296,49 | 38,21 | 9,66 | 109,65 | 97,13 | 12,52 | 3,16 | 46,11 | 15,11 | 0,93 | 0,3 |
| 9 | ТЕРп56-1-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (1202,12 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (1834,8 руб.) СП (819,05 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (1834,8 руб.) | 100 коробок | 0,09 | 969,04 | 843,18 | 125,86 | 18,49 | 87,21 | 75,89 | 11,32 | 1,66 | 128,73 | 11,59 | 2,15 | 0,19 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|-------|------|----------|--------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 10 | ТЕР10-01-034-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых НР (6466,89 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (7621,21 руб.) СП (2938,43 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (7621,21 руб.) | 100 м2 проемов | 0,2457 (2.1*1,3*3*3)/100 | 7691,12 | 1132,54 | 465,2 | 6,86 | 1889,71 | 278,27 | 114,3 | 1,69 | 161,33 | 39,64 | 0,66 | 0,16 |
| 11 | ТССЦ-203-0993 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 | м2 | 24,57 | 1043,18 | | | | 25630,93 | | | | | | | |
| 12 | ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения НР (396,59 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (525,24 руб.) СП (176,8 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (525,24 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,153 | 128,66 | 125,99 | 2,32 | 0,1 | 19,69 | 19,28 | 0,36 | 0,02 | 16,32 | 2,5 | 0,01 | |
| 13 | ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 3,1 | 24,35 | | | | 75,49 | | | | | | | |
| 14 | ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских НР (4851,58 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (6425,46 руб.) СП (2162,81 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (6425,46 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,153 (1.3+2.1)*2*0.25*9/100 | 4257,16 | 1520,25 | 84,65 | 21,4 | 651,35 | 232,6 | 12,95 | 3,27 | 204,06 | 31,22 | 2,06 | 0,32 |
| 15 | ТЕРр55-7-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заделка щелей в оконных проемах НР (679,04 руб.) 89%*(0,85*0,94) от ФОТ (954,9 руб.) СП (446,89 руб.) 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (954,9 руб.) | 100 м заделанных щелей | 0,165 16.5/100 | 1131,61 | 244,61 | 11,47 | | 186,72 | 40,36 | 1,89 | | 33,6 | 5,54 | | |
| 16 | ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен НР (971,64 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1286,85 руб.) СП (433,15 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1286,85 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,153 | 1409,68 | 308,88 | 15,16 | 0,21 | 215,68 | 47,26 | 2,32 | 0,03 | 42,9 | 6,56 | 0,02 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|---|---|-------------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| 17 | ТЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием 32,71 = 204,43 - 2,1 x 38,27 - 2,1 x 43,50 НР (5829,99 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (7721,28 руб.) СП (2598,98 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (7721,28 руб.) | 1 м2 проемов | 24,57 | 32,71 | 11,55 | 0,38 | | 803,68 | 283,78 | 9,34 | | 1,55 | 38,08 | | |
| Итого по разделу 2 Подъездные оконные блоки | | | | | | | | | 245503,41 | | | | | 3973,39 | | 25,8 |
| Раздел 3. Стены | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ НР (130389,11 руб.): 122%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (148625,11 руб.) СП (72766,85 руб.): 80%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (148625,11 руб.) | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 18,12 1812/100 | 786,74 | 301,46 | 6,69 | | 14255,73 | 5462,46 | 121,22 | | 43,5 | 788,22 | | |
| 19 | ТЕРр69-5-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов НР (3424,85 руб.): 78%*(0,85*0,94) от ФОТ (5495,41 руб.) СП (1978,35 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (5495,41 руб.) | 100 отверстий | 0,96 96/100 | 3531,66 | 149,76 | 3126,24 | 92,19 | 3390,39 | 143,77 | 3001,19 | 88,5 | 20,8 | 19,97 | 8,32 | 7,99 |
| 20 | ТЕР46-08-044-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом НР (57888,99 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (65865,27 руб.) СП (33196,1 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (65865,27 руб.) | 1 м2 поверхности | 1406 | 9,11 | 1,98 | 7,13 | | 12808,66 | 2783,88 | 10024,78 | | 0,29 | 407,74 | | |
| 21 | ТЕРр53-21-6 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной НР (32971,97 руб.): 86%*(0,85*0,94) от ФОТ (47984,36 руб.) СП (24184,12 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (47984,36 руб.) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 6 600/100 | 2780,75 | 230,18 | 2550,57 | 107,84 | 16684,5 | 1381,08 | 15303,42 | 647,04 | 29,36 | 176,16 | 11,46 | 68,76 |
| 22 | ТССЦ-101-8059 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Пена монтажная MAKROFLEX PRO | л | 34 | 67,18 | | | | 2284,12 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|--|----------------|----------|--------|--------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 23 | ТССЦ-101-8086 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Герметик акриловый КИМ ТЕС, 300 мл | шт. | 25 | 15,25 | | | | 381,25 | | | | | | | |
| 24 | ТЕРп53-15-3 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (карниз) НР (4146,67 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (5672,6 руб.) СП (2287,19 руб.): 70%*0,8 * (0,8*0,9) от ФОТ (5672,6 руб.) | 100 м2 отремонтировано й поверхности стен | 0,06 6/100 | 26580,26 | 3975,2 | 267,24 | 20,78 | 1594,82 | 238,51 | 16,03 | 1,25 | 606,9 | 36,41 | 2 | 0,12 |
| 25 | ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен НР (155,42 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (205,84 руб.) СП (69,29 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (205,84 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,06 6/100 | 128,66 | 125,99 | 2,32 | 0,1 | 7,72 | 7,56 | 0,14 | 0,01 | 16,32 | 0,98 | 0,01 | |
| 26 | ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1,2 | 24,35 | | | | 29,22 | | | | | | | |
| 27 | ТЕР15-02-001-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных НР (8297,04 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (10988,66 руб.) СП (3698,78 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (10988,66 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,06 6/100 | 13003,28 | 6731,1 | 48,47 | | 780,2 | 403,87 | 2,91 | | 810 | 48,6 | | |
| 28 | ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка уголков ПВХ на клею НР (4702,7 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (4987,91 руб.) СП (2262,52 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (4987,91 руб.) | 100 п. м | 4 400/100 | 240,81 | 45,83 | | | 963,24 | 183,32 | | | 6,7 | 26,8 | | |
| 29 | ТЕРп61-24-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») НР (3070,16 руб.): 79%*(0,85*0,94) от ФОТ (4863,93 руб.) СП (1751,01 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (4863,93 руб.) | 100 м2 отремонтировано й поверхности | 0,35 35/100 | 3307,73 | 537,88 | 82,13 | 49,49 | 1157,71 | 188,26 | 28,75 | 17,32 | 62,91 | 22,02 | 6,21 | 2,17 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------|-------|-------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| 30 | ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен НР (115138,79 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (152490,6 руб.) СП (51328,34 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (152490,6 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 14,06 1406/100 | 3506,4 | 382,43 | 28,55 | 14,89 | 49299,98 | 5376,97 | 401,41 | 209,35 | 51,89 | 729,57 | 1,87 | 26,29 |
| 31 | ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 70 | 24,35 | | | | 1704,5 | | | | | | | |
| 32 | ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску НР (29394,61 руб.): 105%*(0,85*0,94) от ФОТ (35037,38 руб.) СП (13874,8 руб.): 55%*(0,8*0,9) от ФОТ (35037,38 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 14,06 1406/100 | 551,73 | 91,48 | 3,28 | 0,1 | 7757,32 | 1286,21 | 46,12 | 1,41 | 11,99 | 168,58 | 0,01 | 0,14 |
| 33 | ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности 285,06 = 767,91 - 0,038 x 12 706,69 НР (27844,81 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (36877,86 руб.) СП (12413,09 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (36877,86 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 14,06 1406/100 | 285,06 | 96,4 | 5,86 | | 4007,94 | 1355,38 | 82,39 | | 12,94 | 181,94 | | |
| 34 | Прайс-лист "Уникма" | Акриловая краска Ceresit СТ44 | кг | 562,4 0,4*1406 | 84,33 1624/3/1 18/5 44 | | | | 47427,19 | | | | | | | |
| 35 | ФССЦ-101-3535 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Краска-колор, ПАЛИТРА РУСИ | кг | 116,3 110*6,3 | 21,38 22 50*0 95 | | | | 2486,49 | | | | | | | |
| 36 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР (11422,71 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (13237,27 руб.) СП (5265,79 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (13237,27 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,629 62,9/100 | 7630,4 | 771,21 | 30,07 | 2,08 | 4799,52 | 485,09 | 18,91 | 1,31 | 112,75 | 70,92 | 0,2 | 0,13 |
| 37 | ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж кабеля НР (2914 руб.): 85%*(0,85*0,94) от ФОТ (4290,66 руб.) СП (2008,03 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (4290,66 руб.) | 100 м | 3 | 60,76 | 60,35 | 0,41 | 0,1 | 182,28 | 181,05 | 1,23 | 0,3 | 9,64 | 28,92 | 0,01 | 0,03 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------|---------|--------|--------|-------|------------|--------|--------|------|-------|----------|------|---------|
| Итого по разделу 3 Стены | | | | | | | | | 2246809,43 | | | | | 71195,55 | | 2656,27 |
| Раздел 4. Усиление балконных плит | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сверление отверстий: в стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 120мм НР (221,47 руб.): 78%*(0,85*0,94) от ФОТ (355,37 руб.) СП (127,93 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (355,37 руб.) | 100 отверсти й | 0,4 40/100 | 51,23 | 37,55 | 13,68 | | 20,49 | 15,02 | 5,47 | | 5,49 | 2,2 | | |
| 39 | ТЕРр69-2-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сверление отверстий: на каждые 120мм толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 НР (213,07 руб.): 78%*(0,85*0,94) от ФОТ (341,88 руб.) СП (123,08 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (341,88 руб.) | 100 отверсти й | 0,4 40/100 | 49,28 | 36,12 | 13,16 | | 19,71 | 14,45 | 5,26 | | 5,28 | 2,11 | | |
| 40 | ТЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Постановка болтов: высокопрочных НР (875,55 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1352,85 руб.) СП (703,75 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1352,85 руб.) | 100 шт. болтов | 0,4 40/100 | 443,17 | 124,29 | 13,13 | | 177,27 | 49,72 | 5,25 | | 16,1 | 6,44 | | |
| 41 | ТССЦ-101-1928 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Болты анкерные распорные М12 х250 | шт. | 36 | 2,75 | | | | 99 | | | | | | | |
| 42 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (балконное усиление) НР (2119,52 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3274,96 руб.) СП (1703,63 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3274,96 руб.) | 1 т конструк ций | 0,24688 (61,72*4)/1000 | 1483,57 | 444,23 | 658,91 | 39,84 | 366,26 | 109,67 | 162,67 | 9,84 | 63,28 | 15,62 | 3,82 | 0,94 |
| 43 | ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2469 | 9389,64 | | | | 2318,3 | | | | | | | |
| 44 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (71,36 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (110,26 руб.) СП (47,24 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (110,26 руб.) | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,089 8,9/100 | 226,09 | 45,4 | 6,74 | 0,08 | 20,12 | 4,04 | 0,6 | 0,01 | 5,31 | 0,47 | 0,01 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|---|----------------------------|----------------------------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|------|-------|
| 45 | ТЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (Окраска в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (65,85 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (101,74 руб.) СП (43,59 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (101,74 руб.) | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,089 8,9/100 | 603,86 | 41,94 | 17,7 | 0,16 | 53,74 | 3,73 | 1,58 | 0,01 | 5,76 | 0,51 | 0,02 | |
| Итого по разделу 4 Усиление балконных плит | | | | | | | | | 31039,48 | | | | | 728,96 | | 27,92 |
| Раздел 5. Козырьки, входы в подвалы, люки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | ТЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм НР (296,95 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (337,86 руб.) СП (170,28 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (337,86 руб.) | 100 шт. | 0,24 24/100 | 78,37 | 59,51 | 18,86 | | 18,81 | 14,28 | 4,53 | | 8,7 | 2,09 | | |
| 47 | Прайс-лист ООО "СкладБетон" | MASTERFLOW 920SF | шт | 4,8 0,2*24 | 155,69 999,39/1 18/5 44 | | | | 747,31 | | | | | | | |
| 48 | ТССЦ-101-4473 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х130 мм | шт. | 24 | 3,51 | | | | 84,24 | | | | | | | |
| 49 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (козырьки над входами) НР (4666,85 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (7210,95 руб.) СП (3751,14 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (7210,95 руб.) | 1 т конструк ций | 0,5436 (30*6,04*3)/1000 | 1483,57 | 444,23 | 658,91 | 39,84 | 806,47 | 241,48 | 358,18 | 21,66 | 63,28 | 34,4 | 3,82 | 2,08 |
| 50 | ФССЦ-103-1569 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 3 мм | т | 0,5436 | 5833,14 6140 15*0,95 | | | | 3170,89 | | | | | | | |
| 51 | ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР (1401,99 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1856,8 руб.) СП (625 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1856,8 руб.) | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,2364 23,64/100 | 657,76 | 288,59 | 3,28 | 0,1 | 155,49 | 68,22 | 0,78 | 0,02 | 40,59 | 9,6 | 0,01 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|--|-----------|---------------------|--------|--------|-------|------|----------|-------|------|------|-------|---------|------|------|
| 52 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Облицовка козырьков стальным профилированным листом НР (469,63 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (725,64 руб.) СП (377,48 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (725,64 руб.) | 100 м2 | 0,1144 11,44/100 | 283,18 | 231,71 | 40,05 | 1,25 | 32,4 | 26,51 | 4,58 | 0,14 | 32,59 | 3,73 | 0,12 | 0,01 |
| 53 | ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 12,584 11,44*1,1 | 55,97 | | | | 704,33 | | | | | | | |
| 54 | ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 91,52 8*11,44 | 0,16 | | | | 14,64 | | | | | | | |
| 55 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Облицовка входов в подвалы и люки стальным профилированным листом НР (880,45 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1360,42 руб.) СП (707,69 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1360,42 руб.) | 100 м2 | 0,2145 21,45/100 | 283,18 | 231,71 | 40,05 | 1,25 | 60,74 | 49,7 | 8,59 | 0,27 | 32,59 | 6,99 | 0,12 | 0,03 |
| 56 | ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 23,595 21,45*1,1 | 55,97 | | | | 1320,61 | | | | | | | |
| 57 | ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 171,6 8*21,45 | 0,16 | | | | 27,46 | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Козырьки, входы в подвалы, люки | | | | | | | | | 69599,75 | | | | | 1538,35 | | 62,7 |
| Раздел 6. Разные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 т груза | 8,2 | 46,76 | | | | 383,43 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---------------------------------|------------------|--------|-------|------|------|-----------|---------|--------|------|------|---------|------|-------|
| 59 | ТССЦпг03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 т груза | 8,2 | 8,66 | | 8,66 | | 71,01 | | 71,01 | | | | | |
| 60 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (трубопровод газопровода) НР (18615,05 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (28762,88 руб.) СП (12322,02 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (28762,88 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 23,24 | 226,09 | 45,4 | 6,74 | 0,08 | 5254,33 | 1055,1 | 156,64 | 1,86 | 5,31 | 123,4 | 0,01 | 0,23 |
| 61 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (22890,07 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (35368,39 руб.) СП (15151,82 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (35368,39 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 23,24 | 853,16 | 55,76 | 9,6 | 0,16 | 19827,44 | 1295,86 | 223,1 | 3,72 | 7,66 | 178,02 | 0,02 | 0,46 |
| 62 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (пожарная лестница) НР (20,06 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (31 руб.) СП (13,28 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (31 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 2,5/100 | 226,09 | 45,4 | 6,74 | 0,08 | 5,65 | 1,14 | 0,17 | | 5,31 | 0,13 | 0,01 | |
| 63 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (24,5 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (37,85 руб.) СП (16,21 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (37,85 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 2,5/100 | 853,16 | 55,76 | 9,6 | 0,16 | 21,33 | 1,39 | 0,24 | | 7,66 | 0,19 | 0,02 | |
| Итого по разделу 6 Разные работы | | | | | | | | | 282388,82 | | | | | 8209,85 | | 20,36 |

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|---------|--|----------|--|---------|
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 251228,05 | 25347,61 | 30413,44 | 1032,77 | | 3498,16 | | 112,21 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 2222060,63 | 670315,1 | 299081,7 | 26052,9 | | 92433,31 | | 2848,18 |
| Накладные расходы | 545192,73 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |
| 78%*(0,85*0,94) ФОТ (от 6192,64) (Поз. 19, 38-39) | 3859,38 | | | | | | | |
| 79%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4863,93) (Поз. 29) | 3070,16 | | | | | | | |
| 82%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4207,6) (Поз. 8-9) | 2756,74 | | | | | | | |
| 85%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4290,66) (Поз. 37) | 2914 | | | | | | | |
| 86%*(0,85*0,94) ФОТ (от 47984,36) (Поз. 21-23) | 32971,97 | | | | | | | |
| 86%*0,85 ФОТ (от 5672,6) (Поз. 24) | 4146,67 | | | | | | | |
| 89%*(0,85*0,94) ФОТ (от 954,9) (Поз. 15) | 679,04 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|-----------------|----|----------------|
| | 90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 78336,21) (Поз. 40, 42, 49, 52, 55, 44-45, 60-63) | | | | | | | | 50698,41 | | | | | | | |
| | 105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 35037,38) (Поз. 4, 7, 13, 26, 31-32, 34-35) | | | | | | | | 29394,61 | | | | | | | |
| | 105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 261532,62) (Поз. 3, 5-6, 12, 14, 16-17, 25, 27, 30, 33, 51) | | | | | | | | 197471,51 | | | | | | | |
| | 110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 68470,43) (Поз. 2, 20, 46-47) | | | | | | | | 60178,66 | | | | | | | |
| | 110%*0,85 ФОТ (от 4353,12) (Поз. 1) | | | | | | | | 4070,17 | | | | | | | |
| | 118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4987,91) (Поз. 11, 28) | | | | | | | | 4702,7 | | | | | | | |
| | 118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 7621,21) (Поз. 10) | | | | | | | | 6466,89 | | | | | | | |
| | 120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 13237,27) (Поз. 36) | | | | | | | | 11422,71 | | | | | | | |
| | 122%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 148625,11) (Поз. 18) | | | | | | | | 130389,11 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 291709,47 | | | | | | | |
| | В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 11056,57) (Поз. 19, 38-39, 29) | | | | | | | | 3980,36 | | | | | | | |
| | 55%*(0,8*0,9) ФОТ (от 35037,38) (Поз. 4, 7, 13, 26, 31-32, 34-35) | | | | | | | | 13874,8 | | | | | | | |
| | 55%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 261532,62) (Поз. 3, 5-6, 12, 14, 16-17, 25, 27, 30, 33, 51) | | | | | | | | 88031,88 | | | | | | | |
| | 62%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4207,6) (Поз. 8-9) | | | | | | | | 1878,27 | | | | | | | |
| | 63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4987,91) (Поз. 11, 28) | | | | | | | | 2262,52 | | | | | | | |
| | 63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 7621,21) (Поз. 10) | | | | | | | | 2938,43 | | | | | | | |
| | 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 5245,56) (Поз. 15, 37) | | | | | | | | 2454,92 | | | | | | | |
| | 65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 13237,27) (Поз. 36) | | | | | | | | 5265,79 | | | | | | | |
| | 70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 116454,79) (Поз. 2, 20, 46-47, 21-23) | | | | | | | | 58693,22 | | | | | | | |
| | 70%*0,8 ФОТ (от 4353,12) (Поз. 1) | | | | | | | | 2437,75 | | | | | | | |
| | 70%*0,8 * (0,8*0,9) ФОТ (от 5672,6) (Поз. 24) | | | | | | | | 2287,19 | | | | | | | |
| | 70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 64411,87) (Поз. 44-45, 60-63) | | | | | | | | 27594,05 | | | | | | | |
| | 80%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 148625,11) (Поз. 18) | | | | | | | | 72766,85 | | | | | | | |
| | 85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 13924,34) (Поз. 40, 42, 49, 52, 55) | | | | | | | | 7243,44 | | | | | | | |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | 1252280,43 | | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | 299081,72 | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 696367,95 | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 545192,73 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 291709,47 | | | | | | | |
| | Коэффициент конкурсного снижения 0,983911 | | | | | | | | -49214,33 | | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | 3009748,5 | | | | | 92433,31 | | 2848,18 |



Проверил:

Handwritten signature



И.Д. Хакунов

Филиппов А.Ю.

Директору НО «АР фонд капремонта МКД»

Р.М.Пшигонову

Главному инженеру НО «АР фонд капремонта МКД»

О.А.Косинову

ООО РСУ «ЮГСПЕЦСТРОЙ»

И.Д.Хакунов

«15» июля 2016 года

УВЕДОМЛЕНИЕ

Прошу продлить срок действия договора от 08 апреля № М-429-П-16 на выполнение капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г.Майкоп, ул.Прямая,1 на срок , необходимый для нормализации температурного режима, допустимого для выполнения работ на открытой местности.

Основание:

1. Обеспечение безопасных условий и охраны труда (ст. 212 ТК РФ)
2. МР 2.2.8.0017-10. 2.2.8. Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года. Методические рекомендации"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.12.2010)

Дневник погоды в г.Майкоп прилагаем

Директор ООО РСУ «ЮГСПЕЦСТРОЙ»

И.Д.Хакунов



[Главная](#)
[Карты](#)
[Новости](#)
[Месяц](#)
[Информеры](#)
[Туризм](#)
[Приложения](#)
[Поиск](#)

Ученик(ца)
 класса
 школы
 ФИО

Майкоп, июнь 2016

Выберите страну:

Россия

Выберите область:

Республика Адыгея

Выберите город:

Майкоп

Выберите месяц:

Июнь

2016

Получить дневник

Дневник погоды в Майкопе за Июнь 2016 г.

печатная версия:



цветная



ч/б

| Число | День | | | | | Вечер | | | | |
|-------|-------------|----------|------------|---------|-------|-------------|----------|------------|---------|-------|
| | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер |
| 1 | — | — | — | — | — | +19 | 741 | | | Ш |
| 2 | +17 | 740 | | | | +17 | 740 | | | |
| 3 | +17 | 738 | | | | +16 | 737 | | | |
| 4 | +17 | 737 | | | | +15 | 738 | | | |
| 5 | +19 | 740 | | | | +15 | 741 | | | |
| 6 | +24 | 740 | | | | +15 | 740 | | | |
| 7 | +22 | 740 | | | | +13 | 742 | | | |
| 8 | +17 | 743 | | | | +13 | 743 | | | |
| 9 | +20 | 742 | | | | +15 | 742 | | | |
| 10 | +19 | 742 | | | | +12 | 742 | | | |
| 11 | +22 | 742 | | | | +17 | 743 | | | |
| 12 | +25 | 743 | | | | +18 | 743 | | | |
| 13 | +28 | 739 | | | | +19 | 738 | | | |
| 14 | +30 | 735 | | | | +23 | 735 | | | |
| 15 | +18 | 737 | | | | +20 | 737 | | | |
| 16 | +25 | 740 | | | | +20 | 742 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|--|
| 17 | +28 | 744 | | | | +20 | 746 | | | |
| 18 | +29 | 745 | | | | +20 | 745 | | | |
| 19 | +31 | 744 | | | | +22 | 744 | | | |
| 20 | +33 | 745 | | | | +19 | 748 | | | |
| 21 | +32 | 745 | | | | +24 | 746 | | | |
| 22 | +34 | 743 | | | | +27 | 744 | | | |
| 23 | +33 | 743 | | | | +21 | 745 | | | |
| 24 | +30 | 742 | | | | +24 | 743 | | | |
| 25 | +31 | 743 | | | | +22 | 743 | | | |
| 26 | +32 | 741 | | | | +25 | 740 | | | |
| 27 | +34 | 737 | | | | +25 | 735 | | | |
| 28 | +25 | 735 | | | | +23 | 735 | | | |
| 29 | +27 | 737 | | | | +22 | 738 | | | |
| 30 | +23 | 740 | | | | +20 | 739 | | | |

Условные обозначения:

| | | | | | | | |
|--|-------|--|-------------|--|---------|---------|------------------------------|
| | Ясно | | Малооблачно | | Облачно | | Пасмурно |
| | Дождь | | Снег | | гроза | -5 -5 | Температура |
| | | | | | | +25 +25 | |
| | | | | | | | Направление и скорость ветра |

© 1998 - 2016 "Мэп Мэйкер"

[Главная](#)
[Карты](#)
[Новости](#)
[Месяц](#)
[Информеры](#)
[Туризм](#)
[Приложения](#)
[Поиск](#)

Ученик(ца)
 класса
 школы
 ФИО

Майкоп, июль 2016

Выберите страну:

Россия

Выберите область:

Республика Адыгея

Выберите город:

Майкоп

Выберите месяц:

Июль

2016

Получить дневник

Дневник погоды в Майкопе за Июль 2016 г.

печатная версия:



цветная



ч/б

| Число | День | | | | | Вечер | | | | |
|-------|-------------|----------|------------|---------|--------------|-------------|----------|------------|---------|--------------|
| | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер |
| 1 | +27 | 739 | | | Ю 2 м/с | +20 | 740 | | | Ю 2 м/с |
| 2 | +28 | 739 | | | С 5 м/с | +22 | 740 | | | С 5 м/с |
| 3 | +29 | 739 | | | СВ 4 м/с | +23 | 738 | | | СВ 4 м/с |
| 4 | +31 | 738 | | | СВ 2 м/с | +20 | 739 | | | СВ 2 м/с |
| 5 | +32 | 738 | | | СЗ 2 м/с | +19 | 740 | | | СЗ 2 м/с |
| 6 | +28 | 740 | | | С 2 м/с | +22 | 740 | | | С 2 м/с |
| 7 | +30 | 737 | | | З 2 м/с | +24 | 738 | | | З 2 м/с |
| 8 | +24 | 741 | | | З 2 м/с | +19 | 743 | | | З 2 м/с |
| 9 | +26 | 743 | | | З 1 м/с | +17 | 743 | | | З 1 м/с |
| 10 | +26 | 740 | | | С 1 м/с | +17 | 741 | | | С 1 м/с |
| 11 | +24 | 743 | | | СЗ 1 м/с | +19 | 744 | | | СЗ 1 м/с |
| 12 | +29 | 744 | | | СВ 3 м/с | +21 | 745 | | | СВ 3 м/с |
| 13 | +31 | 742 | | | В 5 м/с | +19 | 741 | | | В 5 м/с |
| 14 | +33 | 737 | | | СВ 1 м/с | +22 | 737 | | | СВ 1 м/с |
| 15 | +31 | 739 | | | СЗ 2 м/с | +22 | 739 | | | СЗ 2 м/с |
| 16 | +34 | 740 | | | С 3 м/с | +27 | 740 | | | С 3 м/с |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|--|
| 17 | +36 | 737 | | | | +27 | 737 | | | |
| 18 | +35 | 734 | | | | +29 | 734 | | | |
| 19 | +24 | 736 | | | | +22 | 737 | | | |
| 20 | +25 | 739 | | | | +23 | 740 | | | |
| 21 | +22 | 740 | | | | +20 | 742 | | | |
| 22 | +27 | 742 | | | | +20 | 743 | | | |
| 23 | +27 | 740 | | | | +19 | 741 | | | |
| 24 | +18 | 739 | | | | +17 | 740 | | | |
| 25 | +26 | 740 | | | | +21 | 742 | | | |
| 26 | +28 | 741 | | | | +22 | 741 | | | |
| 27 | +29 | 740 | | | | +21 | 741 | | | |
| 28 | +30 | 740 | | | | +23 | 740 | | | |
| 29 | +30 | 740 | | | | +22 | 740 | | | |
| 30 | +31 | 738 | | | | +20 | 739 | | | |
| 31 | +32 | 740 | | | | +20 | 741 | | | |

Условные обозначения:

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|-------------|--|--|---------|----------|----------|----------------|
| | | Ясно | | | Малооблачно | | | Облачно | | | Пасмурно |
| | | Дождь | | | Снег | | | гроза | -5 | -5 | Температура |
| | | | | | | | | | +25 | +25 | |
| | | | | | | | | | | | Направление и |
| | | | | | | | | | CB 1 м/с | CB 1 м/с | скорость ветра |

© 1998 - 2016 "Мэп Мэйкер"

**Дополнительное соглашение № 5/4.
к договору подряда № М-429-П-16 от «08» апреля 2016 г.**

г. Майкоп

«29» апреля 2016 г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице директора Пшигонова Руслана Меджидовича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и ООО РСУ «Югспецстрой», в лице директора Хакунова Ибрагима Джабраиловича, действующего на основании Устава, (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору подряда № М-429-П-16 от «08» апреля 2016 г. о нижеследующем:

1. Внести изменение в п. 2.1. к Договору № М-429-П-16 от «08» апреля 2016 г. и изложить в следующей редакции «Общая стоимость работ по договору составляет 3 009 748 (три миллиона девять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 50 копеек».

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

Местонахождение и реквизиты сторон

Заказчик:

НО «АР фонд капремонта МКД»
Адрес: 385000, Республика Адыгея,
г. Майкоп, пер. Профсоюзный, дом №15 а
ИНН 0105981008
КПП 010501001
ОГРН 1130100000601
Р/с: 40604810401000016238
Банк: Адыгейский РФ ОАО
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
г. Ростов-на-Дону

Подрядчик:

ООО РСУ «Югспецстрой»
Адрес: 385780, Республика Адыгея,
Майкопский район, ст. Даховская,
ул. Ленина 9 «Б»
ИНН 0105074257
КПП 010401001
ОГРН 1150105000693
Р/с 40702810000060008022
Банк: ЗАО Сочинский филиал
филиал «Росэнергобанк»
БИК 047908700
e-mail: rsy12345@yandex.ru

Подписи сторон

Заказчик:

Директор НО «АР фонда капремонта МКД»



Р. М. Пшигонов

Подрядчик:

Директор ООО РСУ «Югспецстрой»



И.Д. Хакунов



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АДЫГЕЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»
(НО «АР ФОНД КАПРЕМОНТА МКД»)**

385000, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15А Тел.(8772)54-54-38, факс 54-54-38
E-mail: kaprem01@mail.ru
ИНН 0105981008, КПП 010501001.

Исх 16-158 от «05» мая 2016 года

Директору
ООО РСУ «Югспецстрой»
И.Д.Хакунов

Уважаемый Ибрагим Джабраилович!

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к Договору М-429-П-16 от 07.04.2016 года просим Вас вернуть разницу от суммы уплаченного аванса в размере 47 701,95 по указанным в Договоре банковским реквизитам.

Основание для платежного поручения : Возврат суммы излишне перечисленного аванса по договору М-429-П-16 от 07.04.2016 года.

Директор НО «АР фонд капремонта МКД»



Р.М.Пшигонов

ДОГОВОР ПОДРЯДА № М-429-П-16

г. Майкоп

« 08 » апреля 2016 г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице директора Пшигонова Руслана Меджидовича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и **ООО РСУ «ЮГСПЕЦСТРОЙ»** в лице директора Хакунова Ибрагима Джубраиловича, действующего на основании устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на свой риск, из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором по **капитальному ремонту фасада** (далее - работы) многоквартирного дома (далее по тексту - объект), расположенного по адресу: **г. Майкоп, ул. Прямая 1**, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору, а так же Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Республики Адыгея от « 05 » апреля 2016 года № 280.

1.2. Результаты работы по настоящему Договору считаются принятым со дня предоставления Заказчику следующих документов:

- акт приёмки завершённого капитального ремонта многоквартирного дома (или вида работ), подписанный всеми представителями, согласно требований к технической документации СНиП;
- документ, подтверждающий соответствие параметров отремонтированного многоквартирного дома проектной, сметной документации и подписанной лицом, выполняющим ремонтно-строительные работы, осуществляющим строительный контроль, и Заказчиком;
- сертификаты на применяемые материалы и счета-фактуры (прайс-листы) подтверждающие цену материалов, отображенных в отчетной документации (форма КС-2).
- заполненный и подписанный общий журнал работ, проводимых на объекте, указанном в п. 1.1. данного Договора;
- акты скрытых работ, подписанных лицом, осуществляющим строительный контроль;
- Исполнительные схемы по факту выполнения работ по капитальному ремонту МКД, подписанные лицами, осуществляющим ремонтно-строительные работы, осуществляющим строительный контроль и Заказчиком;
- акты приёмки законченных капитальным ремонтом общедомовых инженерных сетей и узлов учета, согласованные с ресурсоснабжающими организациями и (или) поставщиками ЖКУ;

1.3. Заказчик берет на себя обязательство перечислить денежные средства Подрядчику за выполнение работ определенных в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

2. Порядок оплаты работ

2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 3 168 755,00 (три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 коп. НДС не предусмотрен.

2.2. Указанная в пункте 2.1. стоимость работ увеличению не подлежит.

2.3. Оплата по Договору осуществляется частями:

2.3.1. предоплата в размере 30% от стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома указанной в пункте 2.1. в течении 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления счета на оплату;

2.3.2. дальнейший расчёт производится после предоставления промежуточных форм актов выполненных работ по капитальному ремонту, но не чаще одного раза в месяц;

2.3.3. Остаток денежных средств, в размере 20 % от стоимости работ указанной в пункте 2.1. Договора выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в течении 10-дней с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки выполнения отдельных этапов работ по капитальному ремонту, оговоренных настоящим Договором, определяются графиком производства работ и поставки оборудования, необходимого для производства работ, разрабатываемым и представляемым Подрядчиком, утверждаемым Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться только по согласованию сторон, с оформлением дополнительного соглашения, оформленного в установленном порядке.

3.3. Выполнение Подрядчиком работ сверх объемов не учтенных дополнительным соглашением к Договору Заказчиком не принимается и не оплачивается.

3.4. Срок начала работ: не позднее «14» апреля 2016 года.

3.5. Срок окончания работ: «11» июня 2016 года.

3.6. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания приемочной комиссией акта о приемке в эксплуатацию законченных работ по капитальному ремонту объекта.

3.7. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Передать в работу Подрядчику объект в течение 3 дней со дня подписания Договора Сторонами.

4.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

4.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

4.4. Оплачивать выполненные работы в соответствии с разделом № 2 настоящего Договора.

4.5. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5. Обязанности Подрядчика

5.1. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.2. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.3. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.4. При проведении скрытых работ приступать к выполнению последующих ремонтных работ, допускается только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

5.5. В течении 10 дней с даты подписания Договора разместить за свой счет информационный стенд, с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. Размер и место размещения стенда согласуется с представителем «Заказчика».

5.6. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8:00 по 21:00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.7. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

5.8. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.9. Нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств «Субподрядчиками», в случае их привлечения и устранения за свой счет;

5.10. В случае привлечения контрольными или надзорными органами «Заказчика» или его должностных лиц к административной ответственности (уплате административного штрафа) за нарушение «Подрядчиком» в ходе производства ремонтных работ качества ремонта, пожарной безопасности, санитарного содержания жилищного фонда, «Подрядчик» оплачивает начисленные суммы штрафа, в течение 10 дней с момента получения от «Заказчика» соответствующего обращения;

5.11. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указания приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.12. За свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору;

5.13. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

5.14. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

5.15. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.16. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.17. Представить к принятию Заказчику акты на выполнение отдельных этапов работ по форме КС-2, с обязательным приложением исполнительной документации (Общий журнал работ, акты на скрытые работы), исполнительные схемы и т. д. согласно РД-11-02 2006 сертификаты на качество применённых материалов и конструкций в срок, указанный в пункте 4.1

5.18. Нести ответственность за срыв сроков в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.19. Не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Договора документацию без письменного согласия Заказчика.

5.20. Сдать объект в эксплуатацию в установленные разделом 3 настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает в себя общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.20. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.21. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

6.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в редакции изменений N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17 - 16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

6.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить Заказчику счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3 (на печатном носителе, в электронном виде ГРАНД-Смета формата «XML» и электронном варианте формата «книга Excel 97-2003»). Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

6.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

6.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

7.2. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

7.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт,

фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

7.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

7.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

8. Ответственность сторон

8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

8.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока, от стоимости, указанной в пункте 2.1. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.2., 5.3., 5.6., 5.8.) Заказчик немедленно останавливает работы и письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

8.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

8.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

8.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или просрочка исполнения обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

10. Порядок расторжения Договора

10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

10.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 3.1 настоящего Договора даты начала работ.

10.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

10.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 10.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

10.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

11. Разрешение споров

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

11.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12. Особые условия

12.1. Подрядчик обязан собственными силами и средствами на территории рабочей площадки установить все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить все временные присоединения к следующим коммуникациям: водоснабжения, электросетям.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

13.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Локальный сметный расчет
2. График выполнения работ

15. Местонахождение и реквизиты сторон

Заказчик:

НО «АР фонд капремонта МКД»
Адрес: Республика Адыгея,
г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.
ИНН 0105981008
КПП 010501001
ОГРН 1130100000601
ОКАТО 79401000000
ОКПО 16244559
Расчетный счет: 40604810401000016238
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»

г. Ростов на Дону
БИК 046015602
e-mail: kaprem01@mail.ru

Подрядчик:

ООО РСУ «ЮГСПЕЦСТРОЙ»
Адрес: 385780 Республика Адыгея
Майкопский район, ст. Даховская,
ул. Ленина 9»Б»
ИНН 0105074257
ОГРН 1150105000693
КПП 010401001
Расчетный счет: 40702810000060008022
ЗАО Сочинский филиал «Росэнергобанк»

БИК 040396554
rsy12345@yandex.ru

16. Подписи сторон

Заказчик:

Директор НО «АР фонда капремонта МКД»



Р. М. Пшигонов

М.П.

Подрядчик:

Директор ООО РСУ «ЮГСПЕЦСТРОЙ»



И. Д. Хакунов

М.П.

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Директор



УТВЕРЖДАЮ:
Директор НО "АР-фонд капремонта МКД"



Р. М. Пшигонов
2016 г.

" 8 " апреля 2016 г.

Республика Адыгея г. Майкоп ул. Прямая МКД № 1
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Программа капитального ремонта МКД на 2016 год

Сметная стоимость 3168,755 тыс. руб.

Средства на оплату труда 740,357 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 4948,24 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 года

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|-------------------------|-----------------------------------|---|------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---|--------|
| | | | | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Цоколь | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (цоколь) (100 м2) | 1,288 | 142,85 142,85 | | | 183,99 | 183,99 | | | 22,82 | 29,39 |
| 2 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 1,288 | 5887,34 957,73 | 69,48 14,59 | 4860,13 | 7582,89 | 1233,56 | 89,49 18,79 | 6259,84 | 129,95 | 167,38 |
| 3 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (цоколь) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 1,288 | 1811,26 547,19 | 50,08 19,1 | 1213,99 | 2332,9 | 704,78 | 64,5 24,60 | 1563,62 | 70,88 | 91,29 |
| 4 | ТЕР13-03-001-03 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1,288 | 203,32 45,66 | 7,89 0,08 | 149,77 | 261,88 | 58,81 | 10,16 0,10 | 192,91 | 5,2 | 6,7 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|-----------------|---|--------|--------------------|-----------------|----------|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|
| 5 | ТЕР13-03-001-04 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1,288 | 153,74 45,66 | 7,89 0,08 | 100,19 | 198,02 | 58,81 | 10,16 0,10 | 129,05 | 5,2 | 6,7 |
| 6 | ТЕР15-04-012-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1,288 | 2776,9 101,56 | 11,97 | 2663,37 | 3576,65 | 130,81 | 15,42 | 3430,42 | 13,95 | 17,97 |
| Итого по разделу 1 Цоколь | | | | | | | 205504,97 | | | | | 319,43 |
| Раздел 2. Подъездные оконные блоки | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) | 0,3276 | 334,7 296,49 | 38,21 9,66 | | 109,65 | 97,13 | 12,52 3,16 | | 46,11 | 15,11 |
| 8 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) | 0,12 | 969,04 843,18 | 125,86 18,49 | | 116,28 | 101,18 | 15,1 2,22 | | 128,73 | 15,45 |
| 9 | ТЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) | 0,1092 | 6409,92 964,76 | 429,4 6,86 | 5015,76 | 699,96 | 105,35 | 46,89 0,75 | 547,72 | 137,43 | 15,01 |
| 10 | ТССЦ-203-1014 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 (м2) | 10,92 | 1185,56 | | 1185,56 | 12946,32 | | | 12946,32 | | |
| 11 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) | 0,2184 | 7691,12 1132,54 | 465,2 6,86 | 6093,38 | 1679,74 | 247,35 | 101,6 1,50 | 1330,79 | 161,33 | 35,23 |
| 12 | ТССЦ-203-1026 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 (м2) | 21,84 | 1339,97 | | 1339,97 | 29264,94 | | | 29264,94 | | |
| 13 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,204 | 4257,16 1520,25 | 84,65 21,4 | 2652,26 | 868,46 | 310,13 | 17,27 4,37 | 541,06 | 204,06 | 41,63 |
| 14 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,204 | 654 46,46 | 6,74 0,08 | 600,8 | 133,42 | 9,48 | 1,38 0,02 | 122,56 | 5,22 | 1,06 |
| 15 | ТЕР13-03-001-12 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,204 | 454,52 46,28 | 6,74 0,08 | 401,5 | 92,72 | 9,44 | 1,38 0,02 | 81,9 | 5,2 | 1,06 |
| 16 | ТЕР13-03-003-13 | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,204 | 733,68 18,49 | 8,65 0,08 | 706,54 | 149,67 | 3,77 | 1,76 0,02 | 144,14 | 2,54 | 0,52 |
| 17 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) | 0,0234 | 7630,4 771,21 | 30,07 2,08 | 6829,12 | 178,55 | 18,05 | 0,7 0,05 | 159,8 | 112,75 | 2,64 |
| того по разделу 2 Подъездные оконные блоки | | | | | | | 339959,25 | | | | | 127,71 |
| Раздел 3. ремонт стеновых панелей | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ТЕРр53-15-3 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен) | 0,08 | 26580,26 3975,2 | 267,24 20,78 | 22337,82 | 2126,42 | 318,02 | 21,38 1,66 | 1787,02 | 606,9 | 48,55 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|-----------------|--|---------------|--------------------|-------------------|----------|------------|---------|---------------------|----------|-------|---------|
| 19 | ТЕРp53-21-6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «Макрофлекс», «Soudal», «NeoFlex», «Chemlux», «Paso» и т.п. (100 м восстановленной герметизации стыков) | 14,14 | 2780,75 230,18 | 2550,57 107,84 | | 39319,81 | 3254,75 | 36065,06 1524,86 | | 29,36 | 415,15 |
| H, 3 | 1. 101-9108 | Мастика тиоколовая, (кг) | 20,9 295,5 | | | | | | | | | |
| H, Уд | 2. 101-9108 | Мастика тиоколовая, (кг) | 0 | | | | | | | | | |
| 20 | ТССЦ-101-2391 | Герметик Сазиласт 22, двухкомпонентный для герметизации швов, деформативность 25% (г) | 0,348 | 21581,25 | | 21581,25 | 7510,28 | | | 7510,28 | | |
| 21 | ТЕРp53-21-14 | Устройство чеканки и расшивка швов стеновых панелей цементным раствором (100 м восстановленной герметизации стыков) | 14,14 | 121,46 97,83 | 7,65 | 15,98 | 1717,44 | 1383,32 | 108,17 | 225,95 | 12,29 | 173,78 |
| 22 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) | 11,71 | 786,74 301,46 | 6,69 | 478,59 | 9212,73 | 3530,1 | 78,34 | 5604,29 | 43,5 | 509,39 |
| 23 | ТЕРp53-15-3 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (карниз) (100 м2 отремонтированной поверхности стен) | 0,06 | 26580,26 3975,2 | 267,24 20,78 | 22337,82 | 1594,82 | 238,51 | 16,03 1,25 | 1340,28 | 606,9 | 36,41 |
| 24 | ТЕР15-02-001-07 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,06 | 13003,28 6731,1 | 48,47 | 6223,71 | 780,2 | 403,87 | 2,91 | 373,42 | 810 | 48,6 |
| 25 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) | 17,23 | 142,85 142,85 | | | 2461,31 | 2461,31 | | | 22,82 | 393,19 |
| 26 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 17,23 | 1811,26 547,19 | 50,08 19,1 | 1213,99 | 31208,01 | 9428,08 | 862,88 329,09 | 20917,05 | 70,88 | 1221,26 |
| 27 | ТЕР13-03-001-03 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 17,23 | 203,32 45,66 | 7,89 0,08 | 149,77 | 3503,2 | 786,72 | 135,94 1,38 | 2580,54 | 5,2 | 89,6 |
| 28 | ТЕР13-03-001-04 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 17,23 | 153,74 45,66 | 7,89 0,08 | 100,19 | 2648,94 | 786,72 | 135,94 1,38 | 1726,28 | 5,2 | 89,6 |
| 29 | ТЕР15-04-012-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 17,23 | 2776,9 101,56 | 11,97 | 2663,37 | 47845,99 | 1749,88 | 206,24 | 45889,87 | 13,95 | 240,36 |
| Итого по разделу 3 ремонт стеновых панелей | | | | | | | 2278596,76 | | | | | 3265,89 |
| Раздел 4. Усиление балконной плиты. | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (100 отверстий) | 0,18 | 407,11 115,75 | 291,36 33,63 | | 73,28 | 20,84 | 52,44 6,05 | | 15,17 | 2,73 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--------------------|--|------------|---------------------|------------------|----------|------------|-----------|-----------------------|-----------|--------|---------|
| 31 | ТЕРм38-01-006-08 | Изготовление металлического каркаса балконной плиты вручную (1 т конструкций) | 0,675 | 8651,54 981,5 | 1806,71 11,38 | 5863,33 | 5839,79 | 662,51 | 1219,53 7,68 | 3957,75 | 130 | 87,75 |
| 32 | ТЕР06-01-015-09 | Установка металлического каркаса плиты балконной с автовышек (1 т) | 0,675 | 198,81 158,7 | 40,11 1,56 | | 134,2 | 107,13 | 27,07 1,05 | | 21,8 | 14,72 |
| Уд | 1. 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно, (т) | 1 0,675 | 7609,34 | | 7609,34 | 5136,3 | | | 5136,3 | | |
| 33 | ТЕР07-05-016-02 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород (100 м ограждения) | 0,144 | 28669,74 1137,93 | 278,63 4,26 | 27253,18 | 4128,44 | 163,86 | 40,12 0,61 | 3924,46 | 147,4 | 21,23 |
| 34 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) | 0,2 | 1967,48 488,18 | 38,61 | 1440,69 | 393,5 | 97,64 | 7,72 | 288,14 | 75,22 | 15,04 |
| 35 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) | 0,03 | 7630,4 771,21 | 30,07 2,08 | 6829,12 | 228,91 | 23,14 | 0,9 0,06 | 204,87 | 112,75 | 3,38 |
| 36 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,096 | 874,41 505,24 | 3,28 0,1 | 365,89 | 83,94 | 48,5 | 0,31 0,01 | 35,13 | 71,06 | 6,82 |
| 37 | ТССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 9,581 | 46,76 | | | 448,01 | | | | | |
| 38 | ТССЦпг03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км 1 класс груза (1 т груза) | 9,581 | 8,66 | 8,66 | | 82,97 | | 82,97 | | | |
| Итого по разделу 4 Усиление балконной плиты. | | | | | | | 115577,46 | | | | | 151,67 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | 221718,23 | 28737,54 | 39452,28 1930,78 | 153080,4 | | 3864,7 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | 1875084,52 | 696213,82 | 330357,27 44142,84 | 848065,42 | | 4948,24 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 6, 24, 26, 29, 36, 13, 4-5, 27-28, 14-16, 9-12, 17, 35, 22, 32-33, 38) | | | | | | | 3471,36 | 2987,75 | 483,58 95,98 | | | 394,82 |
| МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 25, 30, 34, 2-3, 6, 24, 26, 29, 36, 4-5, 27-28, 35, 18, 20, 19, 21, 23, 22, 32-33, 38, 31) | | | | | | | 10561,87 | 4607,68 | 5954,18 301,94 | | | 617,58 |
| МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 13-16, 7-2, 17) | | | | | | | 624,42 | 503,71 | 120,68 6,90 | | | 71,14 |
| Индекс изменения сметной стоимости строительства в текущие цены 3 квартал 2015 года Республика Адыгея (МКД панельные) (ТЕР- 2001) ОЗП=18,9; ЭМ=7,18; ЗПМ=18,9; МАТ=5,54; ТЗ=18,9; ТЗМ=18,9 (Поз. 1, 25, 30, 34, 2-3, 6, 24, 26, 29, 36, 13, 4-5, 27-28, 14-16, 7-12, 17, 35, 18, 20, 19, 21, 23, 22, 32-33, 18, 31) | | | | | | | 1638708,64 | 659377,11 | 284346,50 41807,24 | 694985,02 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---|---|---|---|-----------|---|----|----|----|---------|
| Накладные расходы | | | | | | | 554937,87 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| 66%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 14566,61) (Поз. 31) | | | | | | | 6913,4 | | | | | |
| 82%*(0,85*0,94) ФОТ (от 5774,7) (Поз. 7-8) | | | | | | | 3783,47 | | | | | |
| 86%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 6948,21) (Поз. 18, 20) | | | | | | | 4296,95 | | | | | |
| 86%*(0,85*0,94) ФОТ (от 139162,4) (Поз. 19, 21, 23) | | | | | | | 95624,05 | | | | | |
| 90%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 43091,06) (Поз. 4-5, 14-16, 27-28) | | | | | | | 27888,1 | | | | | |
| 105%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 365514,09) (Поз. 2-3, 6, 13, 24, 26, 29, 36, 32) | | | | | | | 275983,24 | | | | | |
| 110%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 60202,36) (Поз. 1, 25, 30, 34) | | | | | | | 47620,67 | | | | | |
| 118%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 11578,9) (Поз. 9-12) | | | | | | | 9825,14 | | | | | |
| 120%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 1170,29) (Поз. 17, 35) | | | | | | | 1009,87 | | | | | |
| 122%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 88235,78) (Поз. 22) | | | | | | | 77409,43 | | | | | |
| 155%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 4112,26) (Поз. 33) | | | | | | | 4583,55 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 290605,1 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| 55%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 362807,8) (Поз. 2-3, 6, 13, 24, 26, 29, 36) | | | | | | | 122121,11 | | | | | |
| 62%*(0,8*0,9) ФОТ (от 5774,7) (Поз. 7-8) | | | | | | | 2577,83 | | | | | |
| 63%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 11578,9) (Поз. 9-12) | | | | | | | 4464,36 | | | | | |
| 65%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 3876,58) (Поз. 17, 35, 32) | | | | | | | 1542,1 | | | | | |
| 70%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 50039,27) (Поз. 4-5, 14-16, 27-28, 18, 20) | | | | | | | 21436,82 | | | | | |
| 70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 103884,79) (Поз. 19) | | | | | | | 52357,93 | | | | | |
| 70%*0,8 ФОТ (от 35277,61) (Поз. 21, 23) | | | | | | | 19755,46 | | | | | |
| 70%*0,8 * (0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 60202,36) (Поз. 1, 25, 30, 34) | | | | | | | 20632,55 | | | | | |
| 80%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 88235,78) (Поз. 22) | | | | | | | 43200,24 | | | | | |
| 100%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 4112,26) (Поз. 33) | | | | | | | 2516,7 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 2939638 | | | | | 4948,24 |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 848065,42 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 330357,27 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 740356,66 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 554937,87 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 290605,1 | | | | | |
| Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 | | | | | | | 229117,68 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | 3168755 | | | | | 4948,24 |

Составил:

(должность, подпись, инициалы)

Заказчик: НО «АР фонд капремонта МКД»
Подрядчик : ООО РСУ «Югспецстрой»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Капитальный ремонт многоквартирного дома в г. Майкоп, ул. Прямая 1

Начало
работ:
14.04.16

с момента заключения контакта

Окончание работ: 11.06.16

| Наименование работ | Трудоемк | апрель | График работ (недели, месяцы) | | | | | | | | | Примечание |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|------------|
| | | | май | | | июнь | | | | | | |
| | | | 21-30 | 1-5 | 8-10 | 10-12 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-5 | 8-12 | |
| Фасад | 59 | 7чел | 7чел | 8чел | 8чел | 5чел | 5чел | 7чел | 7чел | 5чел | 5чел | |
| | | | | | | | | | | | | |



Хакунов И.Д.