

ООО "ЮГ-Еврострой"

Адрес: Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Еврострой", тел.: 52-25-86

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 0105053017	КПП 010501001		
Получатель ООО "ЮГ-Еврострой"		Сч. №	40702810600000000863
Банк получателя АКБ "МАЙКОПБАНК" (ЗАО) Г. МАЙКОП		БИК	047908704
		Сч. №	30101810500000000704

СЧЕТ № 7 от 18 Июня 2015 г.

Плататель: НО "АР фонд капремонта МКД"

Грузополучатель: НО "АР фонд капремонта МКД"

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Оплата согласно дополнит. соглашения договора подряда №М-106-П-15 от 29/05/2015 кап. ремонт инженерных сетей, по адресу г. Майкоп, ул. 2-я Крестьянская 10.	шт	1	496129-90	496129-90
Итого:					496129-90
Без налога (НДС).					-
Итого без налога с продаж:					496129-90
Итого налог с продаж:					0-00
Всего к оплате:					496129-90

Всего наименований 1 на сумму 496'129.90

Четыреста девяносто шесть тысяч сто двадцать девять рублей 90 копеек

Руководитель предприятия _____ (Арзумян Л.З.)

Главный бухгалтер _____ (Хокон Н.Х.)



24.11.2015

Sberbank Business Online Интернет-клиент

19.06.2015

19.06.2015

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 104

19.06.2015

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыреста девяносто шесть тысяч сто двадцать девять рублей 90 копеек

ИНН 0105981008	КПП 010501001	Сумма	496129-90	
НО "АР Фонд капремонта МКД"		Сч. №	40604810401000016238	
Платательщик		БИК	046015602	
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		Сч. №	30101810600000000602	
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	047908704	
Банк Плательщика		Сч. №	30101810500000000704	
АКБ "МАЙКОПБАНК" (ЗАО)		Вид оп.	01	Срок плат.
Г. МАЙКОП		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Банк Получателя		Код		Рез. поле
ИНН 0105053017	КПП 010501001	Сч. №	40702810600000000863	
ООО "Юг-Еврострой"		Получатель		

Опл. по доп.согл. за кап.ремонт инженерных сетей по Сч №7 от 18.06.15г., Дог.№ М-106-П-15 от 30.04.15г., Доп.согл. б/н от 30.04.15г., Акт г. Майкоп, ул. 2-я Крестьянская, 10
 Сумма 496129-90
 НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО
19.06.2015

ООО "ЮГ-Еврострой"

Адрес: Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Еврострой", тел.: 52-25-86

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 0105053017	КПП 010501001		
Получатель ООО "ЮГ-Еврострой"		Сч. №	40702810600000000863
Банк получателя АКБ "МАЙКОПБАНК" (ЗАО) Г.МАЙКОП		БИК	047908704
		Сч. №	30101810500000000704

СЧЕТ № 4 от 01 Июня 2015 г.

Платежщик: НО "АР фонд капремонта МКД"
Грузополучатель: НО "АР фонд капремонта МКД"

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена	Сумма
1	Предоплата согласно дополнит. соглашения договора подряда №М-106-П-15 от 29/05/2015 кап.ремонт инженерных сетей, по адресу г. Майкоп, ул. 2-я Крестьянская 10.	шт	1	212627-10	212627-10
Итого:					212627-10
Без налога (НДС).					-
Итого без налога с продаж:					212627-10
Итого налог с продаж:					0-00
Всего к оплате:					212627-10

Всего наименований 1, на сумму 212'627.10

Двести двенадцать тысяч шестьсот двадцать семь рублей 10 копеек

Руководитель предприятия _____ (Арзуманян Л.З.)

Главный бухгалтер _____ (Хокон Н.Х.)



24.11.2015

Sberbank Business Online Интернет-клиент

02.06.2015

02.06.2015

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 92

02.06.2015

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двести двенадцать тысяч шестьсот двадцать семь рублей 10 копеек

ИНН 0105981008	КПП 010501001	Сумма	212627-10	
НО "АР Фонд капремонта МКД"		Сч. №	40604810401000016238	
Платательщик		БИК	046015602	
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		Сч. №	30101810600000000602	
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	047908704	
Банк Плательщика		Сч. №	30101810500000000704	
АКБ "МАЙКОПБАНК" (ЗАО)		Вид оп.	01	Срок плат.
Г. МАЙКОП		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Банк Получателя		Код		Рез. поле
ИНН 0105053017	КПП 010501001	Сч. №	40702810600000000863	
ООО "Юг-Еврострой"				
Получатель				

Опл. 30% за выполненные работы по Сч №4 от 01.06.15г., Дог.№ М-106-П-15 от 30.04.15г., Доп.согл. б/н от 30.04.15г. г. Майкоп, ул. 2-я Крестьянская, 10
Сумма 212627-10
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО
02.06.2015

Дополнительное соглашение к договору подряда № М-106-П-15

г. Майкоп

« 29 » мая 2015г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице директора Пшигонова Руслана Меджидовича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Еврострой», в лице Арзуманяна Левона Зинаваровича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий дополнительный соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Дополнительного соглашения

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по капитальному ремонту инженерных внутридомовых сетей (стояки) ГВС, ХВС и канализации (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: Республика Адыгея г. Майкоп, ул. 2-я Крестьянская № 10, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к данному дополнительному соглашению.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 2.1. Начало выполнения работ по настоящему дополнительному соглашению: **29 мая 2015г.**
- 2.2. Окончание выполнения работ по настоящему дополнительному соглашению: **30 июня 2015г.**
- 2.3. «Подрядчик» имеет право завершить работы, предусмотренные настоящим дополнительным соглашением раньше установленного срока, указанного в п. 2.2. дополнительного соглашения. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему дополнительному соглашению составляет – **708 757,00 (семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.** Цена настоящего дополнительного соглашения является твердой, не подлежит изменению и включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика при выполнении обязательств по дополнительному соглашению.

3.2. Оплата по настоящему дополнительному соглашению осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. «Заказчик» в течение 3 (трех) банковских дней, с даты подписания «Сторонами» настоящего Договора перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» 30% предоплату в размере: **212 627,10 (двести двенадцать тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 10 копеек, НДС не предусмотрен.**

- остаток денежных средств в размере 70 % от стоимости работ в размере **496 126,90 (четыреста девяносто шесть тысяч сто двадцать девять) рублей 90 копеек. НДС не предусмотрен,** выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 после подписания Заказчиком указанных документов в п. 1.5 Договора подряда № М-106-П-15.

Остальные пункты договора остаются неизменными.

4. Приложения к настоящему Дополнительному соглашению

Приложением к настоящему дополнительному соглашению является:

1. Локальный сметный расчет на 708 757,00 руб.

15. Местонахождение и реквизиты сторон

Заказчик:

НО «АР фонд капремонта МКД»
 Адрес: Республика Адыгея,
 г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.
 ИНН 0105981008
 КПП 010501001
 ОГРН 1130100000601
 ОКАТО 79401000000
 ОКПО 16244559
 Р/с: 40604810401000016238
 Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
 г. Ростов на Дону
 БИК 046015602
 e-mail: kaprem01@mail.ru

Подрядчик:

ООО «Юг-Еврострой»
 Адрес: 385000 Республика Адыгея,
 г. Майкоп, ул. Некрасова № 293
 ИНН 0105053017
 Р/с 407028106000000000863
 в АКБ «Майкопбанк» (ЗАО)
 К/с 30101810500000000704
 БИК 074908704
 ОКАТО 79401000000
 ОКПО 97532784
 тел. 8 (8772) 52-25-86

16. Подписи сторон

Заказчик:

Директор НО «АР фонда капремонта МКД»



Р. М. Пшигонов

" 29 " мая 2015 г.

М.П.

Подрядчик:

Директор ООО «Юг-Еврострой»



Л. З. Арзуманян

" 29 " мая 2015 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО
"Юг-Еврострой"



УТВЕРЖДАЮ:
Директор НО "Адыгейский республиканский фонд
капитального ремонта общего имущества в МКД"



Р. М. Пшигонов
2015 -

Многоквартирный дом № 10 по ул. 2-я Крестьянская г. Майкоп РА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (ГВС, ХВС и канализации) выше "0" (стояки)

Основание: Программа капитального ремонта МКД на 2015 год

Сметная стоимость строительных работ 708,757 тыс. руб.

Средства на оплату труда 190,170 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1538,69 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием	
				всего	экс. устан.	материалы	Всего	оплата труда	экс. устан.	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Замена канализации (стояки)												
1	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями)	2,1 14*15/100	592,34 579,19	13,15 3,32		1243,91	1216,3	27,61 6,97		85,3	179,13
2	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100 м трубопровода)	2,1 14*15/100	519,22 490,34	1,91	26,97	1090,36	1029,71	4,01	56,64	61,6	129,36
УД	1 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т. (маш. час)	0,03 0,06	116,89	116,89 10,39		7,01		7,01	0,62		
УД	2 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т. (маш. час)	0,02 0,04	133,62	133,62 10,39		5,34		5,34	0,42		
УД	3 101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (кг)	4 8,4	27,4		27,41	230,16			230,16		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УЗ	4 101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм. (м)	0.00266 0.0056	16642.4		16642.4	93.2			93.2		
УЗ	5 302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами. диаметром 110 мм (м)	99.8 209.6	83.95		83.95	17595.92			17595.92		
3	Прайс лист	Трубопроводы для внутренней канализации 110*1000 мм (Риспа) (м)	209.6	21.07		21.07	4416.27			4416.27		
4	ТЕР22-03-002-03	Установка полиэтиленовых фасонных частей крестовин (10 фасонных частей)	7 14*5/10	576.35 69.89	506.46 54.03		4034.45	489.23	3545.22 378.21		9.6	67.2
УЗ	1 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т. (маш час)	0.01 0.07	133.62	133.62 10.39		9.35		9.35 0.73			
УЗ	2 302-1650	Крестовина К90-90x90. (10 шт)	1 7	429.25		429.25	3004.75			3004.75		
5	Прайс лист	Крестовина 110/110/110/90 (шт.)	70 14*5	38.05		38.05	2663.5			2663.5		
6	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (10 фасонных частей)	7 14*5/10	425.15 51.62	373.53 39.8		2976.05	361.34	2614.71 278.60		7.09	49.63
УЗ	1 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т. (маш час)	0.01 0.07	133.62	133.62 10.39		9.35		9.35 0.73			
УЗ	2 507-0880	Соединительная арматура трубопроводов тройник прямой диаметром 90 мм (10 шт)	1 7	306.79		306.79	2147.53			2147.53		
7	Прайс лист	Тройник 110/110/90 (шт.)	70 14*5	13.22		13.22	925.4			925.4		
8	ТЕРр57-10-1	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0.25 м2 (100 мест)	0.7 14*5/100	651.04 278.59	20.63 2.47	351.82	455.73	195.01	14.44 1.73	246.28	40.73	28.51
Итого по разделу 1 Замена канализации (стояки)							336998.52					453.83
Раздел 2. Замена системы горячего водоснабжения (стояки)												
9	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм. (100 м трубопровода)	2.1 14*15/100	319.92 298.22	6.54	151.6	671.83	626.26	13.73	31.84	43.6	91.56
10	ТЕР16-04-003-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром до 32 мм (100 м трубопровода)	2.1 14*15/100	347.23 263.95	41.67 0.01	41.61	729.18	554.3	87.51 0.02	87.37	34.19	71.8
УЗ	1 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т. (маш час)	0.03 0.06	116.89	116.89 10.39		7.01		7.01 0.62			
УЗ	2 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т. (маш час)	0.01 0.02	133.62	133.62 10.39		2.67		2.67 0.21			
УЗ	3 101-4894	Клей марки "Griffon HT-120" Adesant. (л)	0.081 0.1701	351.55		351.55	59.8			59.8		
УЗ	4 103-1089	Трубы ХПВХ марка "FlowGuardGold type II Adesant PVC-C" диаметром 32 мм толщина стенки 2.4 мм рабочим давлением 16 атм (м)	92.2 193.6	31.89		31.89	6173.9			6173.9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Прайс лист	Труба армированная 32 KALDE (м)	193.6	17.45		17.45	3378.32			3378.32		
12	Прайс лист	Угольник 90° 32 мм (шт.)	70 14.5	2.67		2.67	186.9			186.9		
13	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (10 фасонных частей)	7 14.5/10	425.15 5.62	373.53 39.8		2976.05	36.34	26.47 278.60		7.09	49.63
Уд	1 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т. (маш час)	0.01 0.07	133.62	133.62 10.39		9.35		9.35 0.73			
Уд	2 507-0880	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм. (10 шт.)	1 7	306.79		306.79	2.47.53			2.47.53		
14	Прайс лист	Тройник 63/20/63 (шт.)	70 14.5	12.89		12.89	902.3			902.3		
15	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	2.1	97.85 46.79	32.51	18.55	205.49	98.26	68.27	38.96	5.01	10.52
Уд	1 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3. (т)	2E-5	16393.34		16393.34						
Итого по разделу 2 Замена системы горячего водоснабжения (стояки)							166106.83					223.51
Раздел 3. Замена системы холодного водоснабжения (стояки)												
16	ТЕРp65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	2.1 14.15/100	319.92 298.22	6.54	15.16	671.83	626.26	13.73	31.84	43.6	91.56
17	ТЕР16-04-003-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром до 32 мм (100 м трубопровода)	2.1 14.15/100	347.23 263.95	41.67 0.01	41.67	729.18	554.3	87.51 0.02	87.37	34.19	71.8
Уд	1 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т. (маш час)	0.03 0.06	116.89	116.89 10.39		7.01		7.01 0.62			
Уд	2 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т. (маш час)	0.01 0.02	133.62	133.62 10.39		2.67		2.67 0.21			
Уд	3 101-4894	Клей марки "Griffon HT-120" Adesant. (л)	0.081 0.1701	351.55		351.55	59.8			59.8		
Уд	4 103-1089	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adesant PVC-C" диаметром 32 мм, толщина стенки 2.4 мм, рабочим давлением 16 атм. (м)	92.2 193.6	31.89		31.89	6173.9			6173.9		
18	Прайс лист	Труба армированная 32 KALDE (м)	193.6	17.45		17.45	3378.32			3378.32		
19	Прайс лист	Угольник 90° 32 мм (шт.)	70 14.5	2.67		2.67	186.9			186.9		
20	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (10 фасонных частей)	7 14.5/10	425.15 5.62	373.53 39.8		2976.05	36.34	26.47 278.60		7.09	49.63
Уд	1 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т. (маш час)	0.01 0.07	133.62	133.62 10.39		9.35		9.35 0.73			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уд	2 507-0880	Соединительная арматура трубопроводов тройник прямой диаметром 90 мм (10 шт.)	1 7	306 79		306 79	2*47 53			2*47 53		
2*	Прайс лист	Тройник 32/20/32 (шт.)	70 14*5	3 93		3 93	275 *			275 *		
22	ТССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	3.2	14 77	14 77		47 26		47 26			
23	ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (прим.) (100 м3 грунта)	0.02	6004 75 487 2*	55*7 54		120.1	9 74	110 36		83	1 66
Итого по разделу 3 Замена системы холодного водоснабжения (стояки)							157675.59					214,65
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г							35240 48	6483 39	11863 78 1222 75	16893 3*		89* 99
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							416898.32	174579.89	151263.48 15590 09	91054.95		1538.69
В том числе справочно												
МДС35-IV п.4.7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 (Поз. 1, 9, 16, 2-3, 5, 7, 10-12, 14-15, 17-19, 21, 4, 6, 13, 20, 8, 22-23)							3938.47	972.5*	2965.95 305 69			133 8
МДС35 п.1 п.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5, ЭМ=1.5, ЗПМ=1.5, ТЗ=1.5, ТЗМ=1.5 (Поз. 1, 9, 16, 2-3, 5, 7, 10-12, 14-15, 17-19, 21, 4, 6, 13, 20, 8, 22-23)							11142.84	3727.95	7414 87 764 22			512.9
Индекс изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года Республика Адыгея (Множквартирные жилые дома кирпичные) ОЗП=15.61, ЭМ=6.8, ЗПМ=6.8, МАТ=5.39, ТЗМ=6.8 (Поз. 1, 9, 16, 2-3, 5, 7, 10-12, 14-15, 17-19, 21, 4, 6, 13, 20, 8, 22-23)							366576.53	163396.05	129018 85 13297 43	7416* 63		
Накладные расходы							152393.02					
В том числе справочно												
74%*(0.85*0.94) ФОТ (от 66567.34) (Поз. 1, 9, 16)							39358 6*					
75%*(0.85*0.94) ФОТ (от 262 25) (Поз. 23)							157 15					
80%*(0.85*0.94) ФОТ (от 5273.08) (Поз. 8)							3370 55					
128%*(0.85*0.9*0.94) ФОТ (от 60225.32) (Поз. 2-3, 5, 7, 10-12, 14-15, 17-19, 21)							55434 28					
130%*(0.85*0.9*0.94) ФОТ (от 57841.99) (Поз. 4, 6, 13, 20)							54072 43					
Сметная прибыль							91488.22					
В том числе справочно												
45%*(0.8*0.9) ФОТ (от 262 25) (Поз. 23)							84 97					
50%*(0.8*0.9) ФОТ (от 66567.34) (Поз. 1, 9, 16)							23964 24					
68%*(0.8*0.9) ФОТ (от 5273.08) (Поз. 8)							2581 7					
83%*(0.8*0.85*0.94) ФОТ (от 60225.32) (Поз. 2-3, 5, 7, 10-12, 14-15, 17-19, 21)							31951 7					
89%*(0.8*0.85*0.94) ФОТ (от 57841.99) (Поз. 4, 6, 13, 20)							32905 6*					
Итого по смете:												
Итого							560779.56					1538.69
В том числе												
Материалы							91054.95					
Машины и механизмы							151263.48					
ФОТ							190169.98					

Гранд-СМЕ 1А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						152393.02					
	Сметная прибыль						91488.22					
	Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0.17*12+СП*0.15)*0.18						47977.43					
	ВСЕГО по смете						708757					1538.69

Составил



(подлинность подписи подтверждена)

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта
общего имущества в МКД"
Подрядчик: ООО "ЮГ - ЕВРОСТРОЙ"
Стройка: МКД № 10 по ул. 2-я Крестьянская, г. Майкоп РА
Объект: капитальный ремонт общедомовых инженерных сетей ГВС, ХВС и
канализации (выше "0")

Код	0322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер М-106-П-15
	дата 30 04 2015
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
3	18.06.2015

Отчетный период	
с	по
30.04.2015	18.06.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: капитальный ремонт общедомовых инженерных сетей ГВС, ХВС и канализации (выше "0")		708 757,00	708 757,00	708 757,00

Итого	708 757,00
Сумма НДС	0 00
Всего с учетом НДС	708 757,00

Заказчик (генподрядчик)

Р. М. Пшигонов

М.П.

Подрядчик (субподрядчик)

Л. З. Арзуманян

М.П.



Стройка - многоквартирный дом № 10 ул. 2-я Крестьянская г. Майкоп РА
Объект - капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей ГВС, ХВС и канализации (выше "0")

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО

Д	Код
О	0322005
О	
П	
	М-106-П-15
	30.04.2015
и	

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	18.06.2015	30.04.2015	18.06.2015

Смета №, капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей ГВС, ХВС и канализации (выше "0")
 Основание - Программа капитального ремонта МКД на 2015 год
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____
 Сметная трудоемкость _____

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Замена канализации (стояки)													
1	1	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	2,1	592,34	13,15			1243,91	1216,3	27,61	
						579,19	3,32				6,97		
2	2	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	2,1	519,22	1,91	26,97		1090,36	1029,71	4,01	56,6
						490,34							
3	3	Прайс лист	Трубопроводы для внутренней канализации 110*1000 мм (Риспа)	м	209,6	21,07		21,07		4416,27			4416,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	ТЕР22-03-002-03	Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин	10 фасонных частей	7	576,35	506,46			4034,45	489,23	3545,22	
						69,89	54,03					378,21	
5	5	Прайс лист	Крестовина 110/110/110/90	шт.	70	38,05		38,05		2663,5			2663,5
6	6	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 фасонных частей	7	425,15	373,53			2976,05	361,34	2614,71	
						51,62	39,8					278,6	
7	7	Прайс лист	Тройник 110/110/90	шт.	70	13,22		13,22		925,4			925,4
8	8	ТЕРp57-10-1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,7	651,04	20,63	351,82		455,73	195,01	14,44	246,28
						278,59	2,47					1,73	
Итого по разделу 1 Замена канализации (стояки)										336998,52			
Раздел 2. Замена системы горячего водоснабжения (стояки)													
9	9	ТЕРp65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,1	319,92	6,54	15,16		671,83	626,26	13,73	31,84
						298,22							
10	10	ТЕР16-04-003-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	2,1	347,23	41,67	41,61		729,18	554,3	87,51	87,37
						263,95	0,01					0,02	
11	11	Прайс лист	Труба армированная 32 KALDE	м	193,6	17,45		17,45		3378,32			3378,32
12	12	Прайс лист	Угольник 90" 32 мм	шт.	70	2,67		2,67		186,9			186,9
13	13	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 фасонных частей	7	425,15	373,53			2976,05	361,34	2614,71	
						51,62	39,8					278,6	
14	14	Прайс лист	Тройник 63/20/63	шт.	70	12,89		12,89		902,3			902,3
15	15	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	2,1	97,85	32,51	18,55		205,49	98,26	68,27	38,96
						46,79							
Итого по разделу 2 Замена системы горячего водоснабжения (стояки)										166106,83			
Раздел 3. Замена системы холодного водоснабжения (стояки)													
16	16	ТЕРp65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,1	319,92	6,54	15,16		671,83	626,26	13,73	31,84
						298,22							
17	17	ТЕР16-04-003-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	2,1	347,23	41,67	41,61		729,18	554,3	87,51	87,37
						263,95	0,01					0,02	
18	18	Прайс лист	Труба армированная 32 KALDE	м	193,6	17,45		17,45		3378,32			3378,32
19	19	Прайс лист	Угольник 90" 32 мм	шт.	70	2,67		2,67		186,9			186,9
20	20	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 фасонных частей	7	425,15	373,53			2976,05	361,34	2614,71	
						51,62	39,8					278,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
В том числе:													
Материалы										91054,95			
Машины и механизмы										151263,48			
ФОТ										190169,98			
Накладные расходы										152393,02			
Сметная прибыль										91488,22			
Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										47977,43			
ВСЕГО по акту										708757			



Подписано: Р. Г. Киков

Л. З. Арзуманян

Принято: Р. М. Пшигонов



Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта
 общего имущества в МКД"
 Подрядчик: ООО "ЮГ - ЕВРОСТРОЙ"
 Стройка: МКД № 10 по ул. 2-я Крестьянская, г. Майкоп РА
 Объект: капитальный ремонт общедомовых инженерных сетей ГВС, ХВС и
 канализации (выше "0")

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	М-106-П-15
	дата
	30 04 2015
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	15.06.2015

Отчетный период	
с	по
30.04.2015	31.05.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: капитальный ремонт общедомовых инженерных сетей ГВС, ХВС и канализации (выше "0")		542 466,00	542 466,00	542 466,00

Итого	542 466,00
Сумма НДС	0,00
Всего с учетом НДС	542 466,00

Заказчик (генподрядчик)

Р. М. Пшигонов

Подрядчик (субподрядчик)

Л. З. Арзуманян



Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД "

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЮГ-ЕВРОСТРОЙ"
 Стройка - многоквартирный дом № 10 ул. 2-я Крестьянская г. Майкоп РА
 Объект - капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей ГВС, ХВС и канализации (выше "0")

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
ельности по ОКДП		
онтракт)	номер	М-106-П-15
	дата	30.04.2015
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.06.2014*	30.04.2015	31.05.2015

АКТ
 (промежуточный)
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2015 г.

Смета №, капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей ГВС, ХВС и канализации (выше "0")
 Основание - Программа капитального ремонта МКД на 2015 год
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 542,466 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 145,098 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1230,95 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Замена канализации (стояки)													
1	1	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	2,1	592,34	13,15			1243,91	1216,3	27,61	
						579,19	3,32					6,97	
2	2	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	2,1	519,22	1,91	26,97		1090,36	1029,71	4,01	56,64
						490,34							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Прайс лист	Трубопроводы для внутренней канализации 110*1000 мм (Риспа)	м	209,6	21,07		21,07		4416,27			4416,27
4	4	ТЕР22-03-002-03	Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин	10 фасонных частей	7	576,35	506,46			4034,45	489,23	3545,22	
						69,89	54,03					378,21	
5	5	Прайс лист	Крестовина 110/110/110/90	шт.	70	38,05		38,05		2663,5			2663,5
6	6	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 фасонных частей	7	425,15	373,53			2976,05	361,34	2614,71	
						51,62	39,8					278,6	
7	7	Прайс лист	Тройник 110/110/90	шт.	70	13,22		13,22		925,4			925,4
8	8	ТЕРр57-10-1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,7	651,04	20,63	351,82		455,73	195,01	14,44	246,28
						278,59	2,47					1,73	

Итого по разделу 1 Замена канализации (стояки)										336998,52			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

Раздел 2. Замена системы горячего водоснабжения (стояки)													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	9	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,1	319,92	6,54	15,16		671,83	626,26	13,73	31,84
						298,22							
10	10	ТЕР16-04-003-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	2,1	347,23	41,67	41,61		729,18	554,3	87,51	87,37
						263,95	0,01					0,02	
11	11	Прайс лист	Труба армированная 32 KALDE	м	193,6	17,45		17,45		3378,32			3378,32
12	12	Прайс лист	Угольник 90" 32 мм	шт.	70	2,67		2,67		186,9			186,9
13	13	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 фасонных частей	7	425,15	373,53			2976,05	361,34	2614,71	
						51,62	39,8					278,6	
14	14	Прайс лист	Тройник 63/20/63	шт.	70	12,89		12,89		902,3			902,3
15	15	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	2,1	97,85	32,51	18,55		205,49	98,26	68,27	38,96
						46,79							

Итого по разделу 2 Замена системы горячего водоснабжения (стояки)										166106,83			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

Раздел 3. Замена системы холодного водоснабжения (стояки)													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16	22	ТССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	3,2	14,77	14,77			47,26		47,26	
17	23	ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (прим.)	100 м3 грунта	0,02	6004,75	5517,54			120,1	9,74	110,36	
						487,21							

Итого по разделу 3 Замена системы холодного водоснабжения (стояки)										2514,11			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										27023,1	4941,49	9147,83	12933,78
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										319408,85	133060,74	116635,03	69713,08

ИТОГИ ПО АКТУ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												12037,7	
В том числе, справочно:													
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25										3028,19	741,22	2286,96	
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 9, 2-3, 5, 7, 10-12, 14-15, 4, 6, 13, 8, 22-23)												236,03	
МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 1, 9, 2-3, 5, 7, 10-12, 14-15, 4, 6, 13, 8, 22-23)										8558,77	2841,36	5717,4	
												590,08	
Индекс изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года Республика Адыгея (Многоквартирные жилые дома кирпичные) ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=6,8; МАТ=5,39; ТЗМ=6,8 (Поз. 1, 9, 2-3, 5, 7, 10-12, 14-15, 4, 6, 13, 8, 22-23)										280798,79	124536,66	99482,82	56779,29
												10267,45	
Накладные расходы										116267,23			
В том числе, справочно:													
74%*(0,85*0,94) ФОТ (от 49703,86) (Поз. 1, 9)										29387,9			
75%*(0,85*0,94) ФОТ (от 262,25) (Поз. 23)										157,15			
80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 5273,08) (Поз. 8)										3370,55			
128%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 45299,31) (Поз. 2-3, 5, 7, 10-12, 14-15)										41695,66			
130%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 44559,94) (Поз. 4, 6, 13)										41655,97			
Сметная прибыль										69942,59			
В том числе, справочно:													
45%*(0,8*0,9) ФОТ (от 262,25) (Поз. 23)										84,97			
50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 49703,86) (Поз. 1, 9)										17893,39			
68%*(0,8*0,9) ФОТ (от 5273,08) (Поз. 8)										2581,7			
83%*(0,8*0,85*0,94) ФОТ (от 45299,31) (Поз. 2-3, 5, 7, 10-12, 14-15)										24032,91			
89%*(0,8*0,85*0,94) ФОТ (от 44559,94) (Поз. 4, 6, 13)										25349,62			
Итого по акту:													
Итого										505618,67			
В том числе:													
Материалы										69713,08			
Машины и механизмы										116635,03			
ФОТ										145098,44			
Накладные расходы										116267,23			
Сметная прибыль										69942,59			
Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										36847,21			
ВСЕГО по акту										542466			

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

Бачараба А.С.

Сдал:

(должность, подпись, расшифровка)

Л. З. Арзуманян

Принял:

(должность, подпись, расшифровка)

Р. М. Пшигонов

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта
общего имущества в МКД"
Подрядчик: ООО "ЮГ - ЕВРОСТРОЙ"
Стройка: МКД № 10 по ул. 2-я Крестьянская, г. Майкоп РА
Объект: капитальный ремонт общедомовых инженерных сетей ГВС, ХВС и
канализации (выше "0")

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	М-106-П-15
	дата
	30 04 2015
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	18.06.2015

Отчетный период	
с	по
01.06.2015	18.06.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов-выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: капитальный ремонт общедомовых инженерных сетей ГВС, ХВС и канализации (выше "0")		166 291,00	166 291,00	166 291,00

Итого	166 291,00
Сумма НДС	0,00
Всего с учетом НДС	166 291,00

Заказчик (генподрядчик)


М П

Р. М. Пшигонов

Подрядчик (субподрядчик)

М П

Л. З. Арзуманян



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД "

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЮГ-ЕВРОСТРОЙ"
Стройка - многоквартирный дом № 10 ул. 2-я Крестьянская г. Майкоп РА
Объект - капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей ГВС, ХВС и канализации (выше "0")

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
ельности по ОКДП		
онтракт)	номер	М-106-П-15
	дата	30.04.2015
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	18.06.2015	01.06.2015	18.06.2015

АКТ
(окнчателный)
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2015 г.

Смета №, капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей ГВС, ХВС и канализации (выше "0")

Основание - Программа капитального ремонта МКД на 2015 год

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

166,291 тыс. руб.

Средства на оплату труда

45,072 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

307,74 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
						оплата труда	в т.ч. оплата труда						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Замена канализации (стояки)													
Итого по разделу 1 Замена канализации (стояки)													
Раздел 2. Замена системы горячего водоснабжения (стояки)													
Итого по разделу 2 Замена системы горячего водоснабжения (стояки)													
Раздел 3. Замена системы холодного водоснабжения (стояки)													
1	16	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,1	319,92 298,22	6,54	15,16		671,83	626,26	13,73	31,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	17	ТЕР16-04-003-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	2,1	347,23	41,67	41,61		729,18	554,3	87,51	87,37
						263,95	0,01					0,02	
3	18	Прайс лист	Труба армированная 32 KALDE	м	193,6	17,45		17,45		3378,32			3378,32
4	19	Прайс лист	Угольник 90" 32 мм	шт.	70	2,67		2,67		186,9			186,9
5	20	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 фасонных частей	7	425,15	373,53			2976,05	361,34	2614,71	
						51,62	39,8					278,6	
6	21	Прайс лист	Тройник 32/20/32	шт.	70	3,93		3,93		275,1			275,1
Итого по разделу 3 Замена системы холодного водоснабжения (стояки)										155161,48			
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										8217,38	1541,9	2715,95	3959,53
												278,62	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										97489,64	41519,32	34628,45	21341,87
												3552,52	
В том числе, справочно:													
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 16-19, 21, 20)										910,28	231,29	678,99	
												69,66	
МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 16-19, 21, 20)										2584,08	886,6	1697,47	
												174,14	
Индекс изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года Республика Адыгея (Многоквартирные жилые дома кирпичные) ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=6,8; МАТ=5,39; ТЗ=15,61; ТЗМ=6,8 (Поз. 16-19, 21, 20)										85777,9	38859,53	29536,04	17382,34
												3030,09	
Накладные расходы										36126,05			
В том числе, справочно:													
74%*(0,85*0,94) ФОТ (от 16863,48) (Поз. 16)										9970,7			
128%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 14926,31) (Поз. 17-19, 21)										13738,89			
130%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 13282,05) (Поз. 20)										12416,46			
Сметная прибыль										21545,79			
В том числе, справочно:													
50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 16863,48) (Поз. 16)										6070,85			
83%*(0,8*0,85*0,94) ФОТ (от 14926,31) (Поз. 17-19, 21)										7918,94			
89%*(0,8*0,85*0,94) ФОТ (от 13282,05) (Поз. 20)										7556			
Итого по акту:													
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										33251,68			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										58869,86			
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										63039,94			
Итого										155161,48			
В том числе:													
Материалы										21341,87			
Машины и механизмы										34628,45			
ФОТ										45071,84			
Накладные расходы										36126,05			

